Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - **Жилая группа 3А. Блок №8**

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-8-1

N п/п	Nпо смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	**Е0101-27-5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**320,206**	**3,35**	**3,35**	**1073**	**1073**	**361**	--	--
			м3		--	**1,16**	--	**372**	**97**	--	**1**
2	2	**Е0101-27-11**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м**	**320,206**	**1,48**	**1,48**	**474**	**474**	**160**	--	--
			м3		--	**0,51**	--	**165**	**97**	--	**1**
3	3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**9,9**	**134,10**	--	**1328**	--	**1500**	**0,97**	**10**
			м3		**134,10**	--	**1328**	--	**113**	--	--
4	4	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**320,206**	**21,55**	**4,52**	**6899**	**1446**	**5290**	**0,11**	**35**
			м3		**17,03**	--	**5453**	--	**97**	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9774**	**2994**			**44**
				Тенге			**6781**	**537**			**2**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9774**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**7318**			
			Накладные расходы -	Тенге			**7311**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1097**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1025**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18110**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**8414**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**18110**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
			Сметная заработная плата -	Тенге				8414			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
			Сваи								
5	5	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	8	400,95	187,20	3208	1498	2608	1,21	10
			1свая		213,75	69,75	1710	558	115	0,34	3
			Ростверк								
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	249	245,44	3,82	61115	951	11397	0,21	53
			м2		37,35	1,44	9300	359	118	0,01	2
			Фундаментные блоки								
7	7	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	37	1063,56	598,40	39352	22141	21222	1,18	44
			шт		195,53	214,16	7235	7924	140	0,91	34
8	8	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	40	731,84	389,08	29274	15563	16286	0,94	37
			шт		153,90	136,92	6156	5477	140	0,55	22
9	9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	105	482,01	243,37	50611	25554	28218	0,67	70
			шт		106,88	85,08	11222	8933	140	0,34	35
10	10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	40	338,58	172,69	13543	6908	7643	0,48	19
			шт		76,28	60,21	3051	2408	140	0,24	9
11	11	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	31,083	11008,00	--	342162	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	12	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,154	9002,00	--	82404	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	13	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	51,06	8598,00	--	439014	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
14	14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	91,847	70,00	--	6429	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	91,847	100,00	--	9185	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	91,847	232,00	--	21309	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	17	Е0106-1-20	**Монолитные заделки из бетона В7,5**	3,2	7045,92	311,32	22547	996	1877	2,82	9
			м3		441,00	117,61	1411	376	105	0,57	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1120151**	**73611**			**242**
				Тенге			**40086**	**26035**			**107**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1120151**				
		Материалы -		Тенге			**52850**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**66121**			
		Местные материалы -		Тенге			**953605**				
			Накладные расходы -	Тенге			**89252**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**45**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13388**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72564**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1281967**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**394**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**79509**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1281967**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**394**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**79509**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1129925**	**76605**			**286**
				Тенге			**46866**	**26572**			**109**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1129925**				
		Материалы -		Тенге			**52850**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**73439**			
		Местные материалы -		Тенге			**953605**				
			Накладные расходы -	Тенге			**96562**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14484**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73589**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1300077**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**443**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**87923**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1300077**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**443**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**87923**			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	15600,92	1 315 677,92				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	2340,1386					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	30392,16	1 346 070,08				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	13156,77924					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	5262,711696	1 364 489,57				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			1 364 489,57				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,557	1 744 499,92				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,736	1 866 621,74				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			3 611 121,66				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	72222,43	3 683 344,09				
			Скидка 10%	Тенге	10%	368334,41	3 315 009,68				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**397801,16**	**3 712 810,85**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**3 712 810,85**				
			в том числе НДС				**397 801,16**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мукашева Г.С.**

Авторский надзор
ТОО "Гражданг-Проект"

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Мажитов М.К.**

SAM Project
БИН180440029770