Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - **Жилая группа 3А. Блок №9-10**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета № 2-(9-10)-1

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	180,7092	39,75	37,82	7183	6834	2256	0,01	2
			м3		1,87	11,00	338	1987	97	0,04	7
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	180,7092	262,72	--	47475	--	53647	1,85	334
			м3		262,72	--	47475	--	113	--	--
3	3	Е010333-А1-1 т.ч.раздел 3 к-1,1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/во временный отвал, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	352,38294	21,67	21,67	7636	7636	1527	--	--
			т		--	4,33	--	1527	100	0,09	32
4	4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	180,7092	3,79	3,24	685	586	280	--	1
			м3		0,48	1,12	87	202	97	--	1
5	5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	126,4464	39,75	37,82	5026	4782	1578	0,01	2
			м3		1,87	11,00	236	1391	97	0,04	5
6	6	Е010333-А1-1 т.ч.раздел 3 к-1,1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/из временного отвала, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	739,71144	21,67	21,67	16030	16030	3206	--	--
			т		--	4,33	--	3206	100	0,09	67
7	7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	367,959	3,35	3,35	1233	1233	415	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	1,16	--	428	97	--	1
8	8	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	367,959	1,48	1,48	545	545	183	--	--
			м3		--	0,51	--	189	97	--	1
9	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,382	134,10	--	1526	--	1725	0,97	11
			м3		134,10	--	1526	--	113	--	--
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	367,959	21,55	4,52	7928	1662	6078	0,11	40
			м3		17,03	--	6266	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95268	39308			389
				Тенге			55929	8931			114
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95268				
		Всего заработная плата -		Тенге				64860			
		Местные материалы -		Тенге			31				
			Накладные расходы -	Тенге			70896				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10634			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176134				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
			Сметная заработная плата -	Тенге				75494			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176134				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
			Сметная заработная плата -	Тенге				75494			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
			Фундаментные блоки								
11	11	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	20	1063,56	598,40	21271	11968	11471	1,18	24
			шт		195,53	214,16	3911	4283	140	0,91	18
12	12	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	731,84	389,08	13173	7003	7329	0,94	17
			шт		153,90	136,92	2770	2465	140	0,55	10
13	13	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	61	482,01	243,37	29403	14846	16393	0,67	41
			шт		106,88	85,08	6520	5190	140	0,34	21
14	14	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	338,58	172,69	6772	3454	3822	0,48	10
			шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
15	15	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	17,2782	11008,00	--	190198	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,6118	9002,00	--	50517	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	26,4	8598,00	--	226987	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	49,29	70,00	--	3450	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	49,29	100,00	--	4929	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	49,29	232,00	--	11435	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
21	21	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5	3,33	7045,92	311,32	23463	1037	1953	2,82	9
			м3		441,00	117,61	1469	392	105	0,57	2
22	22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	449,904	245,44	3,82	110424	1719	20593	0,21	95
			м2		37,35	1,44	16804	648	118	0,01	3
23	23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	40,17	704,76	11,21	28310	450	1693	0,20	8
			м2		31,50	4,21	1265	169	118	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			720334	40477			204
				Тенге			34264	14350			59
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			720334				
		Материалы -		Тенге			116040				
		Всего заработная плата -		Тенге				48614			
		Местные материалы -		Тенге			529553				
			Накладные расходы -	Тенге			63254				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9488			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830603				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
			Сметная заработная плата -	Тенге				58102			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			830603				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
			Сметная заработная плата -	Тенге				58102			

РАЗДЕЛ 3.Стены

Цокольный этаж.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М150 на растворе100	11,94	12362,84	335,84	147612	4010	11634	4,54	54
			м3		699,75	126,00	8355	1504	118	0,61	7
25	25	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	212,4	12321,66	337,41	2617121	71666	199628	4,38	930
			м3		670,50	126,00	142414	26762	118	0,62	132
26	26	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	43,011	1401,74	34,73	60290	1494	12080	1,43	62
			м2		225,00	13,01	9677	560	118	0,06	3
27	27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1843	72779,65	422,15	13413	78	1830	56,40	10
			т		8257,50	157,50	1522	29	118	0,77	–
			Перемычки.								
28	60	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	114	103,96	66,43	11852	7573	7613	0,15	17
			шт		23,85	23,85	2719	2719	140	0,11	12
29	61	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	16	392,70	250,96	6283	4015	4904	0,81	13
			шт		130,73	88,22	2092	1412	140	0,37	6
30	62	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	10,42	26484,00	--	275963	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3132534	88836			1086
				Тенге			166779	32986			160
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3132534				
		Материалы -		Тенге			18078				
		Всего заработная плата -		Тенге				199765			
		Местные материалы -		Тенге			2858841				
			Накладные расходы -	Тенге			237690				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35653			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3572438				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
			Сметная заработная плата -	Тенге				235418			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3572438				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
			Сметная заработная плата -	Тенге				235418			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3948136	168621			1679
				Тенге			256972	56267			333
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3948136				
		Материалы -		Тенге			134119				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				**313239**			
		Местные материалы -		Тенге			**3388425**				
			Накладные расходы -	Тенге			**371840**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**186**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**55776**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**259199**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4579174**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2198**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369015**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4579174**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2198**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369015**			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	54950,09	4 634 124,09				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	8242,5132					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	107048,27	4 741 172,35				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	46341,24088					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	18536,49635	4 806 050,09				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			4 806 050,09				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	6 144 535,04				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	6 574 676,53				
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			12 719 211,57				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	254384,2314	12 973 595,80				
			Скидка 10%	Тенге	10%	1297359,58	11 676 236,22				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**1401148,35**	**13 077 384,57**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**13 077 384,57**				
			в том числе НДС				**1 401 148,35**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е.К.**

Инженер сметчик: Г. Мукаш **Мукашева Г.С.**
расчет верен

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"
ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Максутов М.К.**