Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылы компаниясы"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - **Жилая группа 3А. Блок №11**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-11-1

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	5,43	134,10	--	728	--	823	0,97	5
					134,10	--	728	--	113	--	--
2	2	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	175,632	21,55	4,52	3784	793	2901	0,11	19
					17,03	--	2991	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4512	793			24
				Тенге			3719	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4512				
			Всего заработная плата -	Тенге				3719			
			Накладные расходы -	Тенге			3724				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				559			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			494				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8731				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				4278			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8731				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				4278			
			РАЗДЕЛ 2.Ростверк								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	211,1	245,44	3,82	51812	806	9663	0,21	45
			м2		37,35	1,44	7885	304	118	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			51812	806			45
				Тенге			7885	304			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51812				
		Материалы -		Тенге			43121				
		Всего заработная плата -		Тенге				8189			
			Накладные расходы -	Тенге			9663				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1449			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65163				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
			Сметная заработная плата -	Тенге				9638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65163				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
			Сметная заработная плата -	Тенге				9638			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			56325	1600			69
				Тенге			11604	304			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56325				
		Материалы -		Тенге			43121				
		Всего заработная плата -		Тенге				11908			
			Накладные расходы -	Тенге			13387				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2008			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73894				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				13916			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73894				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				13916			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	886,73	74 780,73				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	133,0092					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	1727,43	76 508,16				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	747,80728					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	299,122912	77 555,09				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			77 555,09				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	99 154,19				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	106 095,37				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			205 249,55				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	4104,99	209 354,54				
			Скидка 10%	Тенге	10%	20935,45	188 419,09				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**22610,29**	**211 029,38**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**211 029,38**				
			в том числе НДС				**22 610,29**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мынбаясаров Е.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мукашева Т.С.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Максутов М.К.**

SAM Project
БИН180440029770