ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - **Жилая группа 3А. Блок №12**

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-12-1

N п/п	Nпо смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	43,225	39,75	37,82	1718	1635	540	0,01	1
			м3		1,87	11,00	81	475	97	0,04	2
2	2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,296	262,72	--	340	--	385	1,85	2
			м3		262,72	--	340	--	113	--	--
3	3	E010333-A1-1 т.ч.раздел 3 к-1,1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/во временный отвал, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	86,817315	21,67	21,67	1881	1881	376	--	--
			т		--	4,33	--	376	100	0,09	8
4	4	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	44,5217	3,79	3,24	169	144	69	--	--
			м3		0,48	1,12	21	50	97	--	--
5	5	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки**	28,7632	39,75	37,82	1143	1088	359	0,01	--
			м3		1,87	11,00	54	316	97	0,04	1
6	6	E010333-A1-1 т.ч.раздел 3 к-1,1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/из временного отвала, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	56,08824	21,67	21,67	1215	1215	243	--	--
			т		--	4,33	--	243	100	0,09	5
7	7	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	279	3,35	3,35	935	935	315	--	--
			м3		--	1,16	--	324	97	--	1

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	279	1,48	1,48	413	413	139	--	--
			м3		--	0,51	--	143	97	--	--
9	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,63	134,10	--	1157	--	1308	0,97	8
			м3		134,10	--	1157	--	113	--	--
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	279	21,55	4,52	6011	1260	4609	0,11	30
			м3		17,03	--	4751	--	97	--	--
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
11	11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	223,7	245,44	3,82	54905	855	10239	0,21	47
			м2		37,35	1,44	8355	322	118	0,01	2
12	12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	40	1063,56	598,40	42542	23936	22943	1,18	47
			шт		195,53	214,16	7821	8566	140	0,91	36
13	13	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	32	731,84	389,08	23419	12451	13029	0,94	30
			шт		153,90	136,92	4925	4381	140	0,55	18
14	14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	104	482,01	243,37	50129	25311	27949	0,67	69
			шт		106,88	85,08	11116	8848	140	0,34	35
15	15	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	33	338,58	172,69	11173	5699	6306	0,48	16
			шт		76,28	60,21	2517	1987	140	0,24	8
16	16	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	29,802	11008,00	--	328060	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,154	9002,00	--	82404	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	18	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	49,433	8598,00	--	425025	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	88,136	70,00	--	6170	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	88,136	100,00	--	8814	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	88,136	232,00	--	20448	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
22	22	Е0106-1-20	**Монолитные заделки из бетона В7,5**	4,1	7045,92	311,32	28888	1276	2405	2,82	12
			м3		441,00	117,61	1808	482	105	0,57	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1081977**	**69527**			**221**
				Тенге			**36542**	**24587**			**101**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1081977**				
		Материалы -		Тенге			**48240**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**61129**			
		Местные материалы -		Тенге			**927667**				
			Накладные расходы -	Тенге			**82871**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**41**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12431**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69891**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1234738**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**364**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**73560**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1234738**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**364**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**73560**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1096962**	**78099**			**263**
				Тенге			**42947**	**26516**			**118**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1096962**				
		Материалы -		Тенге			**48240**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**69463**			
		Местные материалы -		Тенге			**927675**				
			Накладные расходы -	Тенге			**91213**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**46**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13682**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71290**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1259465**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**427**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**83145**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1259465**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**427**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**83145**			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	15113,58	1 274 578,58				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	2267,037					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	29442,77	1 304 021,35				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	12745,7858					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	5098,31432	1 321 865,45				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			1 321 865,45				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	1 690 004,97				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	1 808 311,93				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			3 498 316,90				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	69966,34	3 568 283,24				
			Скидка 10%	Тенге	10%	356828,32	3 211 454,92				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**385374,59**	**3 596 829,50**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**3 596 829,50**				
			в том числе НДС				**385 374,59**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО_____ **Мынжасаров Е.А.**

Инженер сметчик: _____ **Мукашева Г.С.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт_____ **Кенжебеков Б.Р.**

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор_____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО_____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора_____ **Маратов М.К.**

SAM Project
БИН180440029770