ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - **Жилая группа 3А. Блок №13**

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-13-1

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**9,05**	**134,10**	**--**	**1214**	**--**	**1371**	**0,97**	**9**
			м3		**134,10**	**--**	**1214**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	2	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**292,72**	**21,55**	**4,52**	**6307**	**1322**	**4835**	**0,11**	**32**
			м3		**17,03**	**--**	**4985**	**--**	**97**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7521**	**1322**			**40**
				Тенге			**6199**	**--**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7521**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**6199**			
			Накладные расходы -	Тенге			**6207**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**931**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**824**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14551**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**7130**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**14551**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**7130**			
			РАЗДЕЛ 2.Ростверк								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**211,1**	**245,44**	**3,82**	**51812**	**806**	**9663**	**0,21**	**45**
			м2		**37,35**	**1,44**	**7885**	**304**	**118**	**0,01**	**1**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**51812**	**806**			**45**
				Тенге			**7885**	**304**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51812**				
		Материалы -		Тенге			**43121**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**8189**			
			Накладные расходы -	Тенге			**9663**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1449**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3688**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**65163**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9638**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**65163**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9638**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59333**	**2128**			**85**
				Тенге			**14083**	**304**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59333**				
		Материалы -		Тенге			**43121**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**14387**			
			Накладные расходы -	Тенге			**15869**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2380**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4512**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**79714**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**95**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**16768**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**79714**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**95**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**16768**			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	956,57	80 670,57				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	143,4852					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	1863,49	82 534,06				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	806,70568					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	322,682272	83 663,45				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			83 663,45				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	106 963,72				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	114 451,59				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			221 415,31				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	4428,31	225 843,62				
			Скидка 10%	Тенге	10%	22584,36	203 259,25				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**24391,11**	**227 650,37**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**227 650,37**				
			в том числе НДС				**24 391,11**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мухашева Г.С.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"
ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**
Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Мажитов М.К.**