ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - **Жилая группа 3А. Блок №14**

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-14-1

N п/п	Nпо смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	279	3,35	3,35	935	935	315	--	--
			м3		--	1,16	--	324	97	--	1
2	2	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м**	279	1,48	1,48	413	413	139	--	--
			м3		--	0,51	--	143	97	--	--
3	3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	8,63	134,10	--	1157	--	1308	0,97	8
			м3		134,10	--	1157	--	113	--	--
4	4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	279	21,55	4,52	6011	1260	4609	0,11	30
			м3		17,03	--	4751	--	97	--	--
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
5	5	E0105-10-1	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	6	400,95	187,20	2406	1123	1956	1,21	7
			1свая		213,75	69,75	1283	418	115	0,34	2
			Ростверк								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	223,7	245,44	3,82	54905	855	10239	0,21	47
			м2		37,35	1,44	8355	322	118	0,01	2
	Фундаментные блоки										
7	7	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	40	1063,56	598,40	42542	23936	22943	1,18	47
			шт		195,53	214,16	7821	8566	140	0,91	36
8	8	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	32	731,84	389,08	23419	12451	13029	0,94	30
			шт		153,90	136,92	4925	4381	140	0,55	18
9	9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	104	482,01	243,37	50129	25311	27949	0,67	69
			шт		106,88	85,08	11116	8848	140	0,34	35
10	10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	33	338,58	172,69	11173	5699	6306	0,48	16
			шт		76,28	60,21	2517	1987	140	0,24	8
11	11	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	29,802	11008,00	--	328060	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	12	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,358	9002,00	--	75239	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	13	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	49,976	8598,00	--	429694	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
14	14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	88,136	70,00	--	6170	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	88,136	100,00	--	8814	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	88,136	232,00	--	20448	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	17	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5	4,1	7045,92	311,32	28888	1276	2405	2,82	12
			м3		441,00	117,61	1808	482	105	0,57	2

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	81,3	704,76	11,21	57297	911	3426	0,20	16
			м2		31,50	4,21	2561	342	118	0,02	2
19	19	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	390,24	245,44	3,82	95781	1491	17862	0,21	83
			м2		37,35	1,44	14575	562	118	0,01	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1234963**	**73053**			**328**
				Тенге			**54961**	**25910**			**107**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1234963**				
			Материалы -	Тенге			**172625**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**80871**			
			Местные материалы -	Тенге			**934325**				
			Накладные расходы -	Тенге			**106115**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15917**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80465**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1421543**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**488**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**96788**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1421543**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**488**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**96788**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1243480**	**75661**			**366**
				Тенге			**60870**	**26378**			**109**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1243480**				
			Материалы -	Тенге			**172625**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**87248**			
			Местные материалы -	Тенге			**934325**				
			Накладные расходы -	Тенге			**112485**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**56**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16873**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81358**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1437323**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**531**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**104120**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1437323**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**531**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**104120**			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	17247,88	1 454 570,88				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	2587,1814					

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	33600,59	1 488 171,46				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	14545,70876					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	5818,283504	1 508 535,46				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			1 508 535,46				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	1 928 662,58				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	2 063 676,50				
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			3 992 339,08				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	79846,78	4 072 185,86				
			Скидка 10%	Тенге	10%	407218,59	3 664 967,28				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	**12%**	**439796,07**	**4 104 763,35**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**4 104 763,35**				
			в том числе НДС				**439 796,07**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мукашева Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт _____ **Конжебеков Б.Т.**

Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Макстро М.К.**