Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобиль дорог улиц Г.Ишкенова, Н.Маханова и Бекмырза хана в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА №5-1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		59	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобиль дорог улиц Г.Ишкенова, Н.Маханова и Бекмырза хана в городе Аральск, Кызылординской области за август месяц 2020 г.	76917376,86								9230085,22	86147462,08
	В том числе за отчетный период		76917376,86							9230085,22	86147462,08

Всего к оплате: 86147462,08 **(Восемьдесят шесть миллионовстосорок семь тысяч четыреста шестьдесят две) тенге 08 тиын**

Заказчик **Кудайберген Жанқожа**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобиль дорог улиц Г.Ишкенова, Н.Маханова и Бекмырза хана в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ №5-1

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобиль дорог улиц Г.Ишкенова, Н.Маханова и Бекмырза хана в городе Аральск, Кызылординской области за август месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Ишкенов					
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**5700,0000**		**0,96**	**5455**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,311	1554,00	2037
		Итого оплата труда:				**0,36**	**2037**
1. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,311	4161,00	5455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,311	1554,00	2037
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**5455**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1467
		Сметная прибыль	%	8		0,10	554
		Сметная стоимость:				**1,31**	**7476**
2	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1140,0000**		**58,84**	**67079**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	15,949	1531,31	24422
		Итого оплата труда:				**21,42**	**24422**
2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	14,524	4161,00	60433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	14,524	1554,00	22570
2. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,425	723,00	1030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,425	3941,00	5616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,425	1300,00	1853
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**67079**

		Накладные расходы	%	72		15,42	17584
		Сметная прибыль	%	8		5,94	6773
		Сметная стоимость:				**80,21**	**91436**
3	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1140,0000**		**76,87**	**87633**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	13,908	638,00	8873
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	13,908	1088,00	15132
		Итого оплата труда:				**21,06**	**24005**
3. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	13,908	5417,00	75340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,908	1088,00	15132
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**75340**
3. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	114	30,00	3420
		Итого материалов:				**3,00**	**3420**
		Накладные расходы	%	72		15,16	17284
		Сметная прибыль	%	8		7,36	8393
		Сметная стоимость:				**99,39**	**113310**
4	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**855,0000**		**1069,87**	**914739**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	123,12	806,00	99235
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	116,023	1384,36	160618
		Итого оплата труда:				**303,92**	**259853**
4. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,252	9400,00	124574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,252	1554,00	20594
4. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	36,679	4249,00	155851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	36,679	1088,00	39907
4. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	60,534	8342,00	504975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	60,534	1554,00	94070
4. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,558	5417,00	30105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,558	1088,00	6047
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**815504**
4. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	42,75	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		328,24	280641
		Сметная прибыль	%	8		111,85	95630
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**1291010**
5	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**855,0000**		**2870,00**	**2453850**

6	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**684,0000**		**1103,92**	**755084**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	98,496	806,00	79388
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	97,812	1369,23	133927
		Итого оплата труда:				**311,86**	**213315**
6. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,602	9400,00	99659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,602	1554,00	16476
6. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	32,558	4249,00	138341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	32,558	1088,00	35423
6. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	48,427	8342,00	403980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	48,427	1554,00	75256
6. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,224	5417,00	33718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,224	1088,00	6772
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**675697**
6. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	47,88	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	230380
		Сметная прибыль	%	8		115,26	78837
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1064302**
7	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**684,0000**		**2216,00**	**1515744**
12	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**827,6400**		**21545,00**	**17831504**
		ул.Маханова					
17	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**137,5000**		**344,00**	**47300**
18	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**792,0000**		**43,70**	**34610**
18. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	9,108	1300,00	11840
		Итого оплата труда:				**14,95**	**11840**
18. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	9,108	3800,00	34610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	9,108	1300,00	11840
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**34610**
		Накладные расходы	%	72		10,76	8525
		Сметная прибыль	%	8		4,36	3451
		Сметная стоимость:				**58,82**	**46586**

19	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3960,0000**		**0,96**	**3790**
19. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,9108	1554,00	1415
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1415**
19. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,9108	4161,00	3790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,9108	1554,00	1415
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**3790**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1019
		Сметная прибыль	%	8		0,10	385
		Сметная стоимость:				**1,31**	**5194**
20	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1980,0000**		**58,84**	**116505**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	27,7	1531,31	42417
		Итого оплата труда:				**21,42**	**42417**
20. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	25,225	4161,00	104962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	25,225	1554,00	39200
20. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	2,475	723,00	1789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,475	3941,00	9754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	2,475	1300,00	3218
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**116505**
		Накладные расходы	%	72		15,42	30541
		Сметная прибыль	%	8		5,94	11764
		Сметная стоимость:				**80,21**	**158810**
21	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1980,0000**		**76,87**	**152205**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	24,156	638,00	15412
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	24,156	1088,00	26282
		Итого оплата труда:				**21,06**	**41693**
21. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	24,156	5417,00	130853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	24,156	1088,00	26282
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**130853**
21. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	198	30,00	5940
		Итого материалов:				**3,00**	**5940**
		Накладные расходы	%	72		15,16	30019

		Сметная прибыль	%	8		7,36	14578
		Сметная стоимость:				**99,39**	**196802**
22	**1146-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	**м3**	**1,0000**		**33899,65**	**33900**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	8,46	8,46	791,00	6692
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,62	1321,00	819
		Итого оплата труда:				**7510,88**	**7511**
22. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,46	0,46	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	0,1	2338,00	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1088,00	109
22. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,31	4329,00	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1554,00	482
22. 6	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1	0,1	50,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	2465,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,21	1088,00	228
		Итого эксплуатация машин:				**2105,34**	**2105**
22. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	21086,00	21508
22. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3	1,3	114,00	148
22.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	68537,00	685
22.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00064	0,00064	26517,00	17
22.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,4	0,4	310,00	124
22.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,203	0,203	6994,00	1420
22.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,01	27221,00	272
22.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,102	0,102	30,00	3
22.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,02	1,02	907,00	925
		Итого материалов:				**25102,45**	**25102**
		Накладные расходы	%	84		6309,14	6309
		Сметная прибыль	%	8		3216,70	3217

		Сметная стоимость:				**43425,50**	**43425**
23	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**792,0000**		**1103,92**	**874308**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	114,048	806,00	91923
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	113,256	1369,23	155073
		Итого оплата труда:				**311,86**	**246996**
23. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,276	9400,00	115394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	12,276	1554,00	19077
23. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	37,699	4249,00	160184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	37,699	1088,00	41017
23. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	56,074	8342,00	467766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	56,074	1554,00	87139
23. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,207	5417,00	39041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,207	1088,00	7841
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**782386**
23. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	55,44	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	266756
		Сметная прибыль	%	8		115,26	91285
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1232349**
24	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**792,0000**		**2216,00**	**1755072**
29	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**574,9920**		**21545,00**	**12388203**
		ул.Бекмырза хан					
34	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**3660,0000**		**3324,53**	**12167763**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	2,434	8906,61	865,00	7704218
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	1562,088	1111,37	1736051
		Итого оплата труда:				**2579,31**	**9440268**
34. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	78,324	9400,00	736246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	78,324	1554,00	121716
34. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	1436,55	2324,00	3338542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	1436,55	1088,00	1562966
34. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	4309,65	50,00	215483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

34. 6	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	47,214	185,00	8735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	47,214	3485,00	164541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	47,214	1088,00	51369
		Итого эксплуатация машин:				**1219,55**	**4463546**
		Накладные расходы	%	72		1857,10	6796993
		Сметная прибыль	%	8		414,53	1517181
		Сметная стоимость:				**5596,16**	**20481937**
35	**1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**3660,0000**		**104,35**	**381915**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,0309	113,094	850,00	96130
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01513	55,376	1382,97	76583
		Итого оплата труда:				**47,19**	**172713**
35. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00248	9,077	9400,00	85322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00248	9,077	1554,00	14106
35. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	20,496	3374,00	69154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	20,496	1300,00	26645
35. 5	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	14,969	5216,00	78080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	14,969	1554,00	23262
35. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	7,137	5417,00	38661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	7,137	1088,00	7765
35. 7	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	3,697	3941,00	14568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	3,697	1300,00	4806
		Итого эксплуатация машин:				**78,08**	**285785**
35. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,015	54,9	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		50,96	186530
		Сметная прибыль	%	8		12,43	45476
		Сметная стоимость:				**167,74**	**613921**
36	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3660,0000**		**0,96**	**3503**
36. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,8418	1554,00	1308
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1308**

.36. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,8418	4161,00	3503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,8418	1554,00	1308
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**3503**
		Накладные расходы	%	72		0,26	942
		Сметная прибыль	%	8		0,10	356
		Сметная стоимость:				**1,31**	**4800**
37	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**732,0000**		**58,84**	**43072**
37. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	10,241	1531,31	15682
		Итого оплата труда:				**21,42**	**15682**
37. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	9,326	4161,00	38804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	9,326	1554,00	14493
37. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,915	723,00	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,915	3941,00	3606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,915	1300,00	1190
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**43072**
		Накладные расходы	%	72		15,42	11291
		Сметная прибыль	%	8		5,94	4349
		Сметная стоимость:				**80,21**	**58711**
38	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**732,0000**		**76,87**	**56270**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	8,93	638,00	5698
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	8,93	1088,00	9716
		Итого оплата труда:				**21,06**	**15414**
38. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	8,93	5417,00	48376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	8,93	1088,00	9716
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**48376**
38. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	73,2	30,00	2196
		Итого материалов:				**3,00**	**2196**
		Накладные расходы	%	72		15,16	11098
		Сметная прибыль	%	8		7,36	5389
		Сметная стоимость:				**99,39**	**72757**
39	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**658,8000**		**1103,92**	**727266**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	94,867	806,00	76463
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	94,208	1369,23	128993

		Итого оплата труда:				**311,86**	**205456**
39. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,211	9400,00	95987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,211	1554,00	15868
39. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	31,359	4249,00	133244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	31,359	1088,00	34119
39. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	46,643	8342,00	389096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	46,643	1554,00	72483
39. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5,995	5417,00	32475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	5,995	1088,00	6523
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**650803**
39. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	46,116	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	221892
		Сметная прибыль	%	8		115,26	75933
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1025091**
40	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**658,8000**		**2216,00**	**1459901**
45	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**531,4320**		**21545,00**	**11449702**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**75409193**
		Непредвиденные затраты 2%					1508183,86
		Итого :					**76917376,86**
		НДС - 12 %					9230085,223
		Всего по акту:					**86147462,08**

Заказчик **Кудайберген Жанкожа**

Технадзор
ТОО "Aisar group " Н. Абишев

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" Ә. Іскендір

Подрядчик **М. Кулмурзаев**