ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер ESF-940340001162-20200724-63542420
2 Дата выписки 24.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4 Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1 Номер учетной системы 00000000012
3 Дата совершения оборота 24.07.2020
5 Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6 ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7 Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8 Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9 Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 33001
9.2 номер 0005845
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11 Дополнительные сведения

10 Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- 10.1 количество
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12 КБе
13 ИИК KZ548560000003190812
14 БИК KCJBKZKX
15 Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16 ИИН/БИН 070140002001
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17 Получатель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18 Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
18.1 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19 Дополнительные сведения

20 Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- 20.1 количество
- D Участник договора совместной деятельности
- E v Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21 ИИК KZ700701020K5N3301000
22 Код товара, работ, услуг
23 Назначение платежа Строительные услуги
24 БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25 Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26 Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 070140002001
26.2 Наименование ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 28
27.4 дата 04.05.2020
28 Условия оплаты по договору безналичный расчет
29 Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 12
32.2 дата 24.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17А до ТК-19 г. Кызылорда за июль 2020 г.			усл	1	75 224 045,32	75 224 045,32	0	0	75 224 045,32	12%	9 026 885,44	84 250 930,76			1	
				Всего по счету				75 224 045,32			75 224 045,32		9 026 885,44	84 250 930,76				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44 ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
5UEi0Nyx4NP5L5YGuRgO4oFrHo3lQ4KLGwPNAB7Qz871dQ1fQEvcMO9dFBh1L1e0HcaQueEgsqm+KHF1GELiAg==
45 ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46 Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070140002001
Исполнитель	Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	940340001162

Договор (контракт) Договор № 28 от 04.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
12	24.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17А до ТК-19 г. Кызылорда за июль 2020 г.			усл	1	84 250 930,76	84 250 930,76	9 026 885,44
				Итого	1	x	84 250 930,76	9 026 885,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Садыков С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от «19» марта 2015г. № 229

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17А до ТК-19 г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		28	04.05.2020 г	Областной бюджет	279038005431	ПК «Сапак»	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	84 250 930,76									
В т. ч за отчетный месяц	84 250 930,76	75 224 045,32							9 026 885,44	84 250 930,76

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН-070140002001
И.О.Руководителя управления К.Кудабекова

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
БИН-070140002001
Е.Алпысбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"
БИН-971140000650
С.Боранов

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"

БИН-940340001162
Садыков С.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "СК Энерго-OIL"
БИН-150740012385

№KZ50VJE00024808
№KZ92VJE00025022
№KZ34VJE00024805
Туреходжаев Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17А до ТК-19 г.Кызылорда
Договор: № 28 от 04.05.2020 года

Акт выполненных работ
за июль месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	934,15	95,36	88,80	89079,16	82954,70	21124,06	0,01	9,12
		м3		6,56	23,59	6124,46	22033,75	59,1	0,02	18,03
		Накладные расходы -		22,61		21124,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,44		8816,00				
		Сметная стоимость				119019,00				
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	130,78	1567,72	--	205026,92	--	135001,70	2,17	284,25
		м3 грунта		1567,72	--	205026,92	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		1032,28		135002,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,00		27202,00				
		Сметная стоимость				367231,00				
6	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	808,5	121,50	114,81	98231,67	92820,96	23242,56	0,01	7,96
		м3 грунта		6,60	31,70	5339,75	25627,35	59,1	0,03	23,07
		Накладные расходы -		28,75		23243,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,02		9718,00				
		Сметная стоимость				131192,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	1576,6	420,40	--	662802,64	--	28102,83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,82		28103,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,82				28103,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,06		55272,00				
		Сметная стоимость				746178,00				
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
8	Е11-010208-0105 11-010208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	122	2348,86	266,65	286560,62	32531,82	152037,60	2,35	286,70
		иглофильтр		1812,79	48,43	221160,38	5908,07	59,1	0,07	8,17
		Накладные расходы -		1246,21		152038,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		287,61		35088,00				
		Сметная стоимость				473686,00				
9	С123-030103-0604 23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	30	1593,24	--	47797,20	--	2026,60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		67,55		2027,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		132,86		3986,00				
		Сметная стоимость				53810,00				
11	Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	364	5247,01	292,88	1909910,29	106608,94	150172,65	0,34	124,49
		м коллектора		217,06	91,49	79011,29	33303,48	59,1	0,09	31,52
		Накладные расходы -		412,56		150173,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		452,77		164807,00				
		Сметная стоимость				2224890,00				
13	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	7,43	3813,03	117,97	28330,84	876,50	4788,21	1,02	7,58
		м3 основания		716,79	28,99	5325,79	215,40	62,1	0,04	0,26
		Накладные расходы -		644,44		4788,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		356,60		2650,00				
		Сметная стоимость				35769,00				
14	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	22,1	980,95	980,95	21679,03	21679,03	8759,86	--	--
		м3 мокрого грунта		--	575,89	--	12727,16	59,1	0,86	18,96
		Накладные расходы -		396,37		8760,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,19		2435,00				
		Сметная стоимость				32874,00				
		Теплотрасса								
15	Е11-240103-0205 11-240103-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	0,314	4334840,54	1517494,10	1361139,93	476493,15	587226,96	2590,00	813,26
		км трубопровода		2275107,80	329979,69	714383,85	103613,62	62,1	317,77	99,78
		Накладные расходы -		1870149,57		587227,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		496399,21		155869,00				
		Сметная стоимость				2104236,00				
16	С123-010402-0184 23-010402-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	314	102596,56	--	32215319,84	--	1365929,56	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		4350,09		1365930,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8555,73		2686500,00				
		Сметная стоимость				36267749,00				
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006	21	25361,77	--	532597,22	--	22582,12	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1075,34		22582,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2114,97		44414,00				
		Сметная стоимость				599594,00				
25	Е11-240104-0110 11-240104-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 600 мм. Установка	4	52677,35	29031,47	210709,41	116125,87	79958,17	23,00	92,00
		компенсатор		21071,45	6358,16	84285,80	25432,66	62,1	5,99	23,96
		Накладные расходы -		19989,54		79958,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5813,35		23253,00				
		Сметная стоимость				313921,00				
26	С123-051206-1211 23-051206-1211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 600 мм ГОСТ 27036-86	4	222672,90	--	890691,60	--	37765,32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9441,33		37765,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18569,14		74277,00				
		Сметная стоимость				1002733,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛ НА ПОВОРОТЕ								
27	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	35,53	4199,60	668,99	149211,69	23769,15	21347,97	0,78	27,71
		м3 основания		548,14	250,26	19475,31	8891,61	50,8	0,29	10,30
		Накладные расходы -		600,84		21348,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,04		13645,00				
		Сметная стоимость				184204,00				
28	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	107,2	7058,96	1941,82	756720,64	208163,31	251451,18	3,33	356,98
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	282218,09	56660,21	62,1	0,55	59,42
		Накладные расходы -		2345,63		251451,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		80654,00				
		Сметная стоимость				1088826,00				
31	С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	107,2	50689,73	--	5433939,06	--	230399,02	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2149,24		230399,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4227,12		453147,00				
		Сметная стоимость				6117485,00				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 70Х51 - 4 ШТ								
32	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,28	4199,60	668,99	1175,89	187,32	168,24	0,78	0,22
		м3 основания		548,14	250,26	153,48	70,07	50,8	0,29	0,08
		Накладные расходы -		600,84		168,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,04		108,00				
		Сметная стоимость				1452,00				
33	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,84	7058,96	1941,82	5929,53	1631,13	1970,33	3,33	2,80
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	2211,41	443,98	62,1	0,55	0,47
		Накладные расходы -		2345,63		1970,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		632,00				
		Сметная стоимость				8532,00				
34	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,62	42822,98	--	26550,25	--	1125,73	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1815,69		1126,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3571,09		2214,00				
		Сметная стоимость				29890,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,22	46289,16	--	10183,62	--	431,79	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1962,66		432,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3860,15		849,00				
		Сметная стоимость				11465,00				
36	Е11-061001-0101 11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	0,62	24692,24	1506,04	15309,19	933,75	1652,28	3,81	2,36
		м3		2795,28	405,13	1733,08	251,18	48,5	0,42	0,26
		Накладные расходы -		2664,97		1652,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2188,58		1357,00				
		Сметная стоимость				18318,00				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 8 - 1ШТ								
58	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	142	96,48	91,13	13699,68	12940,64	3939,90	0,01	1,13
		м3 грунта		5,35	33,05	759,04	4693,43	59,1	0,03	4,47
		Накладные расходы -		27,75		3940,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,94		1411,00				
		Сметная стоимость				19051,00				
59	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами мокрый. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	11	1277,40	--	14051,45	--	9252,30	1,77	19,48
		м3 грунта		1277,40	--	14051,45	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		841,12		9252,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,48		1864,00				
		Сметная стоимость				25168,00				
60	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	69	21,91	21,91	1511,96	1511,96	390,92	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	530,50	59,1	0,01	0,56
		Накладные расходы -		5,67		391,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,21		152,00				
		Сметная стоимость				2055,00				
61	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	29	637,36	--	18483,44	--	12170,57	0,97	28,19
		м3 грунта		637,36	--	18483,44	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		419,67		12171,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		2452,00				
		Сметная стоимость				33106,00				
62	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	69	117,21	50,40	8087,43	3477,55	4107,12	0,11	7,45
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	4609,88	1500,28	59,1	0,03	1,81
		Накладные расходы -		59,52		4107,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		976,00				
		Сметная стоимость				13170,00				
63	Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	55	151,22	137,65	8316,83	7570,83	2486,69	0,02	0,98
		м3 грунта		13,48	49,51	741,17	2722,88	59,1	0,05	2,85
		Накладные расходы -		45,21		2487,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,71		864,00				
		Сметная стоимость				11668,00				
64	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	107,25	420,40	--	45087,90	--	1911,73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,82		1912,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,06		3760,00				
		Сметная стоимость				50760,00				
65	Е11-070601-0202 11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	17,53	27683,37	913,56	485289,45	16014,66	91227,83	7,92	138,84
		м3 конструкции		6035,99	190,08	105810,91	3332,05	62,1	0,20	3,52
		Накладные расходы -		5204,10		91228,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2631,00		46121,00				
		Сметная стоимость				622639,00				
66	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,1	20690,51	649,02	43450,07	1362,93	2963,72	1,35	2,83
		м3		906,11	150,17	1902,82	315,36	48,5	0,18	0,38
		Накладные расходы -		1411,29		2964,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,14		3713,00				
		Сметная стоимость				50127,00				
67	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,96	624,38	18,59	6843,19	203,76	2048,10	0,36	3,90
		м2 стяжки		243,35	9,32	2667,09	102,12	60,9	0,01	0,14
		Накладные расходы -		186,87		2048,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		711,00				
		Сметная стоимость				9603,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	74,3	1916,71	28,64	142411,36	2128,28	12068,45	0,20	14,93
		м2 поверхности		147,47	5,80	10956,85	430,80	50,8	0,01	0,52
		Накладные расходы -		162,43		12068,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,33		12358,00				
		Сметная стоимость				166838,00				
69	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,56	22081,68	1004,91	78610,79	3577,48	6130,77	1,79	6,37
		м3		1313,27	241,16	4675,24	858,52	48,5	0,29	1,02
		Накладные расходы -		1722,13		6131,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1904,30		6779,00				
		Сметная стоимость				91521,00				
70	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,584	191348,83	--	111747,72	--	4738,10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8113,19		4738,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15956,96		9319,00				
		Сметная стоимость				125805,00				
71	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,56	20690,51	649,02	32277,20	1012,46	2201,62	1,35	2,11
		м3		906,11	150,17	1413,53	234,27	48,5	0,18	0,28
		Накладные расходы -		1411,29		2202,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,14		2758,00				
		Сметная стоимость				37237,00				
72	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	2,62	39133,86	--	102530,71	--	4347,30	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1659,28		4347,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3263,45		8550,00				
		Сметная стоимость				115428,00				
73	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка Б7	0,71	62357,19	--	44273,60	--	1877,20	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2643,94		1877,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		3692,00				
		Сметная стоимость				49843,00				
74	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подпорные стены бетонные (заделка). Устройство	0,13	24211,20	773,69	3147,46	100,58	297,59	3,06	0,40
		м3		2303,69	193,76	299,48	25,19	48,5	0,23	0,03
		Накладные расходы -		2289,18		298,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2120,03		276,00				
		Сметная стоимость				3721,00				
75	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	34,1	1146,87	45,00	39108,36	1534,39	13697,98	0,73	24,89
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,90	34,19	19910,92	1165,85	54,8	0,05	1,59
		Накладные расходы -		401,70		13698,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,89		4225,00				
		Сметная стоимость				57031,00				
76	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	22,8	726,68	12,84	16568,40	292,75	2818,87	0,21	4,83
		м2 поверхности		173,63	1,66	3958,86	37,77	50,8	0,00	0,05
		Накладные расходы -		123,63		2819,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1551,00				
		Сметная стоимость				20938,00				
77	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подпорные стены бетонные. Устройство	5,4	21695,42	773,69	117155,29	4177,90	11785,54	3,06	16,52
		м3		2303,69	193,76	12439,93	1046,30	48,5	0,23	1,24
		Накладные расходы -		2182,51		11786,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1910,23		10315,00				
		Сметная стоимость				139256,00				
78	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,435	58456,51	13992,36	25428,58	6086,68	13781,26	56,50	24,58
		т конструкций		42535,46	3465,65	18502,93	1507,56	60,9	3,61	1,57
		Накладные расходы -		31681,05		13781,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7211,01		3137,00				
		Сметная стоимость				42347,00				
79	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,435	346298,37	--	150639,79	--	6387,13	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		14683,05		6387,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28878,51		12562,00				
		Сметная стоимость				169589,00				
81	Е11-070406-0301 11-070406-0301 РСНБ РК 2015	Колонны, балки и щиты перекрытий распределительных устройств. Монтаж	0,85	7824,87	2904,40	6651,14	2468,74	1765,31	2,86	2,43
		м3 сборных конструкций		2261,06	434,72	1921,90	369,52	62,1	0,42	0,35
		Накладные расходы -		2076,84		1765,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		792,14		673,00				
		Сметная стоимость				9090,00				
82	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка Б2	0,85	62357,19	--	53003,61	--	2247,35	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2643,94		2247,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		4420,00				
		Сметная стоимость				59671,00				
83	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	5	301,08	149,91	1505,39	749,57	539,74	0,15	0,74
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	557,10	178,09	62,1	0,04	0,21
		Накладные расходы -		107,95		540,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		164,00				
		Сметная стоимость				2209,00				
84	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,19	66208,64	--	12579,64	--	533,38	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2807,25		533,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		1049,00				
		Сметная стоимость				14162,00				
85	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	14	565,08	--	7911,12	--	335,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		23,96		335,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,12		660,00				
		Сметная стоимость				8906,00				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 9 - 1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	146	96,48	91,13	14085,58	13305,16	4050,89	0,01	1,16
		м3 грунта		5,35	33,05	780,42	4825,63	59,1	0,03	4,60
		Накладные расходы -		27,75		4051,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,94		1451,00				
		Сметная стоимость				19587,00				
87	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	15	1277,40	--	19161,07	--	12616,77	1,77	26,57
		м3 грунта		1277,40	--	19161,07	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		841,12		12617,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,48		2542,00				
		Сметная стоимость				34320,00				
88	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	72	21,91	21,91	1577,69	1577,69	407,92	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	553,56	59,1	0,01	0,58
		Накладные расходы -		5,67		408,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,21		159,00				
		Сметная стоимость				2144,00				
89	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	34	637,36	--	21670,23	--	14268,95	0,97	33,05
		м3 грунта		637,36	--	21670,23	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		14269,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		2875,00				
		Сметная стоимость				38814,00				
90	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	72	117,21	50,40	8439,05	3628,74	4285,69	0,11	7,78
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	4810,31	1565,51	59,1	0,03	1,89
		Накладные расходы -		59,52		4286,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		1018,00				
		Сметная стоимость				13743,00				
91	Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	58	151,22	137,65	8770,48	7983,79	2622,33	0,02	1,04
		м3 грунта		13,48	49,51	781,60	2871,40	59,1	0,05	3,01
		Накладные расходы -		45,21		2622,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,71		911,00				
		Сметная стоимость				12304,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км	113,1	420,40	--	47547,24	--	2016,00	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,82		2016,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,06		3965,00				
		Сметная стоимость				53528,00				
93	Е11-070601-0202 11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	17,853	27683,37	913,56	494231,17	16309,73	92908,75	7,92	141,40
		м3 конструкции		6035,99	190,08	107760,54	3393,45	62,1	0,20	3,58
		Накладные расходы -		5204,10		92909,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2631,00		46971,00				
		Сметная стоимость				634111,00				
94	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,54	20690,51	649,02	52553,90	1648,50	3584,69	1,35	3,43
		м3		906,11	150,17	2301,51	381,44	48,5	0,18	0,46
		Накладные расходы -		1411,29		3585,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,14		4491,00				
		Сметная стоимость				60630,00				
95	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,96	624,38	18,59	6843,19	203,76	2048,10	0,36	3,90
		м2 стяжки		243,35	9,32	2667,09	102,12	60,9	0,01	0,14
		Накладные расходы -		186,87		2048,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		711,00				
		Сметная стоимость				9603,00				
96	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	74,31	1916,71	28,64	142430,52	2128,57	12070,07	0,20	14,94
		м2 поверхности		147,47	5,80	10958,32	430,86	50,8	0,01	0,52
		Накладные расходы -		162,43		12070,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,33		12360,00				
		Сметная стоимость				166861,00				
97	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,82	22081,68	1004,91	84352,03	3838,76	6578,52	1,79	6,84
		м3		1313,27	241,16	5016,69	921,22	48,5	0,29	1,10
		Накладные расходы -		1722,13		6579,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1904,30		7274,00				
		Сметная стоимость				98205,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,545	191348,83	--	104285,11	--	4421,69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8113,19		4422,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15956,96		8697,00				
		Сметная стоимость				117403,00				
99	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,56	20690,51	649,02	32277,20	1012,46	2201,62	1,35	2,11
		м3		906,11	150,17	1413,53	234,27	48,5	0,18	0,28
		Накладные расходы -		1411,29		2202,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,14		2758,00				
		Сметная стоимость				37237,00				
100	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	3,2	39133,86	--	125228,35	--	5309,68	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1659,28		5310,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3263,45		10443,00				
		Сметная стоимость				140981,00				
101	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка Б13	0,87	62357,19	--	54250,76	--	2300,23	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2643,94		2300,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		4524,00				
		Сметная стоимость				61075,00				
102	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подпорные стены бетонные (заделка). Устройство	0,13	24211,20	773,69	3147,46	100,58	297,59	3,06	0,40
		м3		2303,69	193,76	299,48	25,19	48,5	0,23	0,03
		Накладные расходы -		2289,18		298,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2120,03		276,00				
		Сметная стоимость				3721,00				
103	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	34,1	1146,87	45,00	39108,36	1534,39	13697,98	0,73	24,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,90	34,19	19910,92	1165,85	54,8	0,05	1,59
		Накладные расходы -		401,70		13698,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,89		4225,00				
		Сметная стоимость				57031,00				
104	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	22,8	726,68	12,84	16568,40	292,75	2818,87	0,21	4,83
		м2 поверхности		173,63	1,66	3958,86	37,77	50,8	0,00	0,05
		Накладные расходы -		123,63		2819,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1551,00				
		Сметная стоимость				20938,00				
105	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подпорные стены бетонные. Устройство	6,7	21695,42	773,69	145359,34	5183,69	14622,80	3,06	20,50
		м3		2303,69	193,76	15434,73	1298,19	48,5	0,23	1,53
		Накладные расходы -		2182,51		14623,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1910,23		12799,00				
		Сметная стоимость				172781,00				
106	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,435	58456,51	13992,36	25428,58	6086,68	13781,26	56,50	24,58
		т конструкций		42535,46	3465,65	18502,93	1507,56	60,9	3,61	1,57
		Накладные расходы -		31681,05		13781,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7211,01		3137,00				
		Сметная стоимость				42347,00				
107	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,435	346298,37	--	150639,79	--	6387,13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		14683,05		6387,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28878,51		12562,00				
		Сметная стоимость				169589,00				
109	Е11-070406-0301 11-070406-0301 РСНБ РК 2015	Колонны, балки и щиты перекрытий распределительных устройств. Монтаж	0,85	7824,87	2904,40	6651,14	2468,74	1765,31	2,86	2,43
		м3 сборных конструкций		2261,06	434,72	1921,90	369,52	62,1	0,42	0,35
		Накладные расходы -		2076,84		1765,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		792,14		673,00				
		Сметная стоимость				9090,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка Б2								
		м3	0,85	62357,19	--	53003,61	--	2247,35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2643,94		2247,00				
		Сметная стоимость		5200,09		4420,00				
111	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка				59671,00				
		шт. сборных конструкций	5	301,08	149,91	1505,39	749,57	539,74	0,15	0,74
		Накладные расходы -		111,42	35,62	557,10	178,09	62,1	0,04	0,21
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,95		540,00				
		Сметная стоимость		32,72		164,00				
112	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84				2209,00				
		м3	0,19	66208,64	--	12579,64	--	533,38	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2807,25		533,00				
		Сметная стоимость		5521,27		1049,00				
113	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые				14162,00				
		шт.	14	565,08	--	7911,12	--	335,43	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,96		335,00				
		Сметная стоимость		47,12		660,00				
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ				8906,00				
227	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка								
		комплект	4	3256,46	1657,69	13025,86	6630,78	5597,73	1,73	6,92
		Накладные расходы -		1476,87	471,69	5907,47	1886,75	62,1	0,45	1,80
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1399,43		5598,00				
		Сметная стоимость		372,47		1490,00				
						20113,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С123-020201-0123 23-020201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 630х10-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	325809,21	--	1303236,84	--	55257,24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13814,31		55257,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27169,88		108680,00				
		Сметная стоимость				1467174,00				
		ДЕМОНТАЖ								
332	Е12-160101-1510 12-160101-1510 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в изоляции минватой диаметром до 600 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	790	1115,13	185,73	880952,70	146730,65	505250,20	1,22	963,80
		м трубопровода		895,08	66,32	707111,15	52391,21	59,1	0,06	47,56
		Накладные расходы -		639,56		505250,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,37		110896,00				
		Сметная стоимость				1497099,00				
333	Е12-160101-1503 12-160101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в изоляции минватой диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	116	324,77	64,27	37673,67	7455,13	21659,01	0,35	40,72
		м трубопровода		257,52	23,21	29872,11	2692,41	59,1	0,02	2,48
		Накладные расходы -		186,72		21659,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,92		4747,00				
		Сметная стоимость				64079,00				
		ОПОРЫ								
334	Е11-010205-0408 11-010205-0408 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4	28	2611,87	--	73132,23	--	48154,53	3,56	99,68
		м3 грунта		2611,87	--	73132,23	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		1719,80		48155,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		346,53		9703,00				
		Сметная стоимость				130990,00				
335	Е11-070103-0101 11-070103-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж опор	26	3520,31	1376,41	91527,93	35786,60	47894,05	3,31	86,11
		шт. сборных конструкций		2143,90	471,18	55741,33	12250,63	62,1	0,50	13,02
		Накладные расходы -		1842,08		47894,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,99		11154,00				
		Сметная стоимость				150576,00				
336	Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	292,5	11720,46	5417,73	3428234,08	1584684,85	1485952,51	8,27	2418,97
		м3		6302,73	2352,40	1843549,23	688077,12	50,8	2,84	830,70
		Накладные расходы -		5080,18		1485953,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1344,05		393135,00				
		Сметная стоимость				5307322,00				
		520м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	Е11-070601-0103 11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	195,68	3280,39	1715,38	641907,36	335664,96	284687,43	2,54	496,24
		м3 сборных конструкций		1565,02	467,60	306242,39	91499,72	62,1	0,49	96,27
		Накладные расходы -		1454,86		284687,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		378,82		74128,00				
		Сметная стоимость				1000722,00				
		1М								
338	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	5,586	3238,34	1553,46	18089,38	8677,61	8388,48	2,66	14,88
		м3 сборных конструкций		1684,88	422,84	9411,76	2361,97	62,1	0,44	2,48
		Накладные расходы -		1501,70		8388,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		379,20		2118,00				
		Сметная стоимость				28596,00				
		ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ ТИП 6 ДЕМОНТАЖ - 2ШТ								
339	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	26,64	901,61	--	24018,96	--	15815,48	1,25	33,30
		м3 грунта		901,61	--	24018,96	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		593,67		15815,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,62		3187,00				
		Сметная стоимость				43021,00				
340	Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж сборных железобетонных плит покрытия и балок	12	1438,77	673,72	17265,22	8084,64	8123,04	1,22	14,69
		шт. сборных конструкций		765,05	186,42	9180,59	2237,06	62,1	0,20	2,45
		Накладные расходы -		676,92		8123,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,26		2031,00				
		Сметная стоимость				27419,00				
341	Е11-460401-0208 11-460401-0208 РСНБ РК 2015	Стены,Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	26,64	57384,21	30312,56	1528715,34	807526,56	609629,70	34,70	924,41
		м3		25458,35	13161,85	678210,42	350631,57	50,8	15,89	423,31
		Накладные расходы -		22884,00		609630,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6421,46		171068,00				
		Сметная стоимость				2309413,00				
342	Е11-460401-0107 11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	4,66	16395,00	6794,68	76400,71	31663,22	30184,27	10,48	48,84
		м3		7987,02	2932,22	37219,50	13664,13	50,8	3,54	16,50
		Накладные расходы -		6477,31		30184,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1829,79		8527,00				
		Сметная стоимость				115112,00				
343	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	599	364,00	--	218036,00	--	9244,73	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		15,43		9245,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,35		18182,00				
		Сметная стоимость				245463,00				
344	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	599	420,40	--	251819,60	--	10677,15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,82		10677,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,06		21000,00				
		Сметная стоимость				283496,00				
		ЗАСЫПКА ЯМ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА ФУНДАМЕНТОВ ОПОР								
345	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	390	109,61	104,33	42748,67	40688,54	11837,11	0,01	2,69
		м3 грунта		5,19	36,53	2025,89	14246,21	59,1	0,04	13,65
		Накладные расходы -		30,35		11837,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,20		4367,00				
		Сметная стоимость				58953,00				
346	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	760,5	420,40	--	319714,20	--	13555,88	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,82		13556,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,06		26662,00				
		Сметная стоимость				359932,00				
347	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	363	18,79	18,79	6819,30	6819,30	1763,16	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	2392,67	59,1	0,01	2,51
		Накладные расходы -		4,86		1763,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,89		687,00				
		Сметная стоимость				9269,00				
348	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	27	580,31	--	15668,43	--	10317,01	0,89	23,89
		м3 грунта		580,31	--	15668,43	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		382,11		10317,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		2079,00				
		Сметная стоимость				28064,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	363	117,21	50,40	42546,90	18294,91	21607,03	0,11	39,20
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	24251,99	7892,76	59,1	0,03	9,53
		Накладные расходы -		59,52		21607,00				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		5132,00				
		Сметная стоимость				69286,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			57260407,56	4336748,09			7850,97
		Накладные расходы -	Тенге			6777631,15				
		Сметная прибыль -	Тенге			5123043,09				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			69161081,80				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9649,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				7485877,62			

Временные здания и сооружения 1,04%	719275,25
Итого	69880357,05
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,34%	1635200,35
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3592633,21
Итого	75108190,61
В текущих ценах 2019 года К=1,112825	83582272,22
Понижающий коэффициент 0,9000000039	75224045,32
Налог на добавленную стоимость 12%	9026885,44
ВСЕГО ПО АКТУ	**84250930,76**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
БИН-070140002001
_____ **Е.Алпысбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162
_____ **Садыков С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"
БИН-971140000650
_____ **С.Боранов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ"
БИН-1507400012385
№KZ50VJE00024808
№KZ92VJE00025022
№KZ34VJE00024805
_____ **Туреходжаев Б.**