Заказчик:КГП "Центральная районная больница Каркаралинского района"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №118 от 05.05.2020г

Акт №1

приемки выполненных объемов работ за август 2020г

Объект :Карагандинская обл. Каркаралинский район,Шарыктинский с/о. с. Теректы, ул. Ш.Шекебаева,ст-е 21. Капитальный ремонт здания СВА

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	23 849 901,6
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	23 849 901,6
7	Сумма выполненных работ за июль 2020г	23 849 901,6
8	Удержание аванса , 30%	7 154 970,5
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0,0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	16 694 931,1
	в том числе НДС 12%	1 788 742,6

ЗАКАЗЧИК:

КГП "Центральная районная больница Каркаралинского района"
Руководитель _____ С.К. Сулейменова

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" _____ С.Е. Кайыркенов

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Центральная районная больница Каркаралинского района"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Карагандинская обл. Каркаралинский район,Шарыктинский с/о. с.**

Объект **Капитальный ремонт здания СВА**

Договор № **118 от 05.05.2020г**

Акт приемки выполненных работ №1
за <u>август</u> 2020г
на Общестроительные работы-АС

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы</u>					
1	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**160,9000**		**26,12**	**4 203**
		Итого оплата труда:				**26,12**	**4 203**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		15,34	2 467
		Сметная прибыль	%	8		3,32	534
		Сметная стоимость:				**44,78**	**7 204**
2	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**133,0000**		**80,78**	**10 743**
		Итого оплата труда:				**79,91**	**10 628**
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**246**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		46,94	6 243
		Сметная прибыль	%	8		10,22	1 359
		Сметная стоимость:				**137,93**	**18 345**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**143,4000**		**245,07**	**35 143**
		Итого оплата труда:				**239,33**	**34 321**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**1 756**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		140,71	20 177
		Сметная прибыль	%	8		30,86	4 426
		Сметная стоимость:				**416,64**	**59 746**
4	**12-070101-0209 РСНБ РК 2015**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**11,2000**		**385,87**	**4 322**
		Итого оплата труда:				**330,46**	**3 701**
		Итого эксплуатация машин:				**96,23**	**1 078**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		195,99	2 195
		Сметная прибыль	%	8		46,55	521
		Сметная стоимость:				**628,41**	**7 038**
5	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**260,0000**		**200,62**	**52 161**
		Итого оплата труда:				**199,21**	**51 796**
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**366**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		117,00	30 420
		Сметная прибыль	%	8		25,41	6 606
		Сметная стоимость:				**343,03**	**89 188**
6	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**260,0000**		**123,00**	**31 981**
		Итого оплата труда:				**110,92**	**28 838**
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**4 165**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		65,55	17 043
		Сметная прибыль	%	8		15,08	3 922
		Сметная стоимость:				**203,63**	**52 945**
7	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**260,0000**		**173,05**	**44 993**
		Итого оплата труда:				**165,43**	**43 012**
		Итого эксплуатация машин:				**10,10**	**2 626**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		97,39	25 321
		Сметная прибыль	%	8		21,64	5 625
		Сметная стоимость:				**292,07**	**75 939**
8	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**190,0000**		**94,94**	**18 038**
		Итого оплата труда:				**91,53**	**17 391**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**1 063**
		Накладные расходы	%	--		51,55	9 795
		Сметная прибыль	%	8		11,72	2 227
		Сметная стоимость:				**158,21**	**30 059**
9	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**190,0000**		**41,37**	**7 859**
		Итого оплата труда:				**38,85**	**7 381**
		Итого эксплуатация машин:				**4,15**	**788**
		Накладные расходы	%	--		21,92	4 165
		Сметная прибыль	%	8		5,06	962
		Сметная стоимость:				**68,35**	**12 986**
10	**12-080101-2201 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**190,0000**		**85,83**	**16 308**
		Итого оплата труда:				**83,58**	**15 880**
		Итого эксплуатация машин:				**4,61**	**876**
		Накладные расходы	%	--		49,15	9 338
		Сметная прибыль	%	8		10,80	2 052
		Сметная стоимость:				**145,77**	**27 697**
11	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**190,0000**		**167,23**	**31 773**
		Итого оплата труда:				**130,11**	**24 721**
		Итого эксплуатация машин:				**51,04**	**9 698**
		Накладные расходы	%	--		74,44	14 144
		Сметная прибыль	%	8		19,33	3 673
		Сметная стоимость:				**261,00**	**49 590**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**190,0000**		**1,18**	**224**
		Итого оплата труда:				**0,64**	**122**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**142**
		Накладные расходы	%	--		0,38	72
		Сметная прибыль	%	8		0,12	24
		Сметная стоимость:				**1,68**	**320**
13	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**16,0000**		**765,12**	**12 242**
		Итого оплата труда:				**713,51**	**11 416**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**1 764**
		Накладные расходы	%	--		365,50	5 848
		Сметная прибыль	%	8		90,45	1 447
		Сметная стоимость:				**1221,08**	**19 537**
14	**12-060101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**м**	**48,0000**		**29,71**	**1 426**
		Итого оплата труда:				**29,71**	**1 426**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		17,44	837
		Сметная прибыль	%	8		3,77	181
		Сметная стоимость:				**50,92**	**2 444**
15	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**19,4000**		**1298,51**	**25 191**
		Итого оплата труда:				**1246,90**	**24 190**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**2 139**
		Накладные расходы	%	--		637,35	12 365
		Сметная прибыль	%	8		154,87	3 004
		Сметная стоимость:				**2090,74**	**40 560**
16	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,0640**		**45485,89**	**2 911**
		Итого оплата труда:				**43945,07**	**2 812**
		Итого эксплуатация машин:				**2513,10**	**161**
		Итого материалов:				**65,70**	**4**
		Накладные расходы	%	--		26590,89	1 702
		Сметная прибыль	%	8		5766,14	369

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77842,92**	**4 982**
17	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**16,2000**		**63,10**	**1 022**
		Итого оплата труда:				**63,06**	**1 022**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**1**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		37,02	600
		Сметная прибыль	%	8		8,01	130
		Сметная стоимость:				**108,13**	**1 752**
18	**11-460401-0601 РСНБ РК 2015**	**Деревянная обшивка. Разборка**	**м2**	**29,0000**		**961,01**	**27 869**
		Итого оплата труда:				**897,39**	**26 024**
		Итого эксплуатация машин:				**134,43**	**3 899**
		Накладные расходы	%	--		459,65	13 330
		Сметная прибыль	%	8		113,65	3 296
		Сметная стоимость:				**1534,31**	**44 495**
19	**11-460401-0501 РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	**м2**	**5,4000**		**368,25**	**1 989**
		Итого оплата труда:				**318,84**	**1 722**
		Итого эксплуатация машин:				**105,54**	**570**
		Накладные расходы	%	--		164,28	887
		Сметная прибыль	%	8		42,60	230
		Сметная стоимость:				**575,13**	**3 106**
20	**11-100104-0203 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Потолки. Разборка крагиса**	**м2 потолков**	**154,6000**		**362,48**	**56 040**
		Итого оплата труда:				**358,58**	**55 436**
		Итого эксплуатация машин:				**7,37**	**1 139**
		Накладные расходы	%	--		212,98	32 927
		Сметная прибыль	%	8		46,04	7 117
		Сметная стоимость:				**621,50**	**96 084**
21	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Разборка**	**м2 покрытия**	**10,4000**		**613,21**	**6 377**
		Итого оплата труда:				**265,84**	**2 765**
		Итого эксплуатация машин:				**11,51**	**120**
		Итого материалов:				**338,67**	**3 522**
		Накладные расходы	%	--		173,03	1 799

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		62,90	654
		Сметная стоимость:				**849,14**	**8 831**
22	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**361,2000**		**123,34**	**44 550**
		Итого оплата труда:				**123,34**	**44 550**
		Накладные расходы	%	--		72,41	26 153
		Сметная прибыль	%	8		15,66	5 656
		Сметная стоимость:				**211,41**	**76 360**
23	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Цоколь. Отбивка штукатурки**	**м2**	**17,0000**		**158,12**	**2 688**
		Итого оплата труда:				**158,12**	**2 688**
		Накладные расходы	%	--		80,59	1 370
		Сметная прибыль	%	8		19,10	325
		Сметная стоимость:				**257,81**	**4 383**
24	**11-090606-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограждения,ворота, калитка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**1,9960**		**27619,79**	**55 129**
		Итого оплата труда:				**21481,21**	**42 876**
		Итого эксплуатация машин:				**5651,07**	**11 280**
		Итого материалов:				**1258,32**	**2 512**
		Накладные расходы	%	--		13192,02	26 331
		Сметная прибыль	%	8		3264,94	6 517
		Сметная стоимость:				**44076,75**	**87 977**
25	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Отмостки бетонные. Разборка**	**м3**	**4,1600**		**11971,90**	**49 803**
		Итого оплата труда:				**8935,41**	**37 171**
		Итого эксплуатация машин:				**5465,07**	**22 735**
		Накладные расходы	%	--		4663,33	19 399
		Сметная прибыль	%	8		1330,82	5 536
		Сметная стоимость:				**17966,05**	**74 739**
26	**11-100213-0203 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Туалет. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**1423,04**	**1 423**
		Итого оплата труда:				**1415,97**	**1 416**
		Итого эксплуатация машин:				**13,49**	**13**
		Накладные расходы	%	--		840,74	841
		Сметная прибыль	%	8		181,10	181
		Сметная стоимость:				**2444,88**	**2 445**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Выгребная яма. Очистка**	**т**	**10,0000**		**1485,07**	**14 851**
		Итого оплата труда:				**1485,07**	**14 851**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		871,81	8 718
		Сметная прибыль	%	8		188,55	1 885
		Сметная стоимость:				**2545,42**	**25 454**
28	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**17,5000**		**430,00**	**7 525**
		Накладные расходы	%	--		15,48	271
		Сметная прибыль	%	8		35,64	624
		Сметная стоимость:				**481,12**	**8 420**
29	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**17,5000**		**221,18**	**3 871**
		Накладные расходы	%	--		7,96	139
		Сметная прибыль	%	8		18,33	321
		Сметная стоимость:				**247,47**	**4 331**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**572 655**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**514 615**
	Материалы -		Тенге				**3 522**
	Всего заработная плата -		Тенге				**466 671**
	Транспортные расходы -		Тенге				**11 396**
		Накладные расходы -	Тенге				**266 865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62 518**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**843 998**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**645**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**466 671**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**58 040**
	Материалы -		Тенге				**2 516**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45 689**
		Накладные расходы -	Тенге				**28 033**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6 886**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**92 959**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45 689**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**936 958**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**699**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**512 360**
		РАЗДЕЛ 2.Фасад					
30	**12-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**17,0000**		**1676,47**	**28 500**
		Итого оплата труда:				**1330,60**	**22 620**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**4**
		Итого материалов:				**345,61**	**5 875**
		Накладные расходы	%	--		793,58	13 491
		Сметная прибыль	%	8		197,60	3 359
		Сметная стоимость:				**2667,65**	**45 350**
31	**11-150108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля**	**Цоколь здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля**	**17,0000**		**1423,30**	**24 196**
		Итого оплата труда:				**841,23**	**14 301**
		Итого эксплуатация машин:				**12,28**	**209**
		Итого материалов:				**572,12**	**9 726**
		Накладные расходы	%	--		481,07	8 178
		Сметная прибыль	%	8		152,35	2 590
		Сметная стоимость:				**2056,72**	**34 964**
32	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Цоколь здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**17,0000**		**644,82**	**10 962**
		Итого оплата труда:				**312,18**	**5 307**
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**331,30**	**5 632**
		Накладные расходы	%	--		182,72	3 106
		Сметная прибыль	%	8		66,20	1 125
		Сметная стоимость:				**893,75**	**15 194**
33		**Металлосайдинг**	**м2**	**17,0000**		**1518,00**	**25 806**
		Накладные расходы	%	--		54,65	929
		Сметная прибыль	%	8		125,81	2 139
		Сметная стоимость:				**1698,46**	**28 874**
34	**11-150108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля**	**Стены здания из металлосайдинга.**	**185,0000**		**1423,30**	**263 311**
		Итого оплата труда:				**841,23**	**155 627**
		Итого эксплуатация машин:				**12,28**	**2 271**
		Итого материалов:				**572,12**	**105 842**
		Накладные расходы	%	--		481,07	88 998
		Сметная прибыль	%	8		152,35	28 185
		Сметная стоимость:				**2056,72**	**380 494**
35	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Стены здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**185,0000**		**644,82**	**119 292**
		Итого оплата труда:				**312,18**	**57 752**
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**393**
		Итого материалов:				**331,30**	**61 290**
		Накладные расходы	%	--		182,72	33 803
		Сметная прибыль	%	8		66,20	12 248
		Сметная стоимость:				**893,75**	**165 343**
36		**Металлосайдинг**	**м2**	**185,0000**		**1518,00**	**280 830**
		Накладные расходы	%	--		54,65	10 110
		Сметная прибыль	%	8		125,81	23 275
		Сметная стоимость:				**1698,46**	**314 215**
37		**Доборные элементы фасада для металлосайдинга (планки угловые)**	**м**	**294,8000**		**893,00**	**263 256**
		Накладные расходы	%	--		32,15	9 477
		Сметная прибыль	%	8		74,01	21 819
		Сметная стоимость:				**999,16**	**294 552**
38	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен . Изоляция утеплителем Изовер толщ 50мм**	**м3 изоляции**	**20,2000**		**30166,97**	**609 373**
		Итого оплата труда:				**20444,88**	**412 986**
		Итого эксплуатация машин:				**2104,15**	**42 504**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8355,49**	**168 781**
		Накладные расходы	%	--		11627,74	234 880
		Сметная прибыль	%	8		3343,58	67 540
		Сметная стоимость:				**45138,29**	**911 794**
39	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**19,5900**		**13321,70**	**260 972**
		Накладные расходы	%	--		479,58	9 395
		Сметная прибыль	%	8		1104,10	21 629
		Сметная стоимость:				**14905,38**	**291 996**
40	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,2000**		**861,84**	**44 988**
		Итого оплата труда:				**348,14**	**18 173**
		Итого эксплуатация машин:				**85,80**	**4 479**
		Итого материалов:				**457,24**	**23 868**
		Накладные расходы	%	--		228,71	11 939
		Сметная прибыль	%	8		87,24	4 554
		Сметная стоимость:				**1177,79**	**61 481**
41	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Отмостка бетонная. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до толщ 80мм/**	**м2 покрытия**	**52,2000**		**829,55**	**43 302**
		Итого оплата труда:				**109,83**	**5 733**
		Итого эксплуатация машин:				**35,14**	**1 834**
		Итого материалов:				**702,57**	**36 674**
		Накладные расходы	%	--		92,23	4 814
		Сметная прибыль	%	8		73,74	3 849
		Сметная стоимость:				**995,52**	**51 966**
42	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,0000**		**589,52**	**2 948**
		Итого оплата труда:				**300,93**	**1 505**
		Итого эксплуатация машин:				**24,08**	**120**
		Итого материалов:				**276,53**	**1 383**
		Накладные расходы	%	--		192,10	961
		Сметная прибыль	%	8		62,53	313
		Сметная стоимость:				**844,15**	**4 221**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/ до толщ 30мм/**	**м2 стяжки**	**5,0000**		**148,37**	**742**
		Итого оплата труда:				**10,99**	**55**
		Итого эксплуатация машин:				**8,23**	**41**
		Итого материалов:				**133,12**	**666**
		Накладные расходы	%	--		11,58	58
		Сметная прибыль	%	8		12,80	64
		Сметная стоимость:				**172,74**	**864**
44	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Щебеночное основание пандуса. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,3000**		**1694,10**	**508**
		Итого оплата труда:				**448,91**	**135**
		Итого эксплуатация машин:				**1513,85**	**454**
		Итого материалов:				**1,78**	**1**
		Накладные расходы	%	--		313,38	94
		Сметная прибыль	%	8		160,60	48
		Сметная стоимость:				**2168,08**	**650**
45	**21-010201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,3000**		**2253,75**	**676**
		Накладные расходы	%	--		81,14	24
		Сметная прибыль	%	8		186,79	56
		Сметная стоимость:				**2521,68**	**757**
46	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство пандуса**	**м3**	**0,2000**		**14345,00**	**2 869**
		Итого оплата труда:				**1335,22**	**267**
		Итого эксплуатация машин:				**718,73**	**144**
		Итого материалов:				**12550,51**	**2 510**
		Накладные расходы	%	--		1120,23	224
		Сметная прибыль	%	8		1237,22	247
		Сметная стоимость:				**16702,45**	**3 340**
47	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**3,6000**		**508,32**	**1 830**
		Итого оплата труда:				**425,89**	**1 533**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**70,19**	**253**
		Итого материалов:				**39,46**	**142**
		Накладные расходы	%	--		264,90	954
		Сметная прибыль	%	8		61,86	223
		Сметная стоимость:				**835,08**	**3 006**
48	**23-010101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**11,3600**		**502,16**	**5 705**
		Накладные расходы	%	--		18,08	205
		Сметная прибыль	%	8		41,62	473
		Сметная стоимость:				**561,86**	**6 383**
49	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0200**		**12449,26**	**249**
		Накладные расходы	%	--		448,17	9
		Сметная прибыль	%	8		1031,79	21
		Сметная стоимость:				**13929,23**	**279**
50	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4200**		**63,82**	**91**
		Итого оплата труда:				**32,30**	**46**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**2**
		Итого материалов:				**30,41**	**43**
		Накладные расходы	%	--		18,62	26
		Сметная прибыль	%	8		6,60	9
		Сметная стоимость:				**89,04**	**126**
51	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	**м2**	**1,4200**		**123,51**	**175**
		Итого оплата труда:				**39,94**	**57**
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**3**
		Итого материалов:				**81,91**	**116**
		Накладные расходы	%	--		24,63	35
		Сметная прибыль	%	8		11,85	17
		Сметная стоимость:				**159,99**	**227**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1 990 581**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 984 877**
	Материалы -		Тенге				**422 549**
	Всего заработная плата -		Тенге				**696 097**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**830 865**
	Местные материалы -		Тенге				**925**
		Накладные расходы -	Тенге				**431 506**
		Сметная прибыль -	Тенге				**193 311**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2 609 693**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**839**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**696 097**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5 705**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5 705**
		Накладные расходы -	Тенге				**205**
		Сметная прибыль -	Тенге				**473**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6 383**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2 616 076**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**839**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**696 097**
		РАЗДЕЛ 3.Окна,двери					
52	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**10,2900**		**2692,55**	**27 706**
		Итого оплата труда:				**1061,70**	**10 925**
		Итого эксплуатация машин:				**146,08**	**1 503**
		Итого материалов:				**1552,47**	**15 975**
		Накладные расходы	%	--		688,91	7 089
		Сметная прибыль	%	8		270,52	2 784
		Сметная стоимость:				**3651,97**	**37 579**
53	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**9,0800**		**2030,48**	**18 437**
		Итого оплата труда:				**797,49**	**7 241**
		Итого эксплуатация машин:				**142,34**	**1 292**
		Итого материалов:				**1158,35**	**10 518**
		Накладные расходы	%	--		517,76	4 701
		Сметная прибыль	%	8		203,86	1 851
		Сметная стоимость:				**2752,10**	**24 989**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**21-090201-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,3700**		**25128,44**	**486 738**
		Накладные расходы	%	--		904,62	17 523
		Сметная прибыль	%	8		2082,65	40 341
		Сметная стоимость:				**28115,71**	**544 601**
55	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**16,1500**		**784,41**	**12 668**
		Итого оплата труда:				**186,55**	**3 013**
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**66**
		Итого материалов:				**595,76**	**9 621**
		Накладные расходы	%	--		132,26	2 136
		Сметная прибыль	%	8		73,33	1 184
		Сметная стоимость:				**990,00**	**15 989**
56	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16,1500**		**1647,40**	**26 606**
		Накладные расходы	%	--		59,31	958
		Сметная прибыль	%	8		136,54	2 205
		Сметная стоимость:				**1843,24**	**29 768**
57	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Откосы оконных внутренних проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиком с утеплителем Изовером толщ 50мм**	**м откоса**	**44,7000**		**477,67**	**21 352**
		Итого оплата труда:				**295,72**	**13 218**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**183**
		Итого материалов:				**179,45**	**8 021**
		Накладные расходы	%	--		182,08	8 139
		Сметная прибыль	%	8		52,78	2 359
		Сметная стоимость:				**712,53**	**31 850**
58	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пластиковые откосы**	**1000 м2**	**0,0098**		**2682201,18**	**26 366**
		Накладные расходы	%	--		96559,24	949

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		222300,83	2 185
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**29 500**
59	**21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,7870**		**4803,51**	**3 780**
		Накладные расходы	%	--		172,93	136
		Сметная прибыль	%	8		398,11	313
		Сметная стоимость:				**5374,55**	**4 230**
60	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**5,3600**		**3362,13**	**18 021**
		Итого оплата труда:				**2670,51**	**14 314**
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**3**
		Итого материалов:				**691,12**	**3 704**
		Накладные расходы	%	--		1592,62	8 536
		Сметная прибыль	%	8		396,38	2 125
		Сметная стоимость:				**5351,12**	**28 682**
61	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Откосы наружные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**5,3600**		**200,89**	**1 077**
		Итого оплата труда:				**30,00**	**161**
		Итого эксплуатация машин:				**5,59**	**30**
		Итого материалов:				**165,39**	**887**
		Накладные расходы	%	--		23,76	127
		Сметная прибыль	%	8		17,97	96
		Сметная стоимость:				**242,63**	**1 300**
62	**12-120102-0801 РСНБ РК 2015**	**Откосы наружные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**5,3600**		**190,81**	**1 023**
		Итого оплата труда:				**56,85**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**12,11**	**65**
		Итого материалов:				**122,71**	**658**
		Накладные расходы	%	--		38,19	205
		Сметная прибыль	%	8		18,32	98
		Сметная стоимость:				**247,33**	**1 326**
63	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**13,9000**		**727,50**	**10 112**
		Итого оплата труда:				**198,55**	**2 760**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,39**	**19**
		Итого материалов:				**528,27**	**7 343**
		Накладные расходы	%	--		135,60	1 885
		Сметная прибыль	%	8		69,05	960
		Сметная стоимость:				**932,15**	**12 957**
64	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**14,4000**		**1296,44**	**18 669**
		Итого оплата труда:				**899,25**	**12 949**
		Итого эксплуатация машин:				**64,90**	**935**
		Итого материалов:				**359,81**	**5 181**
		Накладные расходы	%	--		548,07	7 892
		Сметная прибыль	%	8		147,56	2 125
		Сметная стоимость:				**1992,07**	**28 686**
65	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**14,4000**		**5767,39**	**83 050**
		Накладные расходы	%	--		207,63	2 990
		Сметная прибыль	%	8		478,00	6 883
		Сметная стоимость:				**6453,02**	**92 923**
66	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**9,0000**		**428,75**	**3 859**
		Накладные расходы	%	--		15,44	139
		Сметная прибыль	%	8		35,53	320
		Сметная стоимость:				**479,72**	**4 317**
67	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**9,0000**		**3230,62**	**29 076**
		Накладные расходы	%	--		116,30	1 047
		Сметная прибыль	%	8		267,75	2 410
		Сметная стоимость:				**3614,68**	**32 532**
68		**Дверные порожки**	**м**	**7,2000**		**536,00**	**3 859**
		Накладные расходы	%	--		19,30	139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44,42	320
		Сметная стоимость:				**599,72**	**4 318**
69	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Двери металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0810**		**76570,67**	**6 202**
		Итого оплата труда:				**72994,65**	**5 913**
		Итого эксплуатация машин:				**3946,42**	**320**
		Итого материалов:				**1112,44**	**90**
		Накладные расходы	%	--		44205,21	3 581
		Сметная прибыль	%	8		9662,07	783
		Сметная стоимость:				**130437,95**	**10 565**
70	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,2000**		**23110,76**	**73 954**
		Накладные расходы	%	--		831,99	2 662
		Сметная прибыль	%	8		1915,42	6 129
		Сметная стоимость:				**25858,17**	**82 746**
71	**21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,6000**		**16110,74**	**25 777**
		Накладные расходы	%	--		579,99	928
		Сметная прибыль	%	8		1335,26	2 136
		Сметная стоимость:				**18025,98**	**28 842**
72	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6,0000**		**428,75**	**2 573**
		Накладные расходы	%	--		15,44	93
		Сметная прибыль	%	8		35,53	213
		Сметная стоимость:				**479,72**	**2 878**
73	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3,0000**		**3230,62**	**9 692**
		Накладные расходы	%	--		116,30	349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		267,75	803
		Сметная стоимость:				**3614,68**	**10 844**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**910 597**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**759 464**
	Материалы -		Тенге				**61 908**
	Всего заработная плата -		Тенге				**64 886**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**630 399**
		Накладные расходы -	Тенге				**63 405**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65 830**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**888 699**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64 886**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**151 133**
	Материалы -		Тенге				**90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5 913**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**144 930**
		Накладные расходы -	Тенге				**8 798**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12 794**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**172 725**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5 913**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1 061 424**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70 798**
		РАЗДЕЛ 4.Полы					
74	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**143,4000**		**222,63**	**31 926**
		Итого оплата труда:				**67,72**	**9 712**
		Итого эксплуатация машин:				**27,93**	**4 006**
		Итого материалов:				**136,38**	**19 557**
		Накладные расходы	%	--		46,47	6 664
		Сметная прибыль	%	8		21,53	3 087
		Сметная стоимость:				**290,63**	**41 677**
75	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**143,4000**		**315,99**	**45 313**
		Итого оплата труда:				**303,67**	**43 547**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,37**	**3 352**
		Итого материалов:				**0,97**	**139**
		Накладные расходы	%	--		183,81	26 359
		Сметная прибыль	%	8		39,98	5 734
		Сметная стоимость:				**539,79**	**77 405**
76	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/до толщ 40мм/**	**м2 стяжки**	**143,4000**		**30,49**	**4 372**
		Итого оплата труда:				**21,98**	**3 152**
		Итого эксплуатация машин:				**16,46**	**2 361**
		Накладные расходы	%	--		13,58	1 947
		Сметная прибыль	%	8		3,53	505
		Сметная стоимость:				**47,59**	**6 824**
77	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**92,7600**		**1118,57**	**103 758**
		Итого оплата труда:				**488,75**	**45 337**
		Итого эксплуатация машин:				**76,95**	**7 138**
		Итого материалов:				**562,86**	**52 211**
		Накладные расходы	%	--		317,80	29 479
		Сметная прибыль	%	8		114,91	10 659
		Сметная стоимость:				**1551,28**	**143 896**
78	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплекса. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**86,0400**		**261,53**	**22 502**
		Итого оплата труда:				**248,47**	**21 378**
		Итого эксплуатация машин:				**25,24**	**2 172**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		150,50	12 949
		Сметная прибыль	%	8		32,96	2 836
		Сметная стоимость:				**444,99**	**38 287**
79	**21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**10,6320**		**23826,36**	**253 322**
		Накладные расходы	%	--		857,75	9 120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1974,73	20 995
		Сметная стоимость:				**26658,84**	**283 437**
80	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**11,9200**		**17620,02**	**210 031**
		Итого оплата труда:				**3053,59**	**36 399**
		Итого эксплуатация машин:				**7,79**	**93**
		Итого материалов:				**14558,64**	**173 539**
		Накладные расходы	%	--		2368,24	28 229
		Сметная прибыль	%	8		1599,06	19 061
		Сметная стоимость:				**21587,33**	**257 321**
81	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**143,4000**		**589,52**	**84 537**
		Итого оплата труда:				**300,93**	**43 154**
		Итого эксплуатация машин:				**24,08**	**3 453**
		Итого материалов:				**276,53**	**39 654**
		Накладные расходы	%	--		192,10	27 547
		Сметная прибыль	%	8		62,53	8 967
		Сметная стоимость:				**844,15**	**121 051**
82	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,2000**		**582,24**	**6 521**
		Итого оплата труда:				**303,67**	**3 401**
		Итого эксплуатация машин:				**23,37**	**262**
		Итого материалов:				**267,22**	**2 993**
		Накладные расходы	%	--		193,40	2 166
		Сметная прибыль	%	8		62,05	695
		Сметная стоимость:				**837,69**	**9 382**
83	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/до толщ 25 мм/**	**м2 стяжки**	**11,2000**		**148,37**	**1 662**
		Итого оплата труда:				**10,99**	**123**
		Итого эксплуатация машин:				**8,23**	**92**
		Итого материалов:				**133,12**	**1 491**
		Накладные расходы	%	--		11,58	130
		Сметная прибыль	%	8		12,80	143
		Сметная стоимость:				**172,74**	**1 935**
84	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**67,6000**		**3009,35**	**203 432**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**999,76**	**67 583**
		Итого эксплуатация машин:				**78,48**	**5 305**
		Итого материалов:				**1974,49**	**133 476**
		Накладные расходы	%	--		676,03	45 700
		Сметная прибыль	%	8		294,83	19 931
		Сметная стоимость:				**3980,20**	**269 062**
85	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**75,8000**		**2328,31**	**176 486**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**25 240**
		Итого эксплуатация машин:				**17,47**	**1 325**
		Итого материалов:				**1986,51**	**150 578**
		Накладные расходы	%	--		272,89	20 685
		Сметная прибыль	%	8		208,10	15 774
		Сметная стоимость:				**2809,30**	**212 945**
86	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**160,9000**		**269,39**	**43 346**
		Итого оплата труда:				**90,05**	**14 489**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**109**
		Итого материалов:				**178,99**	**28 800**
		Накладные расходы	%	--		60,83	9 788
		Сметная прибыль	%	8		26,42	4 251
		Сметная стоимость:				**356,64**	**57 384**
87	**11-110101-3504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит OSB толщ.9мм. . Устройство**	**м2 покрытия**	**72,0000**		**2268,91**	**163 361**
		Итого оплата труда:				**428,04**	**30 819**
		Итого эксплуатация машин:				**29,08**	**2 094**
		Итого материалов:				**1826,15**	**131 483**
		Накладные расходы	%	--		324,73	23 381
		Сметная прибыль	%	8		207,49	14 939
		Сметная стоимость:				**2801,13**	**201 682**
88	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Звукоизоляционная подложка под полы. Устройство**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**72,0000**		**1398,31**	**100 678**
		Итого оплата труда:				**935,78**	**67 376**
		Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**405**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**459,58**	**33 090**
		Накладные расходы	%	--		532,84	38 365
		Сметная прибыль	%	8		154,49	11 123
		Сметная стоимость:				**2085,64**	**150 166**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1 451 246**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 451 246**
	Материалы -		Тенге				**767 010**
	Всего заработная плата -		Тенге				**411 708**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**253 322**
		Накладные расходы -	Тенге				**282 508**
		Сметная прибыль -	Тенге				**138 700**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 872 454**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411 708**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1 872 454**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411 708**
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы					
89	**11-150108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клею**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**389,5000**		**1326,85**	**516 809**
		Итого оплата труда:				**563,33**	**219 416**
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**5 325**
		Итого материалов:				**755,36**	**294 213**
		Накладные расходы	%	--		335,60	130 717
		Сметная прибыль	%	8		133,00	51 802
		Сметная стоимость:				**1795,45**	**699 328**
90	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**423,3000**		**498,09**	**210 841**
		Итого оплата труда:				**365,04**	**154 521**
		Итого эксплуатация машин:				**21,54**	**9 119**
		Итого материалов:				**129,26**	**54 717**
		Накладные расходы	%	--		204,45	86 543
		Сметная прибыль	%	8		56,20	23 791
		Сметная стоимость:				**758,74**	**321 176**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**84,6600**		**170,91**	**14 469**
		Накладные расходы	%	--		6,15	521
		Сметная прибыль	%	8		14,17	1 199
		Сметная стоимость:				**191,23**	**16 189**
92	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**306,4000**		**303,75**	**93 070**
		Итого оплата труда:				**212,72**	**65 178**
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**744**
		Итого материалов:				**89,77**	**27 505**
		Накладные расходы	%	--		119,63	36 654
		Сметная прибыль	%	8		33,87	10 378
		Сметная стоимость:				**457,25**	**140 101**
93	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**83,1000**		**4273,17**	**355 101**
		Итого оплата труда:				**1442,40**	**119 864**
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**1 782**
		Итого материалов:				**2825,04**	**234 761**
		Накладные расходы	%	--		890,84	74 029
		Сметная прибыль	%	8		413,12	34 330
		Сметная стоимость:				**5577,13**	**463 459**
94	**12-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**33,8000**		**306,27**	**10 352**
		Итого оплата труда:				**220,80**	**7 463**
		Итого эксплуатация машин:				**4,56**	**154**
		Итого материалов:				**83,33**	**2 817**
		Накладные расходы	%	--		132,70	4 485
		Сметная прибыль	%	8		35,12	1 187
		Сметная стоимость:				**474,08**	**16 024**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**53,4000**		**40,60**	**2 168**
		Итого оплата труда:				**37,02**	**1 977**
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**34**
		Итого материалов:				**3,26**	**174**
		Накладные расходы	%	--		20,38	1 088
		Сметная прибыль	%	8		4,88	260
		Сметная стоимость:				**65,85**	**3 517**
96	**11-150108-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка плитами типа Армстронг по металлическому каркасу с относом 5 см**	**м2**	**143,4000**		**8403,20**	**1 205 019**
		Итого оплата труда:				**6041,75**	**866 387**
		Итого эксплуатация машин:				**45,93**	**6 586**
		Итого материалов:				**2337,21**	**335 156**
		Накладные расходы	%	--		3389,58	486 066
		Сметная прибыль	%	8		943,42	135 287
		Сметная стоимость:				**12736,20**	**1 826 371**
97	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,5000**		**1045,05**	**13 063**
		Итого оплата труда:				**395,65**	**4 946**
		Итого эксплуатация машин:				**21,54**	**269**
		Итого материалов:				**645,61**	**8 070**
		Накладные расходы	%	--		239,78	2 997
		Сметная прибыль	%	8		102,79	1 285
		Сметная стоимость:				**1387,62**	**17 345**
98	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**12,5000**		**5398,93**	**67 487**
		Итого оплата труда:				**1568,16**	**19 602**
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**268**
		Итого материалов:				**3825,04**	**47 813**
		Накладные расходы	%	--		995,62	12 445
		Сметная прибыль	%	8		511,56	6 395

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6906,12**	**86 327**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2 488 379**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2 488 379**
	Материалы -		Тенге				**1 005 225**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1 459 353**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14 469**
		Накладные расходы -	Тенге				**835 545**
		Сметная прибыль -	Тенге				**265 914**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 589 838**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 810**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 459 353**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3 589 838**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 810**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 459 353**
		РАЗДЕЛ 6.Кровля					
99	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**190,0000**		**559,96**	**106 391**
		Итого оплата труда:				**152,15**	**28 908**
		Итого эксплуатация машин:				**22,54**	**4 282**
		Итого материалов:				**388,52**	**73 819**
		Накладные расходы	%	--		100,17	19 032
		Сметная прибыль	%	8		52,81	10 034
		Сметная стоимость:				**712,93**	**135 457**
100	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты Изовер**	**м2 утепляемого покрытия**	**190,0000**		**658,32**	**125 082**
		Итого оплата труда:				**401,47**	**76 280**
		Итого эксплуатация машин:				**42,80**	**8 131**
		Итого материалов:				**223,66**	**42 495**
		Накладные расходы	%	--		234,82	44 616
		Сметная прибыль	%	8		71,45	13 576
		Сметная стоимость:				**964,60**	**183 274**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**21-110203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**28,5000**		**5217,83**	**148 708**
		Накладные расходы	%	--		187,84	5 353
		Сметная прибыль	%	8		432,45	12 325
		Сметная стоимость:				**5838,13**	**166 387**
102	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**190,0000**		**512,52**	**97 378**
		Итого оплата труда:				**214,37**	**40 731**
		Итого эксплуатация машин:				**89,18**	**16 945**
		Итого материалов:				**229,69**	**43 642**
		Накладные расходы	%	--		131,18	24 925
		Сметная прибыль	%	8		51,50	9 784
		Сметная стоимость:				**695,20**	**132 087**
103	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701\до толщ 30 мм**	**м2 стяжки**	**190,0000**		**217,53**	**41 332**
		Итого оплата труда:				**15,57**	**2 958**
		Итого эксплуатация машин:				**19,62**	**3 727**
		Итого материалов:				**187,16**	**35 560**
		Накладные расходы	%	--		16,02	3 043
		Сметная прибыль	%	8		18,68	3 550
		Сметная стоимость:				**252,24**	**47 925**
104	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**190,0000**		**559,96**	**106 391**
		Итого оплата труда:				**152,15**	**28 908**
		Итого эксплуатация машин:				**22,54**	**4 282**
		Итого материалов:				**388,52**	**73 819**
		Накладные расходы	%	--		100,17	19 032
		Сметная прибыль	%	8		52,81	10 034
		Сметная стоимость:				**712,93**	**135 457**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,3400**		**31279,56**	**73 194**
		Итого оплата труда:				**19213,10**	**44 959**
		Итого эксплуатация машин:				**1131,71**	**2 648**
		Итого материалов:				**11384,97**	**26 641**
		Накладные расходы	%	--		11838,81	27 703
		Сметная прибыль	%	8		3449,47	8 072
		Сметная стоимость:				**46567,84**	**108 969**
106	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2400**		**36591,37**	**8 782**
		Накладные расходы	%	--		1317,29	316
		Сметная прибыль	%	8		3032,69	728
		Сметная стоимость:				**40941,35**	**9 826**
107	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,5000**		**36591,37**	**54 887**
		Накладные расходы	%	--		1317,29	1 976
		Сметная прибыль	%	8		3032,69	4 549
		Сметная стоимость:				**40941,35**	**61 412**
108	**21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,4000**		**35604,89**	**14 242**
		Накладные расходы	%	--		1281,78	513
		Сметная прибыль	%	8		2950,93	1 180
		Сметная стоимость:				**39837,60**	**15 935**
109	**21-070203-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2000**		**28074,22**	**5 615**
		Накладные расходы	%	--		1010,67	202

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2326,79	465
		Сметная стоимость:				**31411,68**	**6 282**
110	**24-010107-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скоба П-образная для укрепления каркаса**	**1000 шт.**	**0,0220**		**46122,73**	**1 015**
		Накладные расходы	%	--		1660,42	37
		Сметная прибыль	%	8		3822,65	84
		Сметная стоимость:				**51605,80**	**1 135**
111	**21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**7,4000**		**230,14**	**1 703**
		Накладные расходы	%	--		8,29	61
		Сметная прибыль	%	8		19,07	141
		Сметная стоимость:				**257,50**	**1 905**
112	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,9600**		**26551,53**	**52 041**
		Итого оплата труда:				**19652,63**	**38 519**
		Итого эксплуатация машин:				**848,36**	**1 663**
		Итого материалов:				**6435,35**	**12 613**
		Накладные расходы	%	--		11913,67	23 351
		Сметная прибыль	%	8		3077,22	6 031
		Сметная стоимость:				**41542,42**	**81 423**
113	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,3800**		**36591,37**	**50 496**
		Накладные расходы	%	--		1317,29	1 818
		Сметная прибыль	%	8		3032,69	4 185
		Сметная стоимость:				**40941,35**	**56 499**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5800**		**35604,89**	**20 651**
		Накладные расходы	%	--		1281,78	743
		Сметная прибыль	%	8		2950,93	1 712
		Сметная стоимость:				**39837,60**	**23 106**
115	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**230,0000**		**4344,36**	**999 202**
		Итого оплата труда:				**1530,21**	**351 948**
		Итого эксплуатация машин:				**76,44**	**17 581**
		Итого материалов:				**2759,61**	**634 711**
		Накладные расходы	%	--		961,09	221 051
		Сметная прибыль	%	8		424,44	97 620
		Сметная стоимость:				**5729,88**	**1 317 873**
116	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**3,2000**		**481,33**	**1 540**
		Итого оплата труда:				**375,36**	**1 201**
		Итого эксплуатация машин:				**14,53**	**46**
		Итого материалов:				**93,45**	**299**
		Накладные расходы	%	--		214,72	687
		Сметная прибыль	%	8		55,68	178
		Сметная стоимость:				**751,74**	**2 406**
117	**21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**3,2000**		**1012,12**	**3 239**
		Накладные расходы	%	--		36,44	117
		Сметная прибыль	%	8		83,88	268
		Сметная стоимость:				**1132,44**	**3 624**
118	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**20,0000**		**1215,98**	**24 320**
		Накладные расходы	%	--		43,78	876
		Сметная прибыль	%	8		100,78	2 016

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1360,54**	**27 211**
119	**11-100211-0102 РСНБ РК 2015**	**Карнизы, ветровые доски, доска подшивки. Сборка**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**42,5000**		**1268,35**	**53 905**
		Итого оплата труда:				**1205,57**	**51 237**
		Итого эксплуатация машин:				**30,07**	**1 278**
		Итого материалов:				**45,21**	**1 921**
		Накладные расходы	%	--		717,86	30 509
		Сметная прибыль	%	8		158,90	6 753
		Сметная стоимость:				**2145,10**	**91 167**
120	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**6,5900**		**31506,52**	**207 628**
		Накладные расходы	%	--		1134,23	7 475
		Сметная прибыль	%	8		2611,26	17 208
		Сметная стоимость:				**35252,02**	**232 311**
121	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,1400**		**36591,37**	**41 714**
		Накладные расходы	%	--		1317,29	1 502
		Сметная прибыль	%	8		3032,69	3 457
		Сметная стоимость:				**40941,35**	**46 673**
122	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3000**		**26551,53**	**7 965**
		Итого оплата труда:				**19652,63**	**5 896**
		Итого эксплуатация машин:				**848,36**	**255**
		Итого материалов:				**6435,35**	**1 931**
		Накладные расходы	%	--		11913,67	3 574
		Сметная прибыль	%	8		3077,22	923
		Сметная стоимость:				**41542,42**	**12 463**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,3000**		**36591,37**	**10 977**
		Накладные расходы	%	--		1317,29	395
		Сметная прибыль	%	8		3032,69	910
		Сметная стоимость:				**40941,35**	**12 282**
124	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков , карнизная. Устройство**	**м2**	**22,0000**		**435,47**	**9 580**
		Итого оплата труда:				**142,29**	**3 130**
		Итого эксплуатация машин:				**7,98**	**175**
		Итого материалов:				**289,25**	**6 363**
		Накладные расходы	%	--		94,09	2 070
		Сметная прибыль	%	8		42,36	932
		Сметная стоимость:				**571,92**	**12 582**
125	**11-100104-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**57,0000**		**2397,62**	**136 664**
		Итого оплата труда:				**1044,18**	**59 518**
		Итого эксплуатация машин:				**107,91**	**6 151**
		Итого материалов:				**1288,13**	**73 423**
		Накладные расходы	%	--		668,52	38 106
		Сметная прибыль	%	8		245,29	13 982
		Сметная стоимость:				**3311,44**	**188 752**
126	**21-070101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	**м3**	**1,9200**		**13381,30**	**25 692**
		Накладные расходы	%	--		481,73	925
		Сметная прибыль	%	8		1109,04	2 129
		Сметная стоимость:				**14972,07**	**28 746**
127	**21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,8300**		**26042,38**	**47 658**
		Накладные расходы	%	--		937,53	1 716
		Сметная прибыль	%	8		2158,39	3 950

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29138,30**	**53 323**
128	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**24,5300**		**6116,64**	**150 041**
		Итого оплата труда:				**707,99**	**17 367**
		Итого эксплуатация машин:				**46,65**	**1 144**
		Итого материалов:				**5381,99**	**132 020**
		Накладные расходы	%	--		614,96	15 085
		Сметная прибыль	%	8		538,53	13 210
		Сметная стоимость:				**7270,13**	**178 336**
129	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**230,0000**		**213,33**	**49 067**
		Итого оплата труда:				**26,85**	**6 175**
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**498**
		Итого материалов:				**185,25**	**42 607**
		Накладные расходы	%	--		22,65	5 210
		Сметная прибыль	%	8		18,88	4 342
		Сметная стоимость:				**254,86**	**58 619**
130	**11-100116-0205 РСНБ РК 2015**	**Деревянные элементы. Пропитка антипиреном**	**м2 покрытия**	**681,6000**		**16,55**	**11 278**
		Итого оплата труда:				**5,46**	**3 719**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**153**
		Итого материалов:				**10,97**	**7 478**
		Накладные расходы	%	--		3,64	2 480
		Сметная прибыль	%	8		1,61	1 101
		Сметная стоимость:				**21,80**	**14 858**
131	**11-100211-0103 РСНБ РК 2015**	**Фронтоны из строганых досок. Сборка**	**м2 фронтонов**	**23,0000**		**647,09**	**14 883**
		Итого оплата труда:				**590,91**	**13 591**
		Итого эксплуатация машин:				**34,68**	**798**
		Итого материалов:				**35,94**	**827**
		Накладные расходы	%	--		352,77	8 114
		Сметная прибыль	%	8		79,99	1 840
		Сметная стоимость:				**1079,84**	**24 836**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,7400**		**35149,53**	**26 011**
		Накладные расходы	%	--		1265,38	936
		Сметная прибыль	%	8		2913,19	2 156
		Сметная стоимость:				**39328,11**	**29 103**
133	**21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,8000**		**26042,38**	**20 834**
		Накладные расходы	%	--		937,53	750
		Сметная прибыль	%	8		2158,39	1 727
		Сметная стоимость:				**29138,30**	**23 311**
134	**11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фронтон, карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**65,5000**		**770,80**	**50 488**
		Итого оплата труда:				**494,43**	**32 385**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**129**
		Итого материалов:				**275,35**	**18 035**
		Накладные расходы	%	--		280,38	18 365
		Сметная прибыль	%	8		84,09	5 508
		Сметная стоимость:				**1135,28**	**74 361**
135	**12-060101-2006 РСНБ РК 2015**	**Деревянная дверца чердака. Установка**	**полотно**	**1,0000**		**1076,24**	**1 076**
		Итого оплата труда:				**1043,48**	**1 043**
		Итого эксплуатация машин:				**48,02**	**48**
		Итого материалов:				**8,95**	**9**
		Накладные расходы	%	--		613,75	614
		Сметная прибыль	%	8		135,20	135
		Сметная стоимость:				**1825,19**	**1 825**
136	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**428,75**	**858**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,44	31
		Сметная прибыль	%	8		35,53	71
		Сметная стоимость:				**479,72**	**959**
137	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0100**		**38153,86**	**382**
		Накладные расходы	%	--		1373,54	14
		Сметная прибыль	%	8		3162,19	32
		Сметная стоимость:				**42689,59**	**427**
138	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1200**		**31506,52**	**3 781**
		Накладные расходы	%	--		1134,23	136
		Сметная прибыль	%	8		2611,26	313
		Сметная стоимость:				**35252,02**	**4 230**
139	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,5650**		**27402,92**	**70 288**
		Итого оплата труда:				**8997,68**	**23 079**
		Итого эксплуатация машин:				**3767,49**	**9 664**
		Итого материалов:				**15413,74**	**39 536**
		Накладные расходы	%	--		5055,38	12 967
		Сметная прибыль	%	8		2596,66	6 660
		Сметная стоимость:				**35054,96**	**89 916**
140	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2025**		**17148,84**	**3 472**
		Итого оплата труда:				**16242,85**	**3 289**
		Итого эксплуатация машин:				**874,33**	**177**
		Итого материалов:				**275,40**	**56**
		Накладные расходы	%	--		7962,60	1 612
		Сметная прибыль	%	8		2008,92	407
		Сметная стоимость:				**27120,36**	**5 491**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2025**		**143381,57**	**29 030**
		Накладные расходы	%	--		5161,74	1 045
		Сметная прибыль	%	8		11883,46	2 406
		Сметная стоимость:				**160426,77**	**32 481**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2 909 480**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2 908 622**
	Материалы -		Тенге				**1 267 807**
	Всего заработная плата -		Тенге				**834 841**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**747 363**
		Накладные расходы -	Тенге				**549 051**
		Сметная прибыль -	Тенге				**276 614**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 734 287**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 078**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834 841**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**858**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**858**
		Накладные расходы -	Тенге				**31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3 735 246**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 078**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834 841**
		РАЗДЕЛ 7.Прочие					
142	**11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**78,0500**		**2858,09**	**223 074**
		Итого оплата труда:				**2177,75**	**169 973**
		Итого эксплуатация машин:				**770,21**	**60 115**
		Итого материалов:				**179,14**	**13 982**
		Накладные расходы	%	--		1363,85	106 449
		Сметная прибыль	%	8		337,76	26 362
		Сметная стоимость:				**4559,70**	**355 885**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**23-010201-0165 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**84,0000**		**1569,65**	**131 851**
		Накладные расходы	%	--		56,51	4 747
		Сметная прибыль	%	8		130,09	10 928
		Сметная стоимость:				**1756,25**	**147 525**
144	**21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3622**		**150098,09**	**54 366**
		Накладные расходы	%	--		5403,53	1 957
		Сметная прибыль	%	8		12440,13	4 506
		Сметная стоимость:				**167941,75**	**60 829**
145	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6220**		**147870,64**	**91 976**
		Накладные расходы	%	--		5323,34	3 311
		Сметная прибыль	%	8		12255,52	7 623
		Сметная стоимость:				**165449,50**	**102 910**
146	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**26041,68**	**26 042**
		Итого оплата труда:				**19210,03**	**19 210**
		Итого эксплуатация машин:				**3998,15**	**3 998**
		Итого материалов:				**4277,41**	**4 277**
		Накладные расходы	%	--		12060,50	12 061
		Сметная прибыль	%	8		3048,17	3 048
		Сметная стоимость:				**41150,35**	**41 150**
147	**21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0292**		**150098,09**	**4 389**
		Накладные расходы	%	--		5403,53	158
		Сметная прибыль	%	8		12440,13	364
		Сметная стоимость:				**167941,75**	**4 911**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**147870,64**	**1 893**
		Накладные расходы	%	--		5323,34	68
		Сметная прибыль	%	8		12255,52	157
		Сметная стоимость:				**165449,50**	**2 118**
149	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**4,0000**		**316,75**	**1 267**
		Накладные расходы	%	--		11,40	46
		Сметная прибыль	%	8		26,25	105
		Сметная стоимость:				**354,41**	**1 418**
150	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**8729,91**	**8 730**
		Итого оплата труда:				**7988,53**	**7 989**
		Итого эксплуатация машин:				**98,53**	**99**
		Итого материалов:				**675,26**	**675**
		Накладные расходы	%	--		4939,80	4 940
		Сметная прибыль	%	8		1093,58	1 094
		Сметная стоимость:				**14763,28**	**14 763**
151	**21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0098**		**150098,09**	**1 471**
		Накладные расходы	%	--		5403,53	53
		Сметная прибыль	%	8		12440,13	122
		Сметная стоимость:				**167941,75**	**1 646**
152	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0028**		**147870,64**	**420**
		Накладные расходы	%	--		5323,34	15
		Сметная прибыль	%	8		12255,52	35
		Сметная стоимость:				**165449,50**	**470**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**2,0000**		**316,75**	**634**
		Накладные расходы	%	--		11,40	23
		Сметная прибыль	%	8		26,25	53
		Сметная стоимость:				**354,41**	**709**
154	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**3230,62**	**6 461**
		Накладные расходы	%	--		116,30	233
		Сметная прибыль	%	8		267,75	536
		Сметная стоимость:				**3614,68**	**7 229**
155	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**84,0000**		**63,82**	**5 361**
		Итого оплата труда:				**32,30**	**2 713**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**111**
		Итого материалов:				**30,41**	**2 554**
		Накладные расходы	%	--		18,62	1 564
		Сметная прибыль	%	8		6,60	554
		Сметная стоимость:				**89,04**	**7 479**
156	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**84,0000**		**61,76**	**5 187**
		Итого оплата труда:				**19,97**	**1 678**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**88**
		Итого материалов:				**40,95**	**3 440**
		Накладные расходы	%	--		12,32	1 035
		Сметная прибыль	%	8		5,93	498
		Сметная стоимость:				**80,00**	**6 720**
157	**11-090701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Козырек. Сборка**	**т конструкций**	**0,0446**		**199821,21**	**8 920**
		Итого оплата труда:				**108637,21**	**4 850**
		Итого эксплуатация машин:				**90035,93**	**4 019**
		Итого материалов:				**4114,77**	**184**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		68881,20	3 075
		Сметная прибыль	%	8		21496,19	960
		Сметная стоимость:				**290198,60**	**12 954**
158	**23-010101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**23,0700**		**240,04**	**5 538**
		Накладные расходы	%	--		8,64	199
		Сметная прибыль	%	8		19,89	459
		Сметная стоимость:				**268,58**	**6 196**
159	**21-050106-9908 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0038**		**192799,35**	**733**
		Накладные расходы	%	--		6940,78	26
		Сметная прибыль	%	8		15979,21	61
		Сметная стоимость:				**215719,34**	**820**
160	**21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0077**		**238519,18**	**1 834**
		Накладные расходы	%	--		8586,69	66
		Сметная прибыль	%	8		19768,47	152
		Сметная стоимость:				**266874,34**	**2 052**
161	**21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0002**		**1215531,96**	**243**
		Накладные расходы	%	--		43759,15	9
		Сметная прибыль	%	8		100743,29	20
		Сметная стоимость:				**1360034,40**	**272**
162	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,9000**		**63,82**	**121**
		Итого оплата труда:				**32,30**	**61**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**3**
		Итого материалов:				**30,41**	**58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,62	35
		Сметная прибыль	%	8		6,60	13
		Сметная стоимость:				**89,04**	**169**
163	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)**	**м2**	**1,9000**		**123,51**	**235**
		Итого оплата труда:				**39,94**	**76**
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**4**
		Итого материалов:				**81,91**	**156**
		Накладные расходы	%	--		24,63	47
		Сметная прибыль	%	8		11,85	23
		Сметная стоимость:				**159,99**	**304**
164	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,2820**		**48225,14**	**13 599**
		Итого оплата труда:				**39350,96**	**11 097**
		Итого эксплуатация машин:				**1064,55**	**300**
		Итого материалов:				**8234,83**	**2 322**
		Накладные расходы	%	--		23677,22	6 677
		Сметная прибыль	%	8		5752,19	1 622
		Сметная стоимость:				**77654,55**	**21 899**
165	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0400**		**38153,86**	**1 526**
		Накладные расходы	%	--		1373,54	55
		Сметная прибыль	%	8		3162,19	126
		Сметная стоимость:				**42689,59**	**1 708**
166	**21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2420**		**35604,89**	**8 616**
		Накладные расходы	%	--		1281,78	310
		Сметная прибыль	%	8		2950,93	714
		Сметная стоимость:				**39837,60**	**9 641**

1	2	3	4	5	6	7	8
167	**21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х280 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**36,0000**		**86,85**	**3 127**
		Накладные расходы	%	--		3,13	113
		Сметная прибыль	%	8		7,20	259
		Сметная стоимость:				**97,17**	**3 498**
168	**21-050106-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0102**		**192799,35**	**1 967**
		Накладные расходы	%	--		6940,78	71
		Сметная прибыль	%	8		15979,21	163
		Сметная стоимость:				**215719,34**	**2 200**
169	**11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**12,6000**		**476,08**	**5 999**
		Итого оплата труда:				**326,17**	**4 110**
		Итого эксплуатация машин:				**12,67**	**160**
		Итого материалов:				**143,23**	**1 805**
		Накладные расходы	%	--		199,00	2 507
		Сметная прибыль	%	8		54,01	680
		Сметная стоимость:				**729,09**	**9 187**
170	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,3000**		**31506,52**	**9 452**
		Накладные расходы	%	--		1134,23	340
		Сметная прибыль	%	8		2611,26	783
		Сметная стоимость:				**35252,02**	**10 576**
171	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0200**		**72885,46**	**1 458**
		Итого оплата труда:				**19213,10**	**384**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1131,71**	**23**
		Итого материалов:				**52990,87**	**1 060**
		Накладные расходы	%	--		13336,62	267
		Сметная прибыль	%	8		6897,77	138
		Сметная стоимость:				**93119,85**	**1 862**
172	**12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**3,0000**		**615,42**	**1 846**
		Итого оплата труда:				**212,12**	**636**
		Итого эксплуатация машин:				**11,84**	**36**
		Итого материалов:				**397,45**	**1 192**
		Накладные расходы	%	--		139,04	417
		Сметная прибыль	%	8		60,36	181
		Сметная стоимость:				**814,82**	**2 444**
173	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**3,0000**		**3083,10**	**9 249**
		Итого оплата труда:				**524,69**	**1 574**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**54**
		Итого материалов:				**2546,49**	**7 639**
		Накладные расходы	%	--		386,91	1 161
		Сметная прибыль	%	8		277,60	833
		Сметная стоимость:				**3747,61**	**11 243**
174	**12-060101-2006 РСНБ РК 2015**	**Деревянная дверца. Установка**	**полотно**	**2,0000**		**1076,24**	**2 152**
		Итого оплата труда:				**1043,48**	**2 087**
		Итого эксплуатация машин:				**48,02**	**96**
		Итого материалов:				**8,95**	**18**
		Накладные расходы	%	--		613,75	1 228
		Сметная прибыль	%	8		135,20	270
		Сметная стоимость:				**1825,19**	**3 650**
175	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,75**	**1 715**
		Накладные расходы	%	--		15,44	62
		Сметная прибыль	%	8		35,53	142
		Сметная стоимость:				**479,72**	**1 919**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4,0000**		**498,01**	**1 992**
		Накладные расходы	%	--		17,93	72
		Сметная прибыль	%	8		41,28	165
		Сметная стоимость:				**557,21**	**2 229**
177	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**3503,78**	**7 008**
		Накладные расходы	%	--		126,14	252
		Сметная прибыль	%	8		290,39	581
		Сметная стоимость:				**3920,31**	**7 841**
178	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0300**		**38153,86**	**1 145**
		Накладные расходы	%	--		1373,54	41
		Сметная прибыль	%	8		3162,19	95
		Сметная стоимость:				**42689,59**	**1 281**
179	**21-070204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0700**		**14384,80**	**1 007**
		Накладные расходы	%	--		517,85	36
		Сметная прибыль	%	8		1192,21	83
		Сметная стоимость:				**16094,87**	**1 127**
180	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,1000**		**13392,99**	**28 125**
		Итого оплата труда:				**542,44**	**1 139**
		Итого эксплуатация машин:				**40,44**	**85**
		Итого материалов:				**12829,05**	**26 941**
		Накладные расходы	%	--		790,16	1 659
		Сметная прибыль	%	8		1134,65	2 383
		Сметная стоимость:				**15317,80**	**32 167**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**11-100106-0701 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными**	**м2 проемов**	**0,4200**		**7978,66**	**3 351**
		Итого оплата труда:				**5868,40**	**2 465**
		Итого эксплуатация машин:				**95,66**	**40**
		Итого материалов:				**2058,42**	**865**
		Накладные расходы	%	--		3559,30	1 495
		Сметная прибыль	%	8		923,04	388
		Сметная стоимость:				**12461,00**	**5 234**
182	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0100**		**36591,37**	**366**
		Накладные расходы	%	--		1317,29	13
		Сметная прибыль	%	8		3032,69	30
		Сметная стоимость:				**40941,35**	**409**
183	**21-130508-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**0,4200**		**1363,26**	**573**
		Накладные расходы	%	--		49,08	21
		Сметная прибыль	%	8		112,99	47
		Сметная стоимость:				**1525,32**	**641**
184	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Деревянные элементы Глубокая обработка антипиреном**	**м2 обработанной поверхности**	**56,0000**		**28,15**	**1 577**
		Итого оплата труда:				**26,85**	**1 504**
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**121**
		Итого материалов:				**0,07**	**4**
		Накладные расходы	%	--		15,98	895
		Сметная прибыль	%	8		3,53	198
		Сметная стоимость:				**47,67**	**2 669**
185	**12-190101-1404 РСНБ РК 2015**	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м2 обработанной поверхности**	**56,0000**		**433,40**	**24 271**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**76,14**	**4 264**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**20**
		Итого материалов:				**357,07**	**19 996**
		Накладные расходы	%	--		57,56	3 223
		Сметная прибыль	%	8		39,28	2 200
		Сметная стоимость:				**530,24**	**29 693**
186	**21-130704-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Антипирен из нефелина, марка Б**	**т**	**0,0168**		**182854,38**	**3 072**
		Накладные расходы	%	--		6582,76	111
		Сметная прибыль	%	8		15154,97	255
		Сметная стоимость:				**204592,11**	**3 437**
187	**11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**56,0000**		**761,33**	**42 635**
		Итого оплата труда:				**494,43**	**27 688**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**111**
		Итого материалов:				**265,88**	**14 889**
		Накладные расходы	%	--		280,04	15 682
		Сметная прибыль	%	8		83,31	4 665
		Сметная стоимость:				**1124,68**	**62 982**
188	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**21,0000**		**4890,16**	**102 693**
		Итого оплата труда:				**1400,48**	**29 410**
		Итого эксплуатация машин:				**189,00**	**3 969**
		Итого материалов:				**3345,79**	**70 262**
		Накладные расходы	%	--		839,40	17 627
		Сметная прибыль	%	8		458,36	9 626
		Сметная стоимость:				**6187,92**	**129 946**
189	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**8,0000**		**12035,58**	**96 285**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1022,51**	**8 180**
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**184**
		Итого материалов:				**10998,52**	**87 988**
		Накладные расходы	%	--		1003,41	8 027
		Сметная прибыль	%	8		1043,12	8 345
		Сметная стоимость:				**14082,11**	**112 657**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**955 548**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**792 064**
	Материалы -		Тенге				**260 123**
	Всего заработная плата -		Тенге				**296 237**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**190 074**
		Накладные расходы -	Тенге				**193 838**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78 872**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 064 774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296 237**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**26 096**
	Материалы -		Тенге				**184**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4 850**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17 176**
		Накладные расходы -	Тенге				**3 693**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 383**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**32 172**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4 850**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**137 388**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**137 388**
		Накладные расходы -	Тенге				**4 946**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11 387**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**153 721**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1 250 667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301 087**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11 278 485**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4 169 039**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**333 643**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**117 206**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6 764 408**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				11 396
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2 183 783
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13 462 268
	Накладные расходы II уровня		Тенге				484 642
	ИТОГО:		Тенге				13 946 909
	Сметная прибыль		Тенге				1 115 753
	ИТОГО по смете:		Тенге				15 062 662
	Временные здания и сооружения 1,5%x0,8		Тенге				180 752
	ИТОГО с временными:		Тенге				15 243 414
	Зимние удорожания 2,2%		Тенге				335 355
	ИТОГО с временными и зимними:		Тенге				15 578 769
	Итого по сметному расчету в текущих ценах с 1.01.17 г.:		Тенге				15 578 769
	Налог на добавленную стоимость (12 %)		Тенге				1 869 452
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				17 448 222

Заказчик:

КГП "Центральная районная больница Каркаралинского района"

(наименование организации)

Руководитель_____**С.К. Сулейменова**

Технический Надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью"Alash-service KZ"

Руководитель_____**Абдильдин Д.С**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____**С.Е.Кайыркенов**

Авторский Надзор:
ТОО "ПМК-Стандарт"
(наименование организации)

ГИП_____**Абраева М.М**