Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Центральная районная больница Каркаралинского района"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

форма 2

Стройка **Карагандинская обл. Каркаралинский район,Шарыктинский**

Объект **Капитальный ремонт здания СВА**

Договор № **118 от 05.05.2020г**

Акт приемки выполненных работ №4

за августа 2020г

на Электромонтажные работы-ЭО

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**312,0000**		**66,94**	**20 885**
		Итого оплата труда:				**66,87**	**20 864**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**44**
		Накладные расходы	%	--		39,26	12 249
		Сметная прибыль	%	8		8,50	2 651
		Сметная стоимость:				**114,70**	**35 785**
2	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**19,0000**		**40,47**	**769**
		Итого оплата труда:				**40,47**	**769**
		Накладные расходы	%	--		23,76	451
		Сметная прибыль	%	8		5,14	98
		Сметная стоимость:				**69,36**	**1 318**
3	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**38,0000**		**44,22**	**1 680**
		Итого оплата труда:				**44,02**	**1 673**

		Итого эксплуатация машин:			**0,43**	**16**
		Накладные расходы	%	--	25,85	982
		Сметная прибыль	%	8	5,61	213
		Сметная стоимость:			**75,67**	**2 876**
4	**12-170101-0509 РСНБ РК 2015**	**Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж**	**м**	**250,0000**	**126,03**	**31 507**
		Итого оплата труда:			**122,70**	**30 676**
		Итого эксплуатация машин:			**1,25**	**312**
		Итого материалов:			**2,61**	**652**
		Накладные расходы	%	--	72,15	18 038
		Сметная прибыль	%	8	15,85	3 964
		Сметная стоимость:			**214,04**	**53 509**
5	**12-170101-0702 РСНБ РК 2015**	**Крюки, коробки. Демонтаж**	**шт.**	**114,0000**	**25,92**	**2 954**
		Итого оплата труда:			**25,92**	**2 954**
		Накладные расходы	%	--	15,21	1 734
		Сметная прибыль	%	8	3,29	375
		Сметная стоимость:			**44,42**	**5 064**
6	**12-170101-2601 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**	**1032,14**	**1 032**
		Итого оплата труда:			**1032,14**	**1 032**
		Накладные расходы	%	--	605,92	606
		Сметная прибыль	%	8	131,04	131
		Сметная стоимость:			**1769,10**	**1 769**
7	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**500,51**	**501**
		Итого оплата труда:			**447,06**	**447**
		Итого эксплуатация машин:			**66,90**	**67**
		Накладные расходы	%	--	196,43	196
		Сметная прибыль	%	8	55,76	56
		Сметная стоимость:			**752,69**	**753**
8	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Вводный автомат. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**	**1136,64**	**1 137**
		Итого оплата труда:			**1026,67**	**1 027**
		Итого эксплуатация машин:			**52,21**	**52**
		Итого материалов:			**69,77**	**70**
		Накладные расходы	%	--	450,63	451
		Сметная прибыль	%	8	126,98	127

		Сметная стоимость:				**1714,25**	**1 714**
9	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Шкаф для электросчетчика. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**1624,14**	**1 624**
		Итого оплата труда:				**1254,55**	**1 255**
		Итого эксплуатация машин:				**566,56**	**567**
		Накладные расходы	%	--		559,12	559
		Сметная прибыль	%	8		174,66	175
		Сметная стоимость:				**2357,92**	**2 358**
10	**11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд для розеток и выключателей**	**шт.**	**26,0000**		**514,33**	**13 373**
		Итого оплата труда:				**392,77**	**10 212**
		Итого эксплуатация машин:				**218,80**	**5 689**
		Накладные расходы	%	--		204,55	5 318
		Сметная прибыль	%	8		57,51	1 495
		Сметная стоимость:				**776,40**	**20 186**
11	**11-460302-0306 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	**шт.**	**15,0000**		**752,45**	**11 287**
		Итого оплата труда:				**539,88**	**8 098**
		Итого эксплуатация машин:				**337,58**	**5 064**
		Накладные расходы	%	--		282,81	4 242
		Сметная прибыль	%	8		82,82	1 242
		Сметная стоимость:				**1118,08**	**16 771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**86 749**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3 261**
	Материалы -		Тенге				**70**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2 728**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 206**
		Сметная прибыль -	Тенге				**357**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4 825**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 728**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**83 488**
	Материалы -		Тенге				**652**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76 278**
		Накладные расходы -	Тенге				**43 622**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10 169**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**137 278**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76 278**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**142 103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**79 007**
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы					
12	**13-080303-1204 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2856,92**	**5 714**
		Итого оплата труда:				**1691,10**	**3 382**
		Итого эксплуатация машин:				**25,13**	**50**
		Итого материалов:				**1140,69**	**2 281**
		Накладные расходы	%	--		777,71	1 555
		Сметная прибыль	%	8		290,77	582
		Сметная стоимость:				**3925,40**	**7 851**
13	**23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пост кнопочный ПКЕ 212-2У**	**шт.**	**2,0000**		**1434,27**	**2 869**
		Накладные расходы	%	--		51,63	103
		Сметная прибыль	%	8		118,87	238
		Сметная стоимость:				**1604,78**	**3 210**
14	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**4617,43**	**9 235**
		Итого оплата труда:				**1962,85**	**3 926**
		Итого эксплуатация машин:				**708,44**	**1 417**
		Итого материалов:				**2146,35**	**4 293**
		Накладные расходы	%	--		949,54	1 899
		Сметная прибыль	%	8		445,36	891
		Сметная стоимость:				**6012,32**	**12 025**
15	**23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40**	**шт.**	**1,0000**		**2277,21**	**2 277**
		Накладные расходы	%	--		81,98	82
		Сметная прибыль	%	8		188,74	189
		Сметная стоимость:				**2547,92**	**2 548**
16	**23-070201-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4**	**шт.**	**1,0000**		**898,02**	**898**
		Накладные расходы	%	--		32,33	32
		Сметная прибыль	%	8		74,43	74
		Сметная стоимость:				**1004,78**	**1 005**

17	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11,0000**	**1784,25**	**19 627**
		Итого оплата труда:			**845,55**	**9 301**
		Итого эксплуатация машин:			**25,13**	**276**
		Итого материалов:			**913,57**	**10 049**
		Накладные расходы	%	--	401,66	4 418
		Сметная прибыль	%	8	174,87	1 924
		Сметная стоимость:			**2360,78**	**25 969**
18	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**	**433,76**	**3 036**
		Накладные расходы	%	--	15,62	109
		Сметная прибыль	%	8	35,95	252
		Сметная стоимость:			**485,33**	**3 397**
19	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**3168,14**	**6 336**
		Накладные расходы	%	--	114,05	228
		Сметная прибыль	%	8	262,58	525
		Сметная стоимость:			**3544,77**	**7 090**
20		**Автоматический выключатель на ток 16А АП5Б 2МТ**	**шт**	**1,0000**	**1830,00**	**1 830**
		Накладные расходы	%	--	65,88	66
		Сметная прибыль	%	8	151,67	152
		Сметная стоимость:			**2047,55**	**2 048**
21	**23-070204-0715 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**433,76**	**434**
		Накладные расходы	%	--	15,62	16
		Сметная прибыль	%	8	35,95	36
		Сметная стоимость:			**485,33**	**485**
22	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2782,63**	**2 783**
		Итого оплата труда:			**2090,92**	**2 091**
		Итого эксплуатация машин:			**959,59**	**960**
		Итого материалов:			**60,41**	**60**
		Накладные расходы	%	--	934,59	935

		Сметная прибыль	%	8		297,38	297
		Сметная стоимость:				**4014,60**	**4 015**
23	**23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ**	**шт.**	**1,0000**		**5695,06**	**5 695**
		Накладные расходы	%	--		205,02	205
		Сметная прибыль	%	8		472,01	472
		Сметная стоимость:				**6372,09**	**6 372**
24	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**361,41**	**361**
		Итого оплата труда:				**319,67**	**320**
		Итого эксплуатация машин:				**56,26**	**56**
		Итого материалов:				**5,51**	**6**
		Накладные расходы	%	--		140,58	141
		Сметная прибыль	%	8		40,16	40
		Сметная стоимость:				**542,15**	**542**
25	**23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02**	**шт.**	**1,0000**		**6649,01**	**6 649**
		Накладные расходы	%	--		239,36	239
		Сметная прибыль	%	8		551,07	551
		Сметная стоимость:				**7439,44**	**7 439**
26	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**5,0000**		**1297,45**	**6 487**
		Итого оплата труда:				**1009,36**	**5 047**
		Итого эксплуатация машин:				**529,60**	**2 648**
		Итого материалов:				**106,86**	**534**
		Накладные расходы	%	--		449,51	2 248
		Сметная прибыль	%	8		139,76	699
		Сметная стоимость:				**1886,72**	**9 434**
27	**23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**862,38**	**4 312**
		Накладные расходы	%	--		31,05	155
		Сметная прибыль	%	8		71,47	357
		Сметная стоимость:				**964,90**	**4 824**

28	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**5,0000**	**611,04**	**3 055**
		Накладные расходы	%	--	22,00	110
		Сметная прибыль	%	8	50,64	253
		Сметная стоимость:			**683,68**	**3 418**
29	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**	**894,18**	**2 683**
		Итого оплата труда:			**745,11**	**2 235**
		Итого эксплуатация машин:			**111,50**	**335**
		Итого материалов:			**60,00**	**180**
		Накладные расходы	%	--	329,54	989
		Сметная прибыль	%	8	97,90	294
		Сметная стоимость:			**1321,62**	**3 965**
30	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**	**762,04**	**2 286**
		Накладные расходы	%	--	27,43	82
		Сметная прибыль	%	8	63,16	189
		Сметная стоимость:			**852,63**	**2 558**
31	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,3000**	**520,08**	**156**
		Накладные расходы	%	--	18,72	6
		Сметная прибыль	%	8	43,10	13
		Сметная стоимость:			**581,91**	**175**
32	**13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный. Установка**	**шт.**	**33,0000**	**3665,20**	**120 952**
		Итого оплата труда:			**1756,31**	**57 958**
		Итого эксплуатация машин:			**661,19**	**21 819**
		Итого материалов:			**1682,03**	**55 507**
		Накладные расходы	%	--	832,83	27 483
		Сметная прибыль	%	8	359,84	11 875
		Сметная стоимость:			**4857,88**	**160 310**

33	**23-070106-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм**	**шт.**	**33,0000**	**21364,32**	**705 023**
		Накладные расходы	%	--	769,12	25 381
		Сметная прибыль	%	8	1770,67	58 432
		Сметная стоимость:			**23904,11**	**788 836**
34	**13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**	**722,73**	**2 891**
		Итого оплата труда:			**628,94**	**2 516**
		Итого эксплуатация машин:			**57,50**	**230**
		Итого материалов:			**39,49**	**158**
		Накладные расходы	%	--	277,01	1 108
		Сметная прибыль	%	8	79,98	320
		Сметная стоимость:			**1079,71**	**4 319**
35		**Лампа бактерицидная переносная БУВ-380**	**шт**	**1,0000**	**8929,00**	**8 929**
		Накладные расходы	%	--	321,44	321
		Сметная прибыль	%	8	740,04	740
		Сметная стоимость:			**9990,48**	**9 990**
36	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	**м**	**250,0000**	**195,31**	**48 828**
		Итого оплата труда:			**119,15**	**29 787**
		Итого эксплуатация машин:			**6,31**	**1 578**
		Итого материалов:			**72,05**	**18 014**
		Накладные расходы	%	--	54,58	13 645
		Сметная прибыль	%	8	19,99	4 998
		Сметная стоимость:			**269,88**	**67 471**
37	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**250,0000**	**39,86**	**9 965**
		Накладные расходы	%	--	1,43	359
		Сметная прибыль	%	8	3,30	826
		Сметная стоимость:			**44,60**	**11 150**
38	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**312,0000**	**208,71**	**65 117**
		Итого оплата труда:			**116,04**	**36 206**
		Итого эксплуатация машин:			**91,09**	**28 421**
		Итого материалов:			**32,10**	**10 015**
		Накладные расходы	%	--	53,82	16 793

		Сметная прибыль	%	8		21,00	6 553
		Сметная стоимость:				**283,53**	**88 462**
39	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3120**		**192469,17**	**60 050**
		Накладные расходы	%	--		6928,89	2 162
		Сметная прибыль	%	8		15951,84	4 977
		Сметная стоимость:				**215349,90**	**67 189**
40	**13-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**8,0000**		**685,94**	**5 488**
		Итого оплата труда:				**241,73**	**1 934**
		Итого эксплуатация машин:				**347,37**	**2 779**
		Итого материалов:				**201,75**	**1 614**
		Накладные расходы	%	--		121,16	969
		Сметная прибыль	%	8		64,57	517
		Сметная стоимость:				**871,67**	**6 973**
41	**23-060128-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х16**	**км**	**0,0080**		**1292703,49**	**10 342**
		Накладные расходы	%	--		46537,33	372
		Сметная прибыль	%	8		107139,27	857
		Сметная стоимость:				**1446380,08**	**11 571**
42	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**7,0000**		**269,90**	**1 889**
		Итого оплата труда:				**256,38**	**1 795**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**16**
		Итого материалов:				**12,07**	**84**
		Накладные расходы	%	--		112,03	784
		Сметная прибыль	%	8		30,55	214
		Сметная стоимость:				**412,49**	**2 887**
43	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5,0000**		**269,90**	**1 350**
		Итого оплата труда:				**256,38**	**1 282**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**11**
		Итого материалов:				**12,07**	**60**
		Накладные расходы	%	--		112,03	560
		Сметная прибыль	%	8		30,55	153
		Сметная стоимость:				**412,49**	**2 062**

44	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,0000**	**299,54**	**899**
		Итого оплата труда:			**291,44**	**874**
		Итого эксплуатация машин:			**2,49**	**7**
		Итого материалов:			**6,21**	**19**
		Накладные расходы	%	--	127,09	381
		Сметная прибыль	%	8	34,13	102
		Сметная стоимость:			**460,76**	**1 382**
45	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**7,0000**	**201,05**	**1 407**
		Накладные расходы	%	--	7,24	51
		Сметная прибыль	%	8	16,66	117
		Сметная стоимость:			**224,95**	**1 575**
46	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**	**229,62**	**1 148**
		Накладные расходы	%	--	8,27	41
		Сметная прибыль	%	8	19,03	95
		Сметная стоимость:			**256,92**	**1 285**
47	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**	**186,71**	**560**
		Накладные расходы	%	--	6,72	20
		Сметная прибыль	%	8	15,47	46
		Сметная стоимость:			**208,91**	**627**
48	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**14,0000**	**322,31**	**4 512**
		Итого оплата труда:			**300,45**	**4 206**
		Итого эксплуатация машин:			**2,25**	**32**
		Итого материалов:			**20,41**	**286**
		Накладные расходы	%	--	131,50	1 841
		Сметная прибыль	%	8	36,30	508
		Сметная стоимость:			**490,11**	**6 862**

49	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**14,0000**	**263,21**	**3 685**
		Накладные расходы	%	--	9,48	133
		Сметная прибыль	%	8	21,81	305
		Сметная стоимость:			**294,50**	**4 123**
50	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**22,0000**	**36,98**	**814**
		Накладные расходы	%	--	1,33	29
		Сметная прибыль	%	8	3,06	67
		Сметная стоимость:			**41,38**	**910**
51	**23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**26,0000**	**67,35**	**1 751**
		Накладные расходы	%	--	2,42	63
		Сметная прибыль	%	8	5,58	145
		Сметная стоимость:			**75,36**	**1 959**
52	**23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**4,0000**	**143,90**	**576**
		Накладные расходы	%	--	5,18	21
		Сметная прибыль	%	8	11,93	48
		Сметная стоимость:			**161,01**	**644**
53	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**5,0000**	**561,01**	**2 805**
		Итого оплата труда:			**179,47**	**897**
		Итого эксплуатация машин:			**256,65**	**1 283**
		Итого материалов:			**201,75**	**1 009**
		Накладные расходы	%	--	91,82	459
		Сметная прибыль	%	8	52,23	261
		Сметная стоимость:			**705,05**	**3 525**

54	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0050**	**192469,17**	**962**
		Накладные расходы	%	--	6928,89	35
		Сметная прибыль	%	8	15951,84	80
		Сметная стоимость:			**215349,90**	**1 077**
55	**13-080201-1215 РСНБ РК 2015**	**Скоба 4мм плоская пластиковая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**125,0000**	**17,67**	**2 208**
		Итого оплата труда:			**17,30**	**2 163**
		Итого эксплуатация машин:			**0,56**	**70**
		Накладные расходы	%	--	7,54	943
		Сметная прибыль	%	8	2,02	252
		Сметная стоимость:			**27,22**	**3 403**
56	**13-080305-0601 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличного свещения. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**2633,73**	**5 267**
		Итого оплата труда:			**1440,33**	**2 881**
		Итого эксплуатация машин:			**184,40**	**369**
		Итого материалов:			**1065,65**	**2 131**
		Накладные расходы	%	--	669,60	1 339
		Сметная прибыль	%	8	264,27	529
		Сметная стоимость:			**3567,60**	**7 135**
57	**23-070106-0322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильник уличный светодиодный модели СКУ 61-100-01**	**шт.**	**2,0000**	**26597,75**	**53 196**
		Накладные расходы	%	--	957,52	1 915
		Сметная прибыль	%	8	2204,42	4 409
		Сметная стоимость:			**29759,69**	**59 519**
58	**23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**2,0000**	**645,70**	**1 291**
		Накладные расходы	%	--	23,25	46
		Сметная прибыль	%	8	53,52	107
		Сметная стоимость:			**722,46**	**1 445**
59	**13-080301-1101 РСНБ РК 2015**	**Бензогенераторы, масса до 40 кг. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**7865,10**	**7 865**
		Итого оплата труда:			**4212,36**	**4 212**

		Итого эксплуатация машин:				**5051,09**	**5 051**
		Итого материалов:				**170,05**	**170**
		Накладные расходы	%	--		1964,16	1 964
		Сметная прибыль	%	8		786,34	786
		Сметная стоимость:				**10615,60**	**10 616**
60		**Бензиновый электрогенератор HUTER DY6500 5квт**	**шт**	**1,0000**		**376914,00**	**376 914**
		Накладные расходы	%	--		11057,14	13 569
		Сметная прибыль	%	8		25456,00	31 239
		Сметная стоимость:				**343656,00**	**421 722**
61	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**12,5000**		**480,72**	**6 009**
		Итого оплата труда:				**121,35**	**1 517**
		Итого эксплуатация машин:				**18,31**	**229**
		Итого материалов:				**345,46**	**4 318**
		Накладные расходы	%	--		65,73	822
		Сметная прибыль	%	8		43,72	546
		Сметная стоимость:				**590,17**	**7 377**
62	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0142**		**139795,64**	**1 988**
		Накладные расходы	%	--		5032,64	72
		Сметная прибыль	%	8		11586,26	165
		Сметная стоимость:				**156414,55**	**2 224**
63	**23-060128-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х16**	**км**	**0,0010**		**379078,60**	**379**
		Накладные расходы	%	--		13646,83	14
		Сметная прибыль	%	8		31418,03	31
		Сметная стоимость:				**424143,46**	**424**
64	**23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные**	**шт.**	**2,0000**		**143,90**	**288**
		Накладные расходы	%	--		5,18	10
		Сметная прибыль	%	8		11,93	24
		Сметная стоимость:				**161,01**	**322**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1 602 071**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1 590 118**

	Материалы -		Тенге				**110 789**
	Всего заработная плата -		Тенге				**174 530**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1 267 149**
		Накладные расходы -	Тенге				**126 893**
		Сметная прибыль -	Тенге				**137 361**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1 854 372**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174 530**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 988**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1 988**
		Накладные расходы -	Тенге				**72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2 224**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9 965**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9 965**
		Накладные расходы -	Тенге				**359**
		Сметная прибыль -	Тенге				**826**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**11 150**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1 867 746**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174 530**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1 688 820**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**218 758**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**79 449**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**34 778**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1 390 613**
		- перевозка грузов	Тенге				**-**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**107 485**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1 796 304**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**64 667**
	ИТОГО:		Тенге				**1 860 971**
	Сметная прибыль		Тенге				**148 878**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2 009 849**
	Временные здания и сооружения 1,5%x0,8		Тенге				**19 994**
	ИТОГО с временными:		Тенге				**2 029 843**
	Зимние удорожания 2,2%		Тенге				**37 096**
	ИТОГО с временными и зимними:		Тенге				**2 066 939**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах с 1.01.17 г.:		Тенге				**2 066 939**
	Налог на добавленную стоимость (12 %)		Тенге				**248 033**
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				**2 314 972**

Заказчик:

КГП "Центральная районная больница Каркаралинского района"

(наименование организации)

Руководитель_____С.К. Сулейменова

Технический Надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью"Alash-service KZ"

Руководитель_____Абдильдин Д.С

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Е. Кайыркенов

Авторский Надзор:

ТОО "ПМК-Стандарт"

(наименование организации)

ГИП_____Ибраева М.М.