Заказчик: ИП "Натишаева"

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD "

Объект: «Строительство газовой линий тепличного комплекса в урочище Каратогай в г.Кызылорда. Наружные сети газоснабжения»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость		Сметная стоимость по договору в текущих		Выполнено с	Выполнено за отчетный период, в	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	НДС	В рыночных ценах	В базисных ценах
«Строительство газовой линий тепличного комплекса в урочище Каратогай в г.Кызылорда. Наружные сети газоснабжения»	10 429 880		10 429 880		1 117 487	9 312 393	3 118 375
Всего:	**10 429 880**		**10 429 880**		**1 117 487**	**9 312 393**	**3 118 375**

Заказчик: ИП "Натишаева"

Директор _____А.Натишаева

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD"

Директор _____Д. Жунусов

Заказчик: ИП "Натишаева"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD"

Объект: «Строительство газовой линий тепличного комплекса в урочище Каратогай в г.Кызылорда. Наружные сети газоснабжения»

АКТ

выполненных работ за **декабрь** месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-	в т.ч. ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)								
1	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. До250 мм	0,455	76162,26	20326,01	34 654	9 248	21 400	179	81
		км		30825	5353,43	14 025	2 436	130	20,64	9
		Итого прямые затраты по газопроводу	**Тенге**			**34 654**	**9 248**	**21 400**		**81**
			Тенге			**14 025**	**2 436**			**9**
		Всего заработная плата	Тенге				16 461			
		Накладные расходы	Тенге			21 400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			3 363				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				3 210			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**19 671**			
		Итого по газопроводу	**Тенге**			**59 417**				
		Испытание								
2	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 250 мм	0,46	222630,43	67711,68	101 297	30 809	11 262	44	20
		км		9000	11625,86	4 095	5 290	120	43,04	20
3	Е0125-120-6	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность аоздухом от передвижных компрессорных установок давлением 8 Мпа /80кгс/см2/ диаметр трубопровода 300 мм	0,46	398691,79	318773,54	181 405	145 042	40 827	169	77
		км		31950	42825,52	14 537	19 486	120	167,85	76
		Итого прямые затраты по испытаниям	**Тенге**			**282 702**	**175 851**	**52 089**	**223**	**97**
			Тенге			**18 632**	**24 775**	**690**	**260**	**96**
		Всего заработная плата					43 408			
		Накладные расходы	Тенге			52 089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			20 087				

		Сметная заработная плата в Н.Р.					7 813			
		Всего сметная заработная плата					**51 221**			
		Итого по испытаниям	**Тенге**			**354 878**				
		Земляные работы								
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1365	87,82	26,18	119 869	35 736	11 731	0,01	14
		м3		1,66	7,20	2 266	9 828	97	0,03	41
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	780	562,70		438 906	0	231 558	1,85	1443
		м3		262,72		204 918	0	113		0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1190	6,48	6,48	7 711	7 711	2 428		0
		м3			2,1	0	2 503	97	0,01	12
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	860	334,1		287 326	0	130 318	0,97	834
		м3		134,1		115 326	0	113		0
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	972	221,55	4,52	215 343	4 393	16 057	0,11	107
		м3		17,03		16 553		97		
9	Е0101-17-11	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	75	23,67	22,86	1 775	1 715	614	0,01	1
		м3		0,79	7,65	59	574	97	0,03	2
		Итого прямые затраты по земляным работам	**Тенге**			**1 070 930**	**49 554**	**392 706**		**2 399**
			Тенге			**339 123**	**12 905**			**55**
		Всего заработная плата					352 028			
		Накладные расходы	Тенге			392 706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			87 818				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					58 906			
		Всего сметная заработная плата					**410 934**			
		Итого по земляным работам	**Тенге**			**1 042 724**				
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**			**1 388 285**	**234 653**	**466 195**		**2 577**
			Тенге			**371 780**	**40 116**			**160**
		Всего заработная плата					411 897			
		Накладные расходы	Тенге			466 195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			111 269				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					69 929			
		Всего сметная заработная плата					**481 826**			

		Итого по разделу 1	**Тенге**			**1 965 749**				
		Раздел 2. Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)								
10	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм с пневмотическим испытанием	0,1209	628191,25	105803,64	75 948	12792	22478	544	66
		км		103050,00	39969,00	12 459	4832	130	195,20	24
11	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневмотическим испытанием	0,118	421367,14	49858,78	49 721	5883	12312	336	40
		км		61425,00	18834,75	7 248	2223	130	91,99	11
12	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам.80 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		1шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
13	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам.50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	2,46	5
		1шт		186,75	6,75	374	14	130	0,69	1
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /мет.ограждение/	930,5	21,8	0,05	20 285	47	4882	0,03	28
		м2		5,81	0,02	5 406	19	90	--	
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	930,5	40,72	0,04	37890	37	6968	0,04	37
		м2		8,32		7742	0	90		0
		Установка РСГ								
16	Прайс-лист от ТОО	РСГ Сигнал G-100	1	15790,00		15 790				
		шт								
17	Прайс-лист	Котел Unilux	7	92794,90		649 564				
		шт								
		Итого прямые затраты	**Тенге**			**723 529**	**84**	**11 850**		**65**
		Всего заработная плата	**Тенге**			**13 148**	**19**			**0**
		Накладные расходы					13 167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			11 850				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			44 123				
		Всего сметная заработная плата					1 777			
		Итого					**14 944**			
		Итого прямые затраты по разделу 2	**Тенге**			**779 502**				
			Тенге			**850 743**	**19 169**	**47 845**		**178**
		Итого прямые затраты **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге			**33 627**	**7 229**			**37**
		Всего заработная плата	Тенге			850 743				
							40 855			

		Накладные расходы -	Тенге			47 845				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53 915				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				7 177			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**48 032**			
		ИТОГО **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге			**952 504**				
		ИТОГО **по разделу 2** (с оборудованием)	Тенге			952 504				
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**2 239 028**	**253 823**	**514 040**	**0**	2 755
			Тенге			**405 407**	**47 345**	**0**	**0**	197
		Итого прямые затраты **по акту** (без оборудования)	Тенге			2 239 028				
		Всего заработная плата	Тенге				452 752			
		Накладные расходы -	Тенге			514 040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165 184				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				77 106			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**529 858**			
		ИТОГО **по акту** (без оборудования)	Тенге			**2 918 252**				
		ИТОГО **по акту** (с оборудованием)	Тенге			2 918 252				
		Временные здания сооружения - 1,5%	Тенге			**43 774**				
		Итого	Тенге			**2 962 026**				
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			**61 314**				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			**29 620**				
		Дополнительные отпуска- 0,4%	Тенге			**11 848**				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			**53 566**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**3 118 375**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года	Тенге			**9 129 797**				
		Итого	Тенге			**9 129 797**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			**182 596**				
		Итого	Тенге			**9 312 393**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 117 487**				
		Итого с НДС	Тенге			**10 429 880**				

Заказчик: ИП "Натишаева"

Директор _____ **Натишаева А**

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD"

Директор _____ **Д. Жунусов**