Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района" **форма № 3**

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Выполнение работы по настоящему акту: Текущий ремонт половых покрытий учебных корпусов СШ №70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района

Лимит финансирования на 2020 год

а) с начало года- 27 888 000 тенге

б) с начало работ- 27 888 000 тенге

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020 года

Договор № 307 от 22 мая 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Текущий ремонт половых покрытий учебных корпусов СШ №70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района	тенге	27 888 000	-	-	-	12 167 002	27 888 000	15 720 998	15 720 998

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ Б.А.Кали

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Директор: _____ А.Ш.Жеткербаев

Авторский надзор:
ИП «Жаданов Абай Жаданович»
А.Ж.Жаданов

Технадзор: ТОО "Инженер Строй Групп"
Дирекор _____ С.А.Серикбаев

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Договор № 307 от 22 мая 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт половых покрытий учебных корпусов СШ №70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за август месяц 2020г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ СТАРОГО КОРПУСА 1-ЭТАЖ								
3	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	284,85	647,40	9,66	184412	2752	49446	0,76	216
		1м2		172,10	2,13	49023	607	99,63	0,02	6
4	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	284,85	1981,16	5,65	564333	1609	51486	0,75	214
		1м2		180,17	1,25	51321	356	99,63	0,01	3
5	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	241,93	134,87	0,35	32629	85	7932	0,14	34
		1м		32,84	0,07	7945	17	99,63	--	-
6	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	284,85	237,71	2,24	67712	638	31906	0,47	134
		м2		117,45	1,08	33456	308	94,5	--	-
		ПОЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ КОРПУСА ОБЩЕЖИТИЯ ИНТЕРНАТА 1-ЭТАЖ								
15	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	488,8	647,40	9,66	316447	4722	84846	0,76	373
		1м2		172,10	2,13	84120	1041	99,63	0,02	7
16	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	488,8	1981,16	5,65	968391	2759	88345	0,75	367

		1м2		180,17	1,25	88065	609	99,63	0,01	5
17	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	410	134,87	0,35	55297	146	13443	0,14	58
		1м		32,84	0,07	13462	31	99,63	--	--
18	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	488,8	237,71	2,24	116191	1095	54751	0,47	228
		м2		117,45	1,08	57410	528	94,5	--	2
				ПОЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ КОРПУСА ОБЩЕЖИТИЯ ИНТЕРНАТА 2-ЭТАЖ						
21	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	451,1	647,40	9,66	292040	4358	78302	0,76	344
		1м2		172,10	2,13	77632	961	99,63	0,02	7
22	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	451,1	1981,16	5,65	893701	2546	81531	0,75	339
		1м2		180,17	1,25	81272	562	99,63	0,01	5
23	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	405	134,87	0,35	54622	144	13279	0,14	57
		1м		32,84	0,07	13298	30	99,63	--	--
24	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	451,1	237,71	2,24	107229	1010	50528	0,47	211
		м2		117,45	1,08	52982	487	94,5	--	2
				ПОЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ НОВОГО КОРПУСА 2-ЭТАЖ						
25	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	83,7	170,50	11,40	14271	954	13477	0,70	58
		1м2		159,11	2,51	13317	210	99,63	0,01	1
26	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	83,7	478,50	228,14	40051	19095	29903	1,11	93
		1м2		250,37	108,22	20956	9058	99,63	0,40	34
27	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	83,7	290,41	15,11	24307	1265	11008	0,58	49
		1м2		128,69	3,31	10771	277	99,63	0,01	1
28	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	83,7	1703,67	16,01	142597	1340	30805	1,54	129
		1м2		365,93	3,48	30628	291	99,63	0,02	2
29	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	78	307,67	2,43	23999	190	5849	0,29	23

		1м		74,76	0,51	5831	40	99,63	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3898229				
		Накладные расходы -	Тенге			696838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275704				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4870771				

Временные здания и сооружения (2,72х0,8%)			105988
Итого			4976759
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,35%х0,8)			59721
Выслуга лет 1%		Тенге	49768
На оплату доп отпусков 0,4 %		Тенге	19907
Итого		Тенге	5106155
в базовых ценах 2001 г. МРП=775 тенге			5106155
в текущих ценах 2018 г. МРП=2405 тенге			15844398
Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2 %			316888
Итого			16161286
Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом		Тенге	14036605
НДС 12%		Тенге	1684393
ИТОГО		**Тенге**	**15720998**

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель _____ Б.А.Қали

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Директор: _____ А.Ш.Жеткербаев

Авторский надзор: ИП "Жаданов Абай Жаданович"
_____ А.Ж.Жаданов

Технадзор: ТОО Инженер Строй Групп
Директор _____ С.А.Серикбаев