Утверждена
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				договор № 185 доп. согл. № 185/01 доп. согл. №185/02	от 19.12.2019 г. от 19.12.2020 г. от 17.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км	613 182 428	162 981 663							19 557 800	182 539 463

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Костанайской области» БИН 020240002086 Сейтахметов Б.К.

Подрядчик:
Поверенный ТОО «Кокшетауавтодор» БИН 051140000014 Волочай А.Н.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Баймухамбетов Е.К.
(№ атестата KZ36VJE00046497 от 08.05.2019 г.)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 36

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор" БИН 051140000014
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 185 от 12 декабря 2019 года

Акт №8
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км

за август
на Дорожные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 По дорожным одеждам

2.2 Ресайклирование усовершенствованного покрытия, имеющего наплывы, колеи, гребенку и другие деформации и дефекты, с последующей укладкой поверх него слоя асфальтобетонного покрытия

21	1127-0302-0504	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	16560	381,17	369,33	6312141	6116170	–	706399	7580023
					11,83	27,66	195971	458102	–	561483	
22	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	м2 площади основания	59760	274,67	222,69	16414508	13307825	–	7514983	25843850
					51,99	64,45	3106683	3851635	–	1914359	
23	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3754,751	2829		10622191		10622191		11471966
24	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	432	3107		1342224		1342224		1449602
25	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1712,16	1500		2568240		2568240		2773699
26	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	466,2943	18917,7		8821216		8821216		9526913
28	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	27,195	132372,05	1721,71	3599858	46822	3553036	25229	3915094
					–	858,98	–	23360	–	290007	

29	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	38850	1428,41	97,21	55493823	3776789	50099693	2944962	63113888
					41,63	28,56	1617341	1109476	–	4675103	
30	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	77700	161,02	0,02	12511478	1678	12501136	9357	13522502
					0,11	–	8664	–	–	1001667	

Итого	**139 197 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 928 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 249 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 442 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	89 507 736
Накладные расходы, тенге	11 200 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 310 928
Всего	**139 197 537**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 783 951**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**141 981 488**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**146 950 840**
НДС (12 %)	17 634 101
Итого	**164 584 941**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата
Костанайской области"
БИН 020240002086

_____Сейдахметов Б.К.

Главный специалист
Отдела автомобильных дорог и
развития дорожной инфраструктуры

_____ Кашиев С.С.

Проверил:
Эксперт
технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 060640001000

_____ Баймухамбетов Е.К.
(№ атестата KZ36VJE00046497 от 08.05.2019 г.)

Сдал:
Поверенный
ТОО "Кокшетауавтодор"
БИН 051140000014

_____ Волочай А.Н.

Составил:
Специалист ПТО

_____ Денисенко Г.В.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 36

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор" БИН 051140000014
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 185 от 12 декабря 2019 года

Акт №9
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-2-1)
Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км

за август
на Доставка основных дорожно-строительных материалов

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	4201-0401-0965	Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 71 до 80 км, загрузка вагона 65 т (доставка щебня, отсева, бутового камня до станции - 80 км)	т	8429,6914	711	5993511	–	6472992
2	4102-0103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (доставка щебня, отсева, бутового камня - 51 км)	т	8429,6914	356	3000970	–	3241048
3	4102-0103-1041	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 41 км (доставка асфальтобетона 51 км)	т	4693,08	631	2961333	–	3198240
4	4101-0203-1158	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 158 км (доставка цемента 188 км)	т	466,2943	4205	1960768	–	2117629
7	4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	466,2943	308	143619	–	155109
							–	11490

Итого **15 185 018**

в том числе

- перевозка грузов, тенге 14 060 201

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 124 817

Всего	**15 185 018**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**303 700**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 488 718**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**16 030 823**
НДС (12 %)	1 923 699
Итого	**17 954 522**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата
Костанайской области"
БИН 020240002086

_____Сейдахметов Б.К.

Главный специалист
Отдела автомобильных дорог и
развития дорожной инфраструктуры

_____ Кашиев С.С.

Проверил:
Эксперт
технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 060640001000

_____ Баймухамбетов Е.К.
(№ атестата KZ36VJE00046497 от 08.05.2019 г.)

Сдал:
Поверенный
ТОО "Кокшетауавтодор"
БИН 051140000014

_____ Волочай А.Н.

Составил:
Специалист ПТО

_____ Денисенко Г.В.