Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2020 г.
Договор № 41 от 24.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них «Коктал -Жаркент - Арасан», км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области.	тенге	**268025011159**						
			290 328 000,00	246 364 505,00	0	219 344 358,00	27 020 147,00	0	27 020 147,00
			268025015159						
			284 680 112,00	281 152 091,20	0	281 152 091,20	0	0	0
	Всего по акту:		**575 008 112,00**	**527 516 596,20**	**0,00**	**500 496 449,20**	**27 020 147,00**	**0,00**	**27 020 147,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **Ғ.Т.Дәрібаев**

_____ **М.С.Алипбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **С. Б. Утешов**

М.П.

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

Подрядчик: **ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п.4.**
БИН 141140003028

АКТ выполненных работ за август месяц 2020 года
по объекту: «Средний ремонт а/д "Коктал-Жаркент-Арасан", км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть									
1	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 5 см**	**м2 покрытия обочин**	31404,6434	**181,18**	**147,47**	**5689958,61**	**4631311,22**	**6375,14**	**2697636,24**	**9058602,45**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,51**	**46,03**	**1052272,25**	**1445539,09**		**671007,59**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	1915,683247	**2050,00**	**–**	**3927150,66**	**--**	**3927150,66**	**--**	**4241322,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**314172,05**	
		РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения									
3	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Демонтаж искусственных сооружений** **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 железобетона звеньев**	20	**17524,93**	**9533,94**	**350498,56**	**190678,72**	**--**	**177165,81**	**569877,52**
		НР - 84%; СП - 8%			**7990,99**	**2554,59**	**159819,84**	**51091,84**		**42213,15**	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе									

1	2	3	4	5
		4. Конопатка, заливка и затирка швов		
4	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	50
5	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	50
		Устройство труб диаметром 1,0м и на КМ2+115		
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	44
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	3,3
8	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	4,8
9	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами	м3 бетона в деле	7,6

6	7	8	9	10	11	12
424,00	--	21200,00	--		--	22896,00
--	--	--	--		1696,00	
406,00	--	20300,00	--		--	21924,00
--	--	--	--		1624,00	
155,15	146,58	6826,72	6449,67	--	1474,14	8964,93
8,57	37,96	377,04	1670,38		664,07	
2056,82	--	6787,52	--	--	4887,01	12608,50
2056,82	--	6787,52	--		933,96	
4509,12	203,54	21643,78	977,00	10824,00	8659,91	32727,99
2050,58	97,22	9842,78	466,64		2424,30	
23694,39	3497,72	180077,36	26582,65	128087,53	26800,07	223427,63
3343,05	854,96	25407,18	6497,67		16550,19	

1	2	3	4	5
		4. Уход за бетоном		
10	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	м3 железобетона звеньев	5,04
11	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** *СП - 8%*	шт.	12
12	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	м3 сборных конструкций	6,4
13	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4
14	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	2
15	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	1,14

6	7	8	9	10	11	12
27125,81	12006,74	136714,10	60513,97	25856,88	55807,23	207923,03
9988,74	3193,24	50343,25	16093,93		15401,71	
41298,00	--	495576,00	--	495576,00	--	535222,08
--	--	--	--		39646,08	
11250,25	3755,35	72001,59	24034,24	25361,65	24386,61	104099,26
3532,14	1004,06	22605,70	6425,98		7711,06	
69772,00	--	279088,00	--	279088,00	--	301415,04
--	--	--	--		22327,04	
87431,00	--	174862,00	--	174862,00	--	188850,96
--	--	--	--		13988,96	
16417,58	1200,43	18716,04	1368,49	16072,56	1451,08	21780,49
1118,41	280,36	1274,99	319,61		1613,37	

1	2	3	4	5
16	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	м2 изолируемой поверхности	92
17	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	м2	12
18	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3	1,2
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	34,6
20	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	34,6
21	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	23,04

6	7	8	9	10	11	12
3863,72	143,33	355461,90	13185,91	270585,91	63830,51	452835,80
779,24	46,72	71690,08	4298,62		33543,39	
4727,22	213,57	56726,64	2562,83	39596,53	12936,47	75236,16
1213,94	69,44	14567,28	833,28		5573,05	
22419,96	3497,72	26903,95	4197,26	18695,03	4231,59	33626,38
3343,05	854,96	4011,66	1025,95		2490,84	
894,24	--	30940,70	--	--	22277,31	57475,45
894,24	--	30940,70	--		4257,44	
63,04	63,04	2181,34	2181,34	--	632,13	3038,55
--	25,37	--	877,96		225,08	
69,94	69,94	1611,45	1611,45	--	466,61	2244,30
--	28,13	--	648,07		166,24	

1	2	3	4	5
		1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах		
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков		
22	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**18**
23	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0484**
24	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0484**
25	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**10**
26	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**3,5**

6	7	8	9	10	11	12
3494,55	174,00	62901,93	3131,91	37370,81	16675,29	85943,40
1244,40	42,27	22399,20	760,93		6366,18	
15605,74	1410,78	755,32	68,28	1,52	651,03	1518,85
14163,60	617,66	685,52	29,89		112,51	
216607,00	--	10483,78	--	10483,78	--	11322,48
--	--	--	--		838,70	
3494,55	174,00	34945,51	1739,95	20761,56	9264,05	47746,33
1244,40	42,27	12444,00	422,74		3536,77	
7693,15	26,87	26926,02	94,03	16927,41	7147,61	36799,52
2829,88	6,47	9904,58	22,65		2725,89	

1	2	3	4	5
27	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,026**
28	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,026**
29	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**7**
30	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**2**
31	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0119**
32	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0119**
33	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной наброски или призмы** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**2,7**

6	7	8	9	10	11	12
15605,74	1410,78	405,75	36,68	0,82	349,72	815,91
14163,60	617,66	368,25	16,06		60,44	
216607,00	--	5631,78	--	5631,78	--	6082,32
--	--	--	--		450,54	
3494,55	174,00	24461,86	1217,97	14533,09	6484,84	33422,43
1244,40	42,27	8710,80	295,92		2475,74	
7693,15	26,87	15386,30	53,73	9672,81	4084,35	21028,30
2829,88	6,47	5659,76	12,94		1557,65	
15605,74	1410,78	185,71	16,79	0,37	160,07	373,44
14163,60	617,66	168,55	7,35		27,66	
216607,00	--	2577,62	--	2577,62	--	2783,83
--	--	--	--		206,21	
3080,35	3,40	8316,93	9,17	--	5984,27	15445,30
3076,95	1,38	8307,76	3,72		1144,10	

1	2	3	4	5
		Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем		
34	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/** *СП - 8%*	м3	2,727
35	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2	24,5
36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0447
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0447
		Ремонт труб диаметром 1,5м и укрепительные работы на КМ19+850:		
38	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	44
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,3

6	7	8	9	10	11	12
2375,00	--	6476,63	--	6476,63	--	6994,76
--	--	--	--		518,13	
3494,55	174,00	85616,51	4262,88	50865,83	22696,93	116978,51
1244,40	42,27	30487,80	1035,71		8665,08	
15605,74	1410,78	697,58	63,06	1,40	601,26	1402,74
14163,60	617,66	633,11	27,61		103,91	
216607,00	--	9682,33	--	9682,33	--	10456,92
--	--	--	--		774,59	
155,15	146,58	6826,72	6449,67	--	1474,14	8964,93
8,57	37,96	377,04	1670,38		664,07	
2056,82	--	6787,52	--	--	4887,01	12608,50
2056,82	--	6787,52	--		933,96	

1	2	3	4	5
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки		
40	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Оголовки монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**26,6**
41	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**1,13024**
42	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**1,13024**
43	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,7**
44	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**28,2**
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков		

6	7	8	9	10	11	12
23694,39	3497,72	630270,77	93039,29	448306,36	93800,26	781996,71
3343,05	854,96	88925,13	22741,85		57925,68	
60497,20	--	68376,36	--	379,76	57117,14	135532,97
60161,20	--	67996,59	--		10039,48	
255530,00	--	288810,23	--	288810,23	--	311915,05
--	--	--	--		23104,82	
16417,58	1200,43	27909,88	2040.73	23967,86	2163,89	32479,68
1118,41	280,36	1901,30	476,61		2405,90	
69,94	69,94	1972,34	1972,34	--	571,11	2746,93
--	28,13	--	793,21		203,48	

1	2	3	4	5
45	**Е11-010204-0805** **1101-0204-0805** **РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**23**
46	**Е11-060301-0410** **1106-0301-0410** **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0641**
47	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0641**
48	**Е11-010204-0805** **1101-0204-0805** **РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**18**
49	**Е11-010204-0903** **1101-0204-0903** **РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**3,5**
50	**Е11-060301-0410** **1106-0301-0410** **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ:	**т**	**0,0497**

6	7	8	9	10	11	12
3494,55	174,00	80374,68	4001,89	47751,59	21307,32	109816,56
1244,40	42,27	28621,20	972,30		8134,56	
15605,74	1410,78	1000,33	90,43	2,01	862,21	2011,54
14163,60	617,66	907,89	39,59		149,00	
216607,00	--	13884,51	--	13884,51	--	14995,27
--	--	--	--		1110,76	
3494,55	174,00	62901,93	3131,91	37370,81	16675,29	85943,40
1244,40	42,27	22399,20	760,93		6366,18	
7693,15	26,87	26926,02	94,03	16927,41	7147,61	36799,52
2829,88	6,47	9904,58	22,65		2725,89	
15605,74	1410,78	775,61	70,12	1,56	668,51	1559,65
14163,60	617,66	703,93	30,70		115,53	

1	2	3	4	5
		1. Установка арматуры		
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0497
52	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой поверхности	8
53	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	2
54	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0148
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0148
56	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	3,2

6	7	8	9	10	11	12
216607,00	--	10765,37	--	10765,37	--	11626,60
--	--	--	--		861,23	
3494,55	174,00	27956,41	1391,96	16609,25	7411,24	38197,07
1244,40	42,27	9955,20	338,19		2829,41	
7693,15	26,87	15386,30	53,73	9672,81	4084,35	21028,30
2829,88	6,47	5659,76	12,94		1557,65	
15605,74	1410,78	230,97	20,88	0,46	199,07	464,44
14163,60	617,66	209,62	9,14		34,40	
216607,00	--	3205,78	--	3205,78	--	3462,25
--	--	--	--		256,46	
3080,35	3,40	9857,11	10,87	--	7092,47	18305,54
3076,95	1,38	9846,24	4,41		1355,97	

1	2	3	4	5
57	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/** *СП - 8%*	м3	3,232
58	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2	29
59	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0527
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0527
		Ремонт труб d=1,0м и укрепительные работы на КМ1+090; КМ6+795; КМ7+830; КМ19+400; КМ19+610; КМ19+680; КМ20+320;		
61	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	71,05
62	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку	м3 грунта	5,33

6	7	8	9	10	11	12
2375,00	--	7676,00	--	7676,00	--	8290,08
--	--	--	--		614,08	
3494,55	174,00	101341,99	5045,86	60208,53	26865,75	138464,36
1244,40	42,27	36087,60	1225,94		10256,62	
15605,74	1410,78	822,42	74,35	1,65	708,86	1653,79
14163,60	617,66	746,42	32,55		122,50	
216607,00	--	11415,19	--	11415,19	--	12328,40
--	--	--	--		913,22	
155,15	146,58	11023,60	10414,76	--	2380,41	14476,33
8,57	37,96	608,84	2697,28		1072,32	
2056,82	--	10962,87	--	--	7893,27	20364,63
2056,82	--	10962,87	--		1508,49	

1	2	3	4	5
		2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки		
63	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Оголовки монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**43**
64	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**1,825**
65	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**1,825**
66	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**7,98**
67	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**161,28**
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков		
68	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**126**

6	7	8	9	10	11	12
23694,39	3497,72	1018858,77	150401,85	724705,76	151632,00	1264130,00
3343,05	854,96	143751,15	36763,13		93639,26	
60497,20	--	110407,39	--	613,20	92227,12	218845,27
60161,20	--	109794,19	--		16210,76	
255530,00	--	466342,25	--	466342,25	--	503649,63
--	--	--	--		37307,38	
16417,58	1200,43	131012,28	9579,42	112507,95	10157,56	152463,43
1118,41	280,36	8924,91	2237,24		11293,59	
69,94	69,94	11280,13	11280,13	--	3266,28	15710,13
--	28,13	--	4536,50		1163,71	
3494,55	174,00	440313,48	21923,38	261595,69	116727,06	601603,78

1	2	3	4	5
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном		
69	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,3388**
70	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,3388**
71	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**70**
72	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**24,5**
73	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,182**

6	7	8	9	10	11	12
1244,40	42,27	156794,40	5326,51		44563,24	
15605,74	1410,78	5287,22	477,97	10,62	4557,18	10631,96
14163,60	617,66	4798,63	209,26		787,55	
216607,00	--	73386,45	--	73386,45	--	79257,37
--	--	--	--		5870,92	
3494,55	174,00	244618,60	12179,66	145330,94	64848,36	334224,32
1244,40	42,27	87108,00	2959,17		24757,36	
7693,15	26,87	188482,16	658,20	118491,90	50033,25	257596,64
2829,88	6,47	69332,06	158,56		19081,23	
15605,74	1410,78	2840,24	256,76	5,71	2448,07	5711,38
14163,60	617,66	2577,78	112,41		423,07	

1	2	3	4	5
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,182
75	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой поверхности	49
76	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	14
77	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0833
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0833
79	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	18,9

6	7	8	9	10	11	12
216607,00	--	39422,47	--	39422,47	--	42576,27
--	--	--	--		3153,80	
3494,55	174,00	171233,02	8525,76	101731,66	45393,86	233957,02
1244,40	42,27	60975,60	2071,42		17330,15	
7693,15	26,87	107704,09	376,11	67709,66	28590,43	147198,08
2829,88	6,47	39618,32	90,61		10903,56	
15605,74	1410,78	1299,96	117,52	2,61	1120,46	2614,06
14163,60	617,66	1179,83	51,45		193,63	
216607,00	--	18043,36	--	18043,36	--	19486,83
--	--	--	--		1443,47	
3080,35	3,40	58218,54	64,18	--	41889,87	108117,09
3076,95	1,38	58154,36	26,03		8008,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень буговый /ГОСТ 2173-87/**	м3	19,089	2375,00	--	45336,38	--	45336,38	--	48963,29
		СП - 8%			--	--	--	--		3626,91	
81	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см**	м2	171,5	3494,55	174,00	599315,57	29840,16	356060,81	158878,49	818849,58
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	213414,60	7249,97		60655,52	
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном									
82	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,3129	15605,74	1410,78	4883,04	441,43	9,81	4208,80	9819,18
		НР - 91%; СП - 8%			14163,60	617,66	4431,79	193,27		727,35	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3129	216607,00	--	67776,33	--	67776,33	--	73198,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5422,11	
		РАЗДЕЛ 3. Перевозка строительных материалов									
84	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилямивне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	152	4646,00	--	706192,00	--		--	762687,36
		СП - 8%			--	--	--	--		56495,36	
85	С341-010204-1991 4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=76	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	152	1520,00	--	231040,00	--		--	249523,20
		СП - 8%			--	--	--	--		18483,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24362061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2813166				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5350375			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1632239			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9199160		
		- Перевозка грузов	Тенге				978732				
		- Накладные расходы	Тенге							4216031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1804597	
		НДС 12%				**2923447**					
		Всего:				**27285508**					
		ВСЕГО с тендерным снижением	0,990274657			**27020147**					

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ Ғ.Т.Дәрібаев

_____ М.С.Алипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Ь.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 141140003028 "AblBekAi company" Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан