Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного"

Подрядчик: ТОО "Фуд-МС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 11"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№283 доп.согл №1	17.05.2019г. 21.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 11	35 915 626,00	21 335 678,57							2 560 281,43	23 895 960,00

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Фуд-МС", БИН 040840006282

Ген. директор_____**Кубанов С. Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____**Шахманов А.К.**

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного", БИН 060140010328

Руководитель_____**Жакенов Д.Т.**

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "SANСтройСервис", БИН 080140003021

Технический директор _____**Бебенин Г. В.**

Приказ №75а от 01.11.2019г.

Наименование стройки - Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 11
Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "Фуд-МС"
Наименование стройки - Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 11
Наименование объекта - 60-ти квартирный жилой дом

Договор № 91 от 08.10.2019 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года
Общестроительные работы, смета 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	№ п.в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы ГП-4									
1	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1370	26,35	26,35	36097	36097	--	8949	48650
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	12430		3604	
2	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1370	132,66	63,11	181740	86454	--	97037	301079
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	95286	39487		22302	
3	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1370	77,27	66,21	105855	90707	4384	20963	136964
			НР - 72%; СП - 8%			7,86	13,40	10764	18352		10145	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				323691	213257	4384	126949	486693
								106050	70269	--	36051	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				323691				
		Материалы		Тенге				4384				
		Всего заработная плата		Тенге					176319			
			Накладные расходы	Тенге				126949				
			Сметная прибыль	Тенге				36051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				486692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					176319			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					176319			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС88									
4	13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	313	2006,23	1045,70	627950	327304	100971	370479	1078303
			НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	199675	114290		79874	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	151	4289,37	2474,53	647694	373654	97464	368238	1097207
			НР - 118%; СП - 8%			1169,38	897,28	176576	135489		81275	
6	18	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	202,343	18634,00	--	3770459	--	3770459	--	4072096
			СП - 8%			--	--	--	--		301637	
					Фундамент ФМ1							
7	19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	19710,77	1613,99	31537	2582	26323	2862	37151
			НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	2632	513		2752	
8	202	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0164	217128,00	--	3561	--	3561	--	3846
			СП - 8%			--	--	--	--		285	
9	21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	232677,00	--	558	--	558	--	603
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
					Фундамент ФМ2							
10	22	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	19710,77	1613,99	31537	2582	26323	2862	37151
			НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	2632	513		2752	
11	23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0168	217128,00	--	3648	--	3648	--	3940
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
12	24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	232677,00	--	558	--	558	--	603
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
13	25	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	7,5	21228,82	1287,18	159216	9654	129744	19741	193274
			НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	19818	1876		14317	
14	26	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	26,1	20672,60	1287,18	539555	33595	436995	68698	656913
			НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	68965	6527		48660	
15	27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,17498	56977,99	2100,79	66948	2468	--	60614	137767
			НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	64480	697		10205	
16	28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17498	217128,00	--	255121	--	255121	--	275531
			СП - 8%			--	--	--	--		20410	
17	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	18422,15	1054,54	55266	3164	48988	3378	63336
			НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	3114	597		4692	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	27	30399,00 3963,42	2319,20 439,20	820773 107012	62618 11858	651143	110550 74506	1005829
19	31	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0065	1088323,95 531405,00	487178,01 149537,33	7074 3454	3167 972	453	4382 916	12372
20	32	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,5	8946,00 --	-- --	58149 --	-- --	58149	-- 4652	62801
21	33	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	979702,33 453080,00	462895,62 139308,17	9797 4531	4629 1393	637	5865 1253	16915
22	34	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10	6643,00 --	-- --	66430 --	-- --	66430	-- 5314	71744
23	35	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2	1528,00 --	-- --	3056 --	-- --	3056	-- 244	3300
24	36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,088	12558,26 11286,80	1239,54 492,60	1105 993	109 43	3	943 164	2212
25	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,073	217128,00 --	-- --	15850 --	-- --	15850	-- 1268	17118
26	38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,015	232677,00 --	-- --	3490 --	-- --	3490	-- 279	3769
					Детали армошва (АС-83)							
27	39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	3,29043	56977,99 54877,20	2100,79 592,92	187482 180570	6913 1951	--	169744 28578	385804
28	40	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3017	231132,00 --	-- --	69733 --	-- --	69733	-- 5579	75311
29	41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,98873	217128,00 --	-- --	648937 --	-- --	648937	-- 51915	700852

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	973,7	823,76	19,83	802095	19307	559437	209705	1092744
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	223351	2138		80944	
31	43	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	153,5	2135,41	43,34	327785	6653	292778	27467	383672
			НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	28354	1180		28420	
32	44	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	198	933,02	9,90	184738	1960	113269	65453	270206
			НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	69509	870		20015	
			АС-82 прим.1									
33	45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1499	56977,99	2100,79	8541	315	--	7733	17576
			НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	8226	89		1302	
34	46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1499	196092,00	--	29394	--	29394	--	31746
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
					Цоколь АС-82							
35	47	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	259,1	3915,97	197,07	1014628	51061	260302	595272	1738692
			НР - 80%; СП - 8%			2714,26	157,56	703265	40825		128792	
36	48	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	16,01238	22071,00	--	353409	--	353409	--	381682
			СП - 8%			--	--	--	--		28273	
37	49	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	44,047	219,00	--	9646	--	9646	--	10418
			СП - 8%			--	--	--	--		772	
38	50	2105-0308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	259,1	273,00	--	70734	--	70734	--	76393
			СП - 8%			--	--	--	--		5659	
			П2 Узел 1 АС-82									
39	55	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	189,13	550,00	2,02	104022	383	44996	46914	163011
			НР - 80%; СП - 8%			310,07	--	58643	--		12075	
40	56	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	56,74	2400,00	--	136176	--	136176	--	147070
			СП - 8%			--	--	--	--		10894	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	57	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм**	10 шт.	37,9	126,00	--	4775	--	4775	--	5157
			СП - 8%			--	--	--	--		382	
42	58	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	**Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83**	кг	28,37	2803,00	--	79521	--	79521	--	85883
			СП - 8%			--	--	--	--		6362	
43	59	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	м	189,13	40,00	--	7565	--	7565	--	8170
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11218518	912119	8380596	2140900	14428168
								1925802	321821	--	1068756	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11090883				
		Материалы		Тенге				2789824				
		Всего заработная плата		Тенге					2247623			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1692678				
		Местные материалы		Тенге				3770459				
			Накладные расходы	Тенге				2140898				
			Сметная прибыль	Тенге				1058542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14290323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2094
			Сметная заработная плата	Тенге					2247623			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				127635				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127635				
			Сметная прибыль	Тенге				10211				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				137846				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14428169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2094
			Сметная заработная плата	Тенге					2247623			
			РАЗДЕЛ 3. Кладочные работы									
44	60	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	464,1666667	596,28	1,73	276771	804	87210	175876	488859
			НР - 93%; СП - 8%			406,66	0,77	188757	357		36212	
			Фундамент под перегородки в подвале АС-62									
45	61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,2	19266,71	1054,54	42387	2320	37783	2477	48453
			НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	2284	438		3589	
46	62	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06835	12558,26	1239,54	858	85	2	733	1718
			НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	771	34		127	
47	63	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,06835	16696,58	892,86	1141	61	20	981	2292
			НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	1060	18		170	
48	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0108	201314,00	--	2174	--	2174	--	2348
			СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05755	196092,00	--	11285	--	11285	--	12188
			СП - 8%			--	--	--	--		903	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				334617	3270	138474	180067	555858
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				192873	847	--	41175	
			Материалы	Тенге				334617				
			Всего заработная плата	Тенге				125015				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					193719			
			Накладные расходы	Тенге				13459				
			Сметная прибыль	Тенге				180067				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				555859				
			Сметная заработная плата	Тенге					193719			207
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				555859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
			Сметная заработная плата	Тенге					193719			
			РАЗДЕЛ 4. Перемычки									
			Блок-секция 1									
			Подвал АС-67									
50	192	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	47	421,26	243,33	19799	11437	1719	10457	32677
			НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	6643	2219		2420	
51	193	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,222	75492,00	--	92251	--	92251	--	99631
			СП - 8%			--	--	--	--		7380	
			Блок-секция 2									
			Подвал АС-67									
52	217	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	45	421,26	243,33	18956	10950	1646	10012	31286
			НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	6360	2125		2317	
53	218	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,218	75492,00	--	91949	--	91949	--	99305
			СП - 8%			--	--	--	--		7356	
			Блок-секция 3									
			Подвал АС-67									
54	242	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	421,26	243,33	24433	14113	2122	12905	40324
			НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	8198	2738		2987	
55	243	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,519	75492,00	--	114672	--	114672	--	123846
			СП - 8%			--	--	--	--		9174	
			Блок-секция 4									
			Подвал АС-67									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	268	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	48	421,26 141,34	243,33 47,21	20220 6784	11680 2266	1756	10680 2472	33372
57	269	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	1,316	75492,00 --	-- --	99347 --	-- --	99347	-- 7948	107295
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				481629 27985	48180 9348	405462 --	44054 42054	567736
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				481629				
			Материалы	Тенге				7243				
			Всего заработная плата	Тенге					37334			
			Местные материалы	Тенге				398220				
			Накладные расходы	Тенге				44054				
			Сметная прибыль	Тенге				42055				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				567737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					37334			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				567737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					37334			
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие АС33-37									
58	293	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	26,4	5243,35 2878,12	1255,25 241,78	138425 75982	33139 6383	29304	97191 18849	254465
59	294	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4,4	3494,34 1820,04	940,91 177,88	15375 8008	4140 783	3227	10373 2060	27808
60	295	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	0,2	2171,26 988,82	1057,65 204,01	434 198	212 41	24	282 57	773
61	296	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	15,29932	8849,00 --	-- --	135384 --	-- --	135384	-- 10831	146214
62	297	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	192,38544	4256,00 --	-- --	818792 --	-- --	818792	-- 65503	884296
63	298	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,26288	461703,00 --	-- --	121372 --	-- --	121372	-- 9710	131082
			Блок-секция 2									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	304	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	5243,35	1255,25	125840	30126	26639	88356	231332
			НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	69075	5803		17136	
65	305	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,4	3494,34	940,91	15375	4140	3227	10373	27808
			НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	8008	783		2060	
66	306	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	0,2	2171,26	1057,65	434	212	24	282	773
			НР - 118%; СП - 8%			988,82	204,01	198	41		57	
67	307	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,29932	8849,00	--	135384	--	135384	--	146214
			СП - 8%			--	--	--	--		10831	
68	308	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	171,5064	4256,00	--	729931	--	729931	--	788326
			СП - 8%			--	--	--	--		58394	
69	309	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2567451	461703,00	--	118540	--	118540	--	128023
			СП - 8%			--	--	--	--		9483	
					Блок-секция 3							
70	315	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	5243,35	1255,25	125840	30126	26639	88356	231332
			НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	69075	5803		17136	
71	316	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,4	3494,34	940,91	15375	4140	3227	10373	27808
			НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	8008	783		2060	
72	317	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	0,2	2171,26	1057,65	434	212	24	282	773
			НР - 118%; СП - 8%			988,82	204,01	198	41		57	
73	318	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,29932	8849,00	--	135384	--	135384	--	146214
			СП - 8%			--	--	--	--		10831	
74	319	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	171,5064	4256,00	--	729931	--	729931	--	788326
			СП - 8%			--	--	--	--		58394	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	320	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2564211	461703,00	--	118390	--	118390	--	127862
			СП - 8%			--	--	--	--		9471	
			Блок-секция 4									
76	326	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	26,4	5243,35	1255,25	138425	33139	29304	97191	254465
			НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	75982	6383		18849	
77	327	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,4	3494,34	940,91	15375	4140	3227	10373	27808
			НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	8008	783		2060	
78	328	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	0,2	2171,26	1057,65	434	212	24	282	773
			НР - 118%; СП - 8%			988,82	204,01	198	41		57	
79	329	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,29932	8849,00	--	135384	--	135384	--	146214
			СП - 8%			--	--	--	--		10831	
80	330	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	192,38544	4256,00	--	818792	--	818792	--	884296
			СП - 8%			--	--	--	--		65503	
81	331	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,263318	461703,00	--	121575	--	121575	--	131301
			СП - 8%			--	--	--	--		9726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4710627	143936	4243749	413714	5534286
								322938	27665	--	409946	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4230750				
			Материалы	Тенге				124894				
			Всего заработная плата	Тенге					350603			
			Местные материалы	Тенге				3638982				
			Накладные расходы	Тенге				413712				
			Сметная прибыль	Тенге				371557				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5016019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					350603			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				479878				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				479878				
			Сметная прибыль	Тенге				38390				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				518268				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5534286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					350603			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21572741**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2575648**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1320762**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**429950**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13172665**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2905684**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1597982**	

ИТОГО:	Тенге	**21572741**
С временными зданиями и сооружениями 0,9%	Тенге	**21766896**
С зимним к-м 1,7%	Тенге	**22136933**
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	**22579672**
Итого в ценах на 2019г. К=1,0498961	Тенге	**23706310**
С НДС 12%	Тенге	**26551067**
Итого с понижающим к-м к=0,899999998971	Тенге	**23895960,00**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Фуд-МС", БИН 040840006282

Ген. директор_____ Кусаинов С. Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий» «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного",

Руководитель_____Жакенов Д.Т.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SANСтройСервис", БИН 080140003021

Технический директор _____ Бебенин Г.В.
Приказ №75а от 01.11.2019г.