Заказчик ЖСК "АктобеЖилСтрой"

Подрядчик ТОО "СтройНафтаСервис-М"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома по адресу: г.Актобе ул.Маресьева (пер.Стадионный)" с (снаружными и внутренними сетями и с чистовой отделкой в 8-ми квартирах)

АКТ №1
приемки выполненных работ
за май 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 1-1-1 , Демонтажные работы											
1	1	1146-0601-0104	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР = 84 %	м3 строительного объема	1415	983	56,84	1390945	80427	–	–
						926,16	20,1	1310516	28441	–	111275
2	2	1146-0601-0401	Фундаменты жилых зданий из бутового камня. Разборка НР = 84 % ктрр1=0,1; ктрм1=0,1; кэкс1=0,1; кмат1=0,1; 0,:	м2 площади застройки	253	251,35	0	63592	–	–	–
						251,35	0	63592	–	–	5087
Локальная смета № 2-1-1											
			Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы									
3	1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1989	254,03	241,27	505263	479883	–	–
						12,76	56,52	25380	112420	–	40421
4	2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2324	268,48	258,88	623958	601628	215	–

						9,52	67,04	22115	155803	–	49917
5	3	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	146,12	2805,02	0	409870	–	–	–
						2805,02	0	409870	–	–	32790
6	4	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	150	60,67	60,67	9101	9101	–	–
						–	23	–	3450	–	728
7	5	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	750	6,54	6,54	4905	4905	–	–
						–	2,5	–	1872	–	392
		Раздел 2 Основание фундаментов и гидроизоляция									
8	9	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1409,2	217,27	30,46	306179	42920	166429	–
						68,71	10,98	96830	15477	–	24494
9	10	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	43,4	8429,52	1665,69	365841	72291	158699	–
						3107,17	686,41	134851	29790	–	29267
10	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5;	м2 поверхности	774,5	464,31	9,97	359607	7724	250986	–
						130,27	1,25	100897	967	–	28769
		Раздел 3 Фундаменты монолитные									
		3.1 Фундамент Фм-1 (4 шт)									
11	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,28	19408,59	1078,91	24843	1381	21952	–
						1179,69	226,56	1510	290	–	1987
12	13	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	5,2	26195,58	1657,31	136217	8618	117872	–
						1870,58	364,42	9727	1895	–	10897

13	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,128	217344		27820		27820	–
						–		–		–	2226
14	15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,2216	209067		46329		46329	–
						–		–		–	3706
15	16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0198	222453		4405		4405	–
						–		–		–	352
	3.2 Фундамент Фм-2 (4 шт)										
16	17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	2,88	19409,72	1079,86	55900	3110	49392	–
						1179,86	226,39	3398	652	–	4472
17	18	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	11,52	25789,67	1657,55	297097	19095	256453	–
						1870,57	364,41	21549	4198	–	23768
18	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,29408	217344		63917		63917	–
						–		–		–	5113
19	20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,95292	209067		199224		199224	–
						–		–		–	15938
20	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0506	222453		11256		11256	–
						–		–		–	900
	3.3 Фундамент Фм-3 (8 шт)										
21	22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	5,2	19409,62	1079,62	100930	5614	89181	–

						1179,81	226,15	6135	1176	–	8074
22	23	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	20,8	25789,66	1657,5	536425	34476	463042	–
						1870,53	364,42	38907	7580	–	42914
23	24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,58816	217344		127833		127833	–
						–		–		–	10227
24	25	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	1,90584	209067		398448		398448	–
						–		–		–	31876
25	26	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	2,3384	209067		488882		488882	–
						–		–		–	39111
	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,0836	222453		18597		18597	–
						–		–		–	1488
	3.4 Фундамент Фм-4 (8 шт)										
26	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	3,92	19409,69	1079,59	76086	4232	67229	–
						1179,85	226,28	4625	887	–	6087
27	29	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	16	25789,63	1657,44	412634	26519	356186	–
						1870,56	364,5	29929	5832	–	33011
28	30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,69056	217344		150089		150089	–
						–		–		–	12007
29	31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,0792	222453		17618		17618	–
						–		–		–	1409

		3.5 Фундамент Фм-5 (8 шт)									
30	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	5,76	19409,9	1079,69	111801	6219	98786	–
						1179,86	226,22	6796	1303	–	8944
31	33	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	23,2	25789,74	1657,54	598322	38455	516470	–
						1870,56	364,4	43397	8454	–	47866
32	34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,5712	217344		124147		124147	–
						–		–		–	9932
33	35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	2,0208	209067		422483		422483	–
						–		–		–	33799
34	36	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	3,3696	209067		704472		704472	–
						–		–		–	56358
35	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,1232	222453		27406		27406	–
						–		–		–	2192
		3.6 Фундамент Фм-6 (8 шт)									
36	38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	4,64	19409,7	1079,53	90061	5009	79577	–
						1179,96	226,29	5475	1050	–	7205
37	39	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	18,56	25789,66	1657,49	478656	30763	413176	–
						1870,53	364,39	34717	6763	–	38292
38	40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,47744	217344		103769		103769	–
						–		–		–	8302

39	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	1,5032	209067		314270		314270	–
						–		–		–	25142
40	42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,0836	222453		18597		18597	–
						–		–		–	1488
	3.7 Фундамент Фм-7 (2 шт)										
41	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,86	19409,3	1079,07	16692	928	14749	–
						1180,23	225,58	1015	194	–	1335
42	44	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,44	25789,24	1657,27	88715	5701	76579	–
						1870,64	364,53	6435	1254	–	7097
43	45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1796	217344		39035		39035	–
						–		–		–	3123
44	46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0209	222453		4649		4649	–
						–		–		–	372
	3.8 Фундамент Фм-8 (1 шт)										
45	47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	19413,04	1082,61	4465	249	3945	–
						1178,26	226,09	271	52	–	357
46	48	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	25789,58	1657,29	24758	1591	21371	–
						1870,83	364,58	1796	350	–	1981
47	49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057	217344		12389		12389	–
						–		–		–	991

48	50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	222453		1223		1223	–
						–		–		–	98
	3.9 Фундамент Фм-9 (1 шт)										
49	51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	19405,88	1076,47	6598	366	5831	–
						1179,41	226,47	401	77	–	528
50	52	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1	25791	1658	25791	1658	22262	–
						1871	363	1871	363	–	2063
41	53	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07212	217344		15675		15675	–
						–		–		–	1254
52	54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	222453		2447		2447	–
						–		–		–	196
	3.10 Фундамент Фм-10 (2 шт)										
53	55	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,94	19410,31	1079,9	37656	2095	33272	–
						1179,9	226,29	2289	439	–	3012
54	56	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	7,8	25789,62	1657,56	201159	12929	173640	–
						1870,51	364,36	14590	2842	–	16093
55	57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,8344	217344		398696		398696	–
						–		–		–	31896
56	58	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,5108	209067		106791		106791	–
						–		–		–	8543
57	59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,8378	209067		175156		175156	–

							–		–	–	14012
58	60	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,037	222453		8231		8231	–
							–		–	–	658
	3.11 Фундамент Фм-11 (1 шт)										
59	61	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	19409,72	1079,17	13975	777	12348	–
						1180,56	226,39	850	163	–	1118
60	62	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,9	25790	1657,24	74791	4806	64560	–
						1870,69	364,48	5425	1057	–	5983
61	63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06873	217344		14938		14938	–
						–		–		–	1195
62	64	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1808	209067		37799		37799	–
						–		–		–	3024
63	65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	222453		2936		2936	–
						–		–		–	235
	3.12 Фундамент Фм-12 (2шт)										
64	66	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,32	19409,85	1080,3	25621	1426	22638	–
						1179,55	226,52	1557	299	–	2050
65	67	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	5,28	25789,77	1657,39	136170	8751	117542	–
						1870,64	364,39	9877	1924	–	10894
66	68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,082	217344		17822		17822	–

						–		–		–	1426
67	69	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,08924	209067		18657		18657	–
						–		–		–	1493
68	70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0242	222453		5383		5383	–
						–		–		–	431
		3.13 Фундамент Фм-13 (1шт)									
69	71	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	19409,38	1078,13	6211	345	5488	–
						1181,25	228,13	378	73	–	497
70	72	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	28110,77	1657,69	36544	2155	31957	–
						1870,77	364,62	2432	474	–	2924
71	73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	217344		17735		17735	–
						–		–		–	1419
72	74	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1986	209067		41521		41521	–
						–		–		–	3322
73	75	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37	209067		77355		77355	–
						–		–		–	6188
74	76	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	222453		3915		3915	–
						–		–		–	313
		3.14 Фундамент Фм-14 (2 шт)									
75	77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,4	19410	1080	7764	432	6860	–
						1180	227,5	472	91	–	621

76	78	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,6	25786,67	1658,33	15472	995	13355	–
						1870	363,33	1122	218	–	1238
77	79	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,032	306480		9807		9807	–
						–		–		–	785
78	80	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0312	837532,05	1282,05	26131	40	19005	–
						227115,38	512,82	7086	16	–	2090
		3.15 Фундамент ФБм-1 (16 шт)									
79	81	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	3,68	19410,05	1079,62	71429	3973	63114	–
						1179,89	226,36	4342	833	–	5714
80	82	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	17,6	29510,57	1966,19	519386	34605	414705	–
						3981,59	389,03	70076	6847	–	41551
81	83	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,8144	217344		177005		177005	–
						–		–		–	14160
		3.16 Фундамент ФБм-2 (4 шт)									
82	84	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,88	19409,09	1079,55	17080	950	15092	–
						1179,55	226,14	1038	199	–	1366
83	85	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	4	25858,5	1966,25	103434	7865	79643	–
						3981,5	388,75	15926	1555	–	8275
84	86	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,15172	217344		32975		32975	–
						–		–		–	2638

		3.17 Фундамент ФБм-3 (4 шт)									
85	87	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,288	19409,72	1079,86	5590	311	4939	–
						1180,56	225,69	340	65	–	447
86	88	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,36	25857,35	1965,44	35166	2673	27078	–
						3981,62	389,71	5415	530	–	2813
87	89	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,09424	217344		20482		20482	–
						–		–		–	1639
		3.18 Фундамент ФБм-4 (8шт)									
88	90	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	3,76	19409,84	1079,79	72981	4060	64485	–
						1179,79	226,33	4436	851	–	5838
89	91	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	15,04	25858,51	1966,16	388912	29571	299458	–
						3981,58	389,1	59883	5852	–	31113
90	92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,7288	217344		158400		158400	–
						–		–		–	12672
91	93	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,0572	222453		12724		12724	–
						–		–		–	1018
		3.19 Фундамент ФБм-5 (4шт)									
92	94	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,72	19409,3	1079,65	33384	1857	29498	–
						1179,65	226,16	2029	389	–	2671

93	95	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	6,92	25858,82	1966,18	178943	13606	137784	–
						3981,65	388,87	27553	2691	–	14315
94	96	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,341	217344		74114		74114	–
						–		–		–	5929
95	97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,024	222453		5339		5339	–
						–		–		–	427
	3.20 Фундамент ФБм-6 (4шт)										
96	98	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,16	19412,5	1081,25	3106	173	2744	–
						1181,25	225	189	36	–	248
97	99	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,76	25857,95	1965,91	45510	3460	35042	–
						3981,82	389,2	7008	685	–	3641
98	100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,3408	217344		74071		74071	–
						–		–		–	5926
99	101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0044	222453		979		979	–
						–		–		–	78

Итого по разделу 3	10 778 634
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	462 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	331 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 186 111
- сметная прибыль (8 %), тенге	798 417

Раздел 4 Фундаменты сборные

4.1 Фундаменты стаканного типа

100	102	1107-0101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	4937,43	2773,58	197497	110943	–	–
						2163,85	981,33	86554	39253	–	15800
101	103	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Фундамент Ф12.9-2	м3	33,2	38357		1273452		1273452	–
						–		–		–	101876

4.2 Фундаменты ФБС (лист 8)

102	104	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1549,9	808,75	30998	16175	4484	–
						516,95	294,65	10339	5893	–	2480
103	105	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	2191,76	1135,06	175341	90805	26500	–
						725,45	414,95	58036	33196	–	14027
104	106	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,36	25666		702222		702222	–
						–		–		–	56178
105	107	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36	217344		78244		78244	–
						–		–		–	6260
106	108	2105-0301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2052	222453		45647		45647	–
						–		–		–	3652
107	109	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,86	27083,72	2375,58	23292	2043	17376	–
						4503,49	498,84	3873	429	–	1863

		4.3 Фундаменты ФБС (вид А)									
108	110	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	1550	808,88	12400	6471	1794	–
						516,88	294,5	4135	2356	–	992
109	111	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	3319,13	1796,38	26553	14371	3734	–
						1056	663,25	8448	5306	–	2124
110	112	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	2,304	25666		59134		59134	–
						–		–		–	4731
111	113	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	9,216	22647		208715		208715	–
						–		–		–	16697
112	114	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,74	25010,81	1966,22	18508	1455	14107	–
						3981,08	387,84	2946	287	–	1481
113	115	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1104	217344		23995		23995	–
						–		–		–	1920
114	116	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,0084	238755		2006		2006	–
						–		–		–	160
		4.4 Фундаменты ФБС (вид Б)									
115	117	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	1550	808,88	12400	6471	1794	–
						516,88	294,5	4135	2356	–	992
116	118	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	3319	1796,25	13276	7185	1867	–
						1056	663,25	4224	2653	–	1062

117	119	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	2,592	25666		66526		66526	–
						–		–		–	5322
118	120	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,12	25011,61	1966,07	28013	2202	21352	–
						3981,25	389,29	4459	436	–	2241
119	121	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,037	217344		8042		8042	–
						–		–		–	643
120	122	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,008	238755		1910		1910	–
						–		–		–	153
	4.5 Фундаменты ФБС (вид В)										
121	123	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1550	809	1550	809	224	–
						517	294	517	294	–	124
122	124	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3320	1797	3320	1797	467	–
						1056	663	1056	663	–	266
123	125	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,288	25666		7392		7392	–
						–		–		–	591
124	126	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,576	22647		13045		13045	–
						–		–		–	1044
125	127	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	25020,83	1966,67	6005	472	4577	–
						3983,33	391,67	956	94	–	480
126	128	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045	217344		978		978	–

							–		–		–	78
127	129	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001		238755		239		239	–
							–		–		–	19
	4.6 Фундаменты ФБС (вид Г)											
128	130	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2		1550	808,5	3100	1617	449	–
							517	295	1034	590	–	248
129	131	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1		3320	1797	3320	1797	467	–
							1056	663	1056	663	–	266
130	132	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,648		25666		16632		16632	–
							–		–		–	1331
131	133	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,1		25010	1970	2501	197	1906	–
							3980	380	398	38	–	200
132	134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0173		217344		3760		3760	–
							–		–		–	301
133	135	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0037		238755		883		883	–
							–		–		–	71
	4.7 Фундаменты ФБС (вид Д)											
134	136	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1		1550	809	1550	809	224	–
							517	294	517	294	–	124
135	137	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1		3320	1797	3320	1797	467	–
							1056	663	1056	663	–	266

136	138	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,432	25666		11088		11088	–
						–		–		–	887
137	139	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	25014,29	1971,43	5253	414	4003	–
						3980,95	390,48	836	82	–	420
138	140	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0185	217344		4021		4021	–
						–		–		–	322
139	141	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004	238755		955		955	–
						–		–		–	76
	4.8 Фундаменты ФБС (вид Е)										
140	142	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	1550	808,75	6200	3235	897	–
						517	294,75	2068	1179	–	496
141	143	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	2191,75	1135	8767	4540	1325	–
						725,5	415	2902	1660	–	701
142	144	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,728	25666		44351		44351	–
						–		–		–	3548
143	145	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,84	25013,1	1965,48	21011	1651	16015	–
						3982,14	390,48	3345	328	–	1681
144	146	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0346	217344		7520		7520	–
						–		–		–	602
145	147	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,0074	238755		1767		1767	–

						–		–		–	141
		4.9 Фундаменты ФБС (вид Ж)									
146	148	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1550	809	1550	809	224	–
						517	294	517	294	–	124
147	149	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2192	1135	2192	1135	332	–
						725	416	725	416	–	175
148	150	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,432	25666		11088		11088	–
						–		–		–	887
149	151	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	25020,83	1966,67	6005	472	4577	–
						3983,33	391,67	956	94	–	480
150	152	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045	217344		978		978	–
						–		–		–	78
151	153	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	238755		239		239	–
						–		–		–	19

Раздел 5 Монтаж колонн

5.1 Колонна 1КН28-1-1 (8 шт)

152	154	1107-0103-0102	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	10738,13	2980,88	85905	23847	15342	–
						5839,5	1053,63	46716	8429	–	6872
153	155	2910-0000-0002 (пл)	Колонна 1КН28-1-1	шт	8	106290		850320		850320	–
						–		–		–	68026

		5.2 Колонна 1КН28-1-2 (4 шт)									
154	156	1107-0103-0102	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	10737,75	2980,75	42951	11923	7670	–
						5839,5	1053,5	23358	4214	–	3436
155	157	2910-0000-0003 (пл)	Колонна 1КН28-1-2	шт	4	78513		314052		314052	–
						–		–		–	25124
		5.3 Колонна 1КН28-1-3 (12 шт)									
156	158	1107-0103-0102	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	10737,92	2980,75	107 379	29 808	23012	–
						5839,5	1053,5	58 395	12642	–	10308
157	159	2910-0000-0004 (пл)	Колонна 1КН28-1-3	шт	10	106871		1068710		1068710	–
						–		–		–	85497
		5.4 Колонна 1КН28-1-4 (8 шт)									
158	160	1107-0103-0102	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	10738,13	2980,88	85905	23847	15342	–
						5839,5	1053,63	46716	8429	–	6872
159	161	2910-0000-0006 (пл)	Колонна 1КН28-1-4	шт	8	117969		943752		943752	–
						–		–		–	75500
		5.5 Колонна 1КН28-1-5 (8 шт)									
160	162	1107-0103-0102	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	10738,13	2980,88	85905	23847	15342	–
						5839,5	1053,63	46716	8429	–	6872
161	163	2910-0000-0006 (пл)	Колонна 1КН28-1-5	шт	8	120013		960104		960104	–
						–		–		–	76808

Раздел 9 Устройство монолитных диафграмм жесткостей

9.1 СТм-1

162	224	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	84	35838,87	3597,57	3010465	302196	2055105	–
						7775,76	704,67	653164	59192	–	240837
163	225	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;	т	5,736	217344		1246685		1246685	–
						–		–		–	99735
164	226	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;	т	0,5358	222453		119190		119190	–
						–		–		–	9535

9.2 СТм-2

165	227	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	7,4	35839,05	3597,57	265209	26622	181046	–
						7775,81	704,73	57541	5215	–	21217
166	228	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,53076	217344		115358		115358	–
						–		–		–	9229
167	229	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,07556	222453		16809		16809	–
						–		–		–	1345

9.3 ДЖм-1

168	230	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	29,04	35838,74	3597,49	1040757	104471	710478	–
						7775,76	704,68	225808	20464	–	83261

169	231	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	2,75344	217344		598444		598444	–
						–		–		–	47876
170	232	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,1696	222453		37728		37728	–
						–		–		–	3018
171	233	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=8,000;	т	0,3168	676922,35	1278,41	214449	405	192969	–
						66524,62	530,3	21075	168	–	17156
172	234	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=8,000;	т	0,34176	633339,19	1278,68	216450	437	208173	–
						22940,07	529,61	7840	181	–	17316
	9.4 ДЖм-2										
173	235	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	12,4	35838,95	3597,5	444403	44609	303375	–
						7775,73	704,68	96419	8738	–	35552
174	236	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,06508	217344		231489		231489	–
						–		–		–	18519
175	237	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,10576	222453		23527		23527	–
						–		–		–	1882
176	238	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,1584	676925,51	1281,57	107225	203	96484	–
						66527,78	530,3	10538	84	–	8578
	9.5 ДЖм-3										
177	239	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	4,88	35839,14	3597,54	174895	17556	119393	–

						7775,82	704,71	37946	3439	–	13992
178	240	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,61936	217344		134614		134614	–
						–		–		–	10769
179	241	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0856	222453		19042		19042	–
						–		–		–	1523
180	242	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,0528	676912,88	1268,94	35741	67	32161	–
						66534,09	530,3	3513	28	–	2859

		29 818 291	23 321 181
Итого выполнение за МАЙ месяц 2020г	тенге	32 150 472	
в т.ч Сметная прибыль (8 %), тенге	тенге	2 332 181	
ИТОГО	тенге	32 150 472	
Временные здания и сооружения (1%), К=0,8	тенге	257 204	
ИТОГО	тенге	32 407 676	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836%)	тенге	595 005	
Итого выполнение за МАЙ месяц 2020г	тенге	33 002 681	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	660 054	
Итого выполнено за май месяц 2020:	тенге	33 662 735	
- в текущих ценах с 05.07.19 г.	тенге	33 662 735	
- в текущих и прогнозных ценах	тенге	33 662 735	
Налоговый кодекс РК Налог на добавленную стоимость (12 %)	тенге	4 039 528	
Всего выполнено за май месяц 2020	тенге	37 702 263	

Сдал:

_____Шахатов С.Б.

Технический надзор:

_____Кобентаев Е.М.

Принял:

_____Ильясов Ж.К.