Заказчик ЖСК "АктобеЖилСтрой" Форма №2

Подрядчик ТОО "СтройНафтаСервис-М"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома по адресу: г.Актобе ул.Маресьева (пер.Стадионный)" с (снаружными и внутренними сетями и с чистовой отделкой в 8-ми квартирах)

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июнь 2020 года

Монтажные работы по разделу ЭО

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27	229	229	6183	6183	–	1043
						–	53,67	–	1449	–	578
2	2	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	75	513,25	438,37	38494	32878	–	12211
						74,88	151,25	5616	11344	–	4056
3	3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9	1696		15264		15264	–
						–		–		–	1221
4	4	1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	180	939,89	596,52	169181	107374	7893	63558
						299,52	190,89	53914	34361	–	18619
5	5	2306-0137-0314	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	980952		176571		176571	–
						–		–		–	14126
6	6	2306-1703-1103	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	12677		50708		50708	–

						–		–		–		4057
7	7	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	2	2579	54,5	5158	109	1055		2905
						1997	20,5	3994	41	–		645
8	8	2307-0201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8887		17774		17774		–
						–		–		–		1422
9	9	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;	шт.	2	492		984		984		–
						–		–		–		79
10	10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1237	88	2474	176	41		1669
						1128,5	30,5	2257	61	–		331
11	11	2920-0000-0001 (нл)	Трехфазный счетчик МТХ 3R20.DD.3MO-YO4	шт	2	68304		136608		136608		–
						–		–		–		10929
12	12	2307-0503-0117	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 К=2,000;	шт.	6	3210		19260		19260		–
						–		–		–		1541
13	13	1308-0303-0122	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	4724	10,5	9448	21	925		6121
						4251	–	8502	–	–		1246
14	14	2307-0203-0804	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	шт.	2	26837		53674		53674		–
						–		–		–		4294
15	15	2113-0809-1301	Лента сигнальная "Осторожно эл. кабель"	100 м	0,75	1755		1316		1316		–
						–		–		–		105
16	16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,054	339648,15	104000	18341	5616	280		13848
						230462,96	28574,07	12445	1543	–		2575
17	17	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая 110х2,7	м	54	705		38070		38070		–

ИТОГО	**тенге**	**929 733**
Итого выполнение за ИЮНЬ месяц 2020г		**929 733**
ИТОГО	**тенге**	**929 733**
Временные здания и сооружения (1 %), К=0,8	**тенге**	**7 438**
ИТОГО	**тенге**	**937 171**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	**тенге**	**17 206**
ИТОГО выполнение за май месяц		**954 377**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**тенге**	**19 088**
Итого выполнено за май месяц 2020:	**тенге**	**973 465**
- в текущих ценах с 05.07.19 г.	**тенге**	**973 465**
- в текущих и прогнозных ценах	**тенге**	**973 465**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**тенге**	**116 816**
Всего выполнено за май месяц 2020	**тенге**	**1 090 281**

Сдал:

Шахатов С.Б.

Технический надзор:

Кобентаев Е.М.

Принял:

Ильясов Ж.К.