Подрядчик: ТОО " N Строй Сервис "

Выполнение работы по настоящему акту: Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2020 год

а) с начало года- 40 532 667,84 тенге

б) с начало работ- 40 532 667,84 тенге

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020 года

Дополнительное соглашение № 302-2 от 25.08.2020 год к договору № 302 от 15 мая 2020 г

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области	тенге	40 532 667,84	-	-	-	16 100 272	40 532 667,84	24 432 395,84	24 432 395,84 -

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ Б.А.Қали

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"
Директор _____ А.Ш.Жеткербаев

Авторский надзор:
КФ ТОО "ПроектДизайн Курылыс":
Директор: _____ Е.Дайрабай

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ М.Ниязов

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Договор: Дополнительное соглашение № 302-2 от 25.08.2020 год к договору № 302 от 15.05.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ
за__август__ месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**2870,0000**		**5002,50**	**14357177**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,967	5643,855	928,00	5237497
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	69,956	1157,30	80961
		Итого оплата труда:				**1853,12**	**5318458**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	34,727	5764,00	200166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	34,727	1088,00	37783
10. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	8,323	4329,00	36030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	8,323	1554,00	12934
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	12,915	2465,00	31835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	12,915	1088,00	14052
		Итого эксплуатация машин:				**116,74**	**335040**
10. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,1435	218211,00	31313
10. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,287	312813,00	89777
10. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	15,498	51097,00	791901
10. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	14,35	68537,00	983506
10.10	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	3174,22	1934,00	6138941

10.11	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,30422	1288391,00	391954
10.12	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	1,148	311190,00	357246
		Итого материалов:				**3060,85**	**8784640**
		Накладные расходы	%	92		1704,87	4892981
		Сметная прибыль	%	8		536,59	1540013
		Сметная стоимость:				**7243,96**	**20790171**
		Итого по смете:		**20790171**			
		Временные здания и сооружения 1,2%		249482			
		Итого:		**21039653**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		284035			
		Итого:		**21323688**			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)		426474			
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы		2488325			
		Итого:		**24238487**			
		НДС - 12 %		2908618			
		Всего:		**27147106**			
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,900000032		**24432395,84**			

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ **Б.А.Қали**

Авторский надзор:
КФ ТОО "ПроектДизайнКурылыс":
Директор: _____ **Е.Дайрабай**

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"
Директор _____ **А.Ш.Жеткербаев**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ **М.Ниязов**

Мекеме директоры: _____ А. Садаров