Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №19 (благоустройство)**

## Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за МАЙ месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 78/20 | 27.04.2020г. | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | Итого к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за МАЙ месяц без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Договору | 15076094,66 | 13460798,80 | | | | | | | 1615295,86 | |
| в т.ч.за МАЙ месяц | 15076094,66 | 13460798,80 | | | | | | | 1615295,86 | 15076094,66 |
| К оплате: | | | | | | | | | | 15076094,66 |
| К оплате: | Пятнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч девяносто четыре тенге 66 тиын | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

Руководитель Садыков А.Б.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Эксперт технического надзора**

**ТОО"Бестау С"**

*(аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017)*

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

**Эксперт технического надзора** **Шакимов Е.К.**

*(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)*

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

Руководитель Культуманов И.М.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Эксперт авторского надзора**

**ТОО"Гидроэнергосервис"**

**Эксперт** **Марилов И.А.**

*(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)*

"____" _____ 2020год

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №19 (благоустройство)**

Договор подряда (контракт) **№ 78/20 от 27.04.2020 г.**

## Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮНЬ месяц 2020 года

| Сумма договора, тенге | Стоимость выполненных работ, тенге | | Сумма выплаченного аванса, тенге | Сумма удержанного аванса, тенге | | Сумма удержанного резерва 5% | | Сумма подлежащая к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общая стоимость выполненных работ с начала строительства | Стоимость выполненных работ за отчетный период | | Общая сумма | Общая сумма удержанного аванса за отчетный период | С начала строительства | За отчетный период | |
| 15 076 094,66 | 15 076 094,66 | 15 076 094,66 | | | | 753 804,73 | 753 804,73 | 753 804,73 |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

Руководитель Садыков А.Б.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

Руководитель Культуманов И.М.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Форма 4

БИН 060140013382
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко,25 тел.87182200510
*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская, 77/11 тел.87187775957
*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

Стройка : Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №19 (благоустройство).
*(наименование, адрес)*

Объект : Благоустройство (локальная смета №7-1-1)
*(наименование)*

Договор о государственных закупках работ №78/20 от 27.04.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ № 1 от 22.05.2020г.
## за МАЙ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Покрытие территории** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Сечение 1-1. Проезд** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 115,23 | 3063,85 | 1014,38 | 353047 | 116887 | 221293 | 42054 | 426709 |
| | | | | | 129,02 | 208,9 | 14867 | 24072 | – | 31608 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 768,2 | 752,63 | 222,9 | 578170 | 171232 | 383386 | 83588 | 714699 |
| | | | | | 30,66 | 70,09 | 23553 | 53843 | – | 52941 | |
| 3 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % | т | 0,46092 | 128587,54 | 1701,52 | 59269 | 784 | 58484 | 417 | 64461 |
| | | | | | 0 | 838,46 | 0 | 386 | – | 4775 | |
| 4 | 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 768,2 | 1565,22 | 96,04 | 1202402 | 73778 | 1097389 | 56790 | 1359927 |
| | | | | | 40,66 | 27,79 | 31235 | 21348 | – | 100735 | |
| 5 | 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000; | м2 покрытия | 3072,8 | 179,11 | 0,02 | 550369 | 61 | 549970 | 365 | 594793 |
| | | | | | 0,11 | 0 | 338 | 0 | – | 44059 | |
| 6 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % | т | 0,23046 | 128585,49 | 1701,52 | 29634 | 392 | 29242 | 209 | 32230 |
| | | | | | 0 | 840,51 | 0 | 194 | – | 2387 | |
| 7 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 768,2 | 1802,01 | 96,26 | 1384304 | 73947 | 1279122 | 56865 | 1556462 |
| | | | | | 40,66 | 27,88 | 31235 | 21417 | – | 115293 | |
| 8 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 155 | 1854,28 | 30,2 | 287413 | 4681 | 175192 | 117990 | 437836 |
| | | | | | 693,81 | 11,03 | 107541 | 1710 | – | 32432 | |
| 9 | 2104-0508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043; | м3 | 6,665 | 37608 | 0 | 250657 | 0 | 250657 | 0 | 270710 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20053 | |
| **1.2 Сечение 1-1. Тротуар** | | | | | | | | | | |
| 10 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100; | м3 материала основания в плотном теле | 43,5 | 3063,86 | 1014,37 | 133278 | 44125 | 83540 | 15876 | 161086 |
| | | | | 129,03 | 208,9 | 5613 | 9087 | – | 11932 | |
| 12 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % | т | 0,261 | 128586,21 | 1701,15 | 33561 | 444 | 33117 | 237 | 36502 |
| | | | | – | 839,08 | – | 219 | – | 2704 | |
| 13 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 435 | 1879,77 | 96,25 | 817701 | 41870 | 758146 | 32199 | 917892 |
| | | | | 40,66 | 27,88 | 17685 | 12129 | – | 67992 | |
| 14 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 230 | 1854,28 | 30,2 | 426484 | 6946 | 259961 | 175081 | 649690 |
| | | | | 693,81 | 11,02 | 159577 | 2535 | – | 48125 | |
| 15 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016; | м3 | 3,68 | 34265 | | 126095 | | 126095 | – | 136183 |
| | | | | – | | – | | – | 10088 | |
| **Раздел 2 Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | | |
| 16 8601-0302-0306 | Скамья антивандальная НР = 91 % | шт. | 2 | 45911 | 168 | 91822 | 336 | 87822 | 3402 | 102842 |
| | | | | 1832 | 37 | 3664 | 74 | – | 7618 | |
| 17 8601-0303-0201 | Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0 | шт. | 3 | 16665 | – | 49995 | – | 49995 | – | 53995 |
| | | | | – | – | – | – | – | 4000 | |
| 18 8601-0109-0304 | Игровой модуль "Песочница с крышкой" НР = 91 % | комплект | 1 | 118122 | 274 | 118122 | 274 | 107034 | 9910 | 138275 |
| | | | | 10814 | 76 | 10814 | 76 | – | 10243 | |
| 19 8601-0402-0201 | Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР = 91 % | шт. | 1 | 66203 | 102 | 66203 | 102 | 64386 | 1581 | 73207 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1715 | 22 | 1715 | 22 | – | 5423 | |
| 20 | 8601-0104-0203 | Качели одинарные, металлические НР = 91 % | комплект | 1 | 112833 | 260 | 112833 | 260 | 104742 | 7179 | 129613 |
| | | | | 7831 | 58 | 7831 | 58 | – | 9601 | |
| 21 | 8601-0302-0302 | Скамья прямолинейная с навесом НР = 91 % | шт. | 1 | 62811 | 189 | 62811 | 189 | 57433 | 4764 | 72981 |
| | | | | 5189 | 46 | 5189 | 46 | – | 5406 | |
| 22 | 8601-0301-0104 | Столик (1,260 x 1,180 x 0,545) НР = 0 | шт. | 1 | 90824 | – | 90824 | – | 90824 | – | 98090 |
| | | | | – | – | – | – | – | 7266 | |
| 23 | 8601-0101-0109 | Карусель (без сидений), малая НР = 69 % | комплект | 1 | 212162 | 2625 | 212162 | 2625 | 202531 | 5356 | 234920 |
| | | | | 7006 | 757 | 7006 | 757 | – | 17401 | |
| 24 | 8601-0113-0104 | Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м) НР = 91 % | комплект | 1 | 329333 | 873 | 329333 | 873 | 305266 | 21323 | 378709 |
| | | | | 23194 | 238 | 23194 | 238 | – | 28052 | |
| 25 | 8601-0106-0105 | Домик-беседка "Коралл" НР = 91 % | комплект | 1 | 234807 | 443 | 234807 | 443 | 222579 | 10847 | 265307 |
| | | | | 11785 | 135 | 11785 | 135 | – | 19652 | |
| 26 | 8601-0104-0113 | Качалка-балансир "Малая" НР = 91 % | комплект | 1 | 84915 | 207 | 84915 | 207 | 78089 | 6072 | 98265 |
| | | | | 6619 | 53 | 6619 | 53 | – | 7279 | |
| 27 | 8601-0307-0104 | Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 % | шт. | 1 | 257061 | 11577 | 257061 | 11577 | 225089 | 21627 | 300983 |
| | | | | 20395 | 3371 | 20395 | 3371 | – | 22295 | |
| **Раздел 3 Озеленение** | | | | | | | | | | |
| 28 | 1147-0102-0405 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5x0,5x0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 % | яма | 6 | 4557,88 | – | 27347 | – | 4026 | 20523 | 51699 |
| | | | | | 3886,88 | – | 23321 | – | – | 3829 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1147-0103-0103 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 % | шт. | 6 | 2473,88 | 839,06 | 14843 | 5034 | 705 | 9390 | 26172 |
| | | | | 1517,31 | 261,13 | 9104 | 1567 | – | 1939 | |
| 32 1147-0109-0101 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 % | м изгороди | 34 | 537,29 | 94,29 | 18268 | 3206 | 62 | 13815 | 34650 |
| | | | | 441,18 | 20,56 | 15000 | 699 | – | 2567 | |
| 33 2501-0204-1303 | Карагач, без кома, высотой от 1 м до 1,5 м | шт. | 102 | 938 | | 95676 | | 95676 | – | 103330 |
| | | | | – | | – | | – | 7654 | |
| 34 1147-0112-0103 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 % | м2 | 1602 | 245,24 | 9,58 | 392880 | 15346 | – | 335471 | 786619 |
| | | | | 235,66 | 2,3 | 377534 | 3683 | – | 58268 | |
| 35 1147-0112-0105 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % | м2 | 1602 | 48,28 | 0,15 | 77352 | 238 | – | 67860 | 156829 |
| | | | | 48,14 | – | 77114 | – | – | 11617 | |
| 36 1147-0112-0106 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 % | м2 | 1602 | 234,73 | 151,99 | 376041 | 243484 | 48957 | 120307 | 536056 |
| | | | | 52,18 | 33,15 | 83600 | 53113 | – | 39708 | |
| 37 1147-0119-0101 | Газоны. Прополка НР = 88 % | м2 | 1602 | 18,3 | – | 29309 | – | – | 25792 | 59509 |
| | | | | 18,3 | – | 29309 | – | – | 4408 | |

**Локальная смета №7-1-1 (нулевая)**

**Раздел ДОБАВИТЬ**

**Раздел 1 Покрытие территории**

**1.2 Сечение 1-1. Тротуар**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100; | м3 материала основания в плотном теле | 3,61 | 3063,86 | 1014,37 | 11061 | 3662 | 6933 | 1318 | 13368 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 129,03 | 208,9 | 466 | 754 | – | 990 | |
| 2 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 471,1 | 602,63 | 222,89 | 283899 | 105003 | 164452 | 51265 | 361978 |
| | | | | 30,66 | 70,1 | 14444 | 33024 | – | 26813 | |
| 3 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % | т | 0,02166 | 128586,21 | 1701,15 | 2785 | 37 | 2748 | 20 | 3029 |
| | | | | 0 | 839,08 | 0 | 18 | – | 224 | |
| 4 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 36,1 | 1879,77 | 96,25 | 67860 | 3475 | 62917 | 2672 | 76174 |
| | | | | 40,66 | 27,88 | 1468 | 1006 | – | 5643 | |
| 5 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 119,9 | 1854,28 | 30,2 | 222328 | 3621 | 135519 | 91270 | 338686 |
| | | | | 693,81 | 11,02 | 83188 | 1321 | – | 25088 | |
| 6 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016; | м3 | 1,9184 | 34265 | 0 | 65734 | 0 | 65734 | 0 | 70993 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5259 | |
| **Раздел 3 Озеленение** | | | | | | | | | | |
| 7 2501-0103-1003 | Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м | шт. | 6 | 25448 | | 142489 | | 142489 | – | 153887 |
| | | | | – | | – | | – | 11398 | |
| 8 2501-0203-0204 | Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 2 до 3 м | шт. | 1 | 5515 | | 5515 | | 5515 | – | 5956 |
| | | | | – | | – | | – | 441 | |
| | **Всего** | | | | | **12 085 303** | | | | 12085303 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 204 403 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 935 140 | | | | |

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 246 956 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 637 118 |
| Накладные расходы, тенге | 1 413 435 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 895 207 |
| **Всего** | **12 085 303** |
| Временные здания и сооружения (1 %) | 120 853 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %) | 388 034 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **251 884** |
| **Итого по акту в текущих ценах с 05.07.19г.** | **12 846 073** |
| **Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,049)** | **13 475 531** |
| **Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,98)** | **13 206 020,80** |
| НДС (12 %) | 1 584 722,50 |
| **Итого** | **14 790 743,30** |

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

Руководитель Культуманов И.М.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

Главный специалист Асылханов А.М.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт технического надзора
ТОО"Бестау С"

*(аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017)*

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора Шакимов Е.К.

*(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)*

Эксперт авторского надзора
ТОО"Гидроэнергосервис"

Эксперт Марилов И.А.

*(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)*

"____" _____ 2020год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Форма 4

БИН 060140013382
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко,25 тел.87182200510

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская, 77/11 тел.87187775957

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

Стройка : Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №19 (благоустройство).

*(наименование, адрес)*

Объект : Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-2)

*(наименование)*

Договор о государственных закупках работ №78/20 от 27.04.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ № 2 от 22.05.2020г.
## за МАЙ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-избыток НР = 72 % | м3 грунта | 433 | 218,05 | 210,46 | 94417 | 91131 | 32 | 18935 | 122420 |
| | | | | | 7,52 | 53,22 | 3254 | 23045 | – | 9068 | |
| 2 | 4102-0103-1007 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600; | т | 692,8 | 148 | | 102534 | | – | – | 110737 |
| | | | | | – | | – | | – | 8203 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **233 157** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 254 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 91 131 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 23 045 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 32 |
| - перевозка грузов, тенге | 102 534 |
| Накладные расходы, тенге | 18 935 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 17 271 |
| **Всего** | **233 157** |
| Временные здания и сооружения (1 %) | 2 332 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %) | 7 486 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **4 860** |
| **Итого по акту в текущих ценах с 05.07.19г.** | **247 835** |
| **Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,049)** | **259 978** |
| **Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,98)** | **254 778** |
| НДС (12 %) | 30 573,36 |
| **Итого** | **285 351,36** |

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

Руководитель Культуманов И.М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

Главный специалист Асылханов А.М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Эксперт технического надзора**
**ТОО"Бестау С"**
*(аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017)*

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
**Эксперт технического надзора** **Шакимов Е.К.**
*(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)*

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО"Гидроэнергосервис"**

**Эксперт** **Марилов И.А.**
*(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)*

"____" _____ 2020год