Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за август 2020 года
по дополнительному соглашению №1 от 22.04.2020 года к договору № 11 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/268 025 015 159

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области		Бюджетная программа 268 025 011 159						
		377 608 000,00	225 871 139,70	0,00	145 871 139,70	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		Бюджетная программа 268 025 015 159						
		355 395 960,55	287 741 119,10	0,00	257 574 055,84	30 167 063,26	0,00	30 167 063,26
Всего по акту:	тенге	**733 003 960,55**	**513 612 258,80**	**0,00**	**403 445 195,54**	**110 167 063,26**	**0,00**	**110 167 063,26**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**
М.П.

АКТ №5

Приемки выполненных работ за август 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20

Алакольского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
13	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	**т битума**	**24,00**		**16050,60**	**385214,40**
		Итого оплата труда:				**9668,28**	**232038,72**
		Итого эксплуатация машин:				**6382,32**	**153175,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			10441,74	250601,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2119,39	50865,30
		Сметная стоимость:				**28611,73**	**686681,51**
14	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**24,00**		**129386,54**	**3105276,84**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**22912,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**43618,32**
		Итого материалов:				**127569,11**	**3061658,52**

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%			1031,05	24745,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			10433,41	250401,77
		Сметная стоимость:				**140851,00**	**3380423,92**
15	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство**	**м2 покрытия**	**30000**		**1047,77**	**31432991,82**
		Итого оплата труда:				**61,66**	**1849722,30**
		Итого эксплуатация машин:				**37,31**	**1119177,00**
		Итого материалов:				**959,41**	**28782218,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			66,59	1997700,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			89,15	2674455,35
		Сметная стоимость:				**1203,50**	**36105147,26**
16	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**30000**		**644,10**	**19323115,32**
		Итого оплата труда:				**6,16**	**184742,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**576,00**
		Итого материалов:				**637,93**	**19137796,92**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			6,65	199521,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			52,06	1561810,97
		Сметная стоимость:				**702,81**	**21084448,08**
17	**Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	**м2 покрытия**	**60000,0000**		**252,55**	**15153061,50**
		Итого оплата труда:				**27,91**	**1674798,00**
		Итого эксплуатация машин:				**37,78**	**2266878,60**
		Итого материалов:				**197,71**	**11862318,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			30,15	1808781,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			22,62	1356947,46
		Сметная стоимость:				**305,31**	**18318790,80**

	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 20 см**	**м2 покрытия обочин**	**20000,0000**		**181,18**	**3623641,60**
		Итого оплата труда:				**79,54**	**1590727,40**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**2949443,60**
		Итого материалов:				**0,20**	**4060,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			85,90	1717985,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			21,37	427330,18
		Сметная стоимость:				**288,45**	**5768957,37**
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**4880,0000**		**2658,73**	**12974602,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			212,70	1037968,19
		Сметная стоимость:				**2871,43**	**14012570,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**85997903,88**
			В том числе:				
		Накладные расходы - —	Тенге			—	**5999336,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7359779,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**99357019,53**
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ					
20	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**1728,0000**		**287,62**	**497014,19**
		Итого оплата труда:				**129,40**	**223595,72**
		Итого эксплуатация машин:				**229,13**	**395937,59**
		Итого материалов:				**0,73**	**1252,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			139,75	241483,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			34,19	59079,80
		Сметная стоимость:				**461,56**	**797577,37**
21	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**316,2240**		**6412,16**	**2027678,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			512,97	162214,31

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				6925,13	2189893,19
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2524693,07
	В том числе:					
	Накладные расходы -	Тенге				241483,38
	Сметная прибыль -	Тенге				221294,11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2987470,56
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				85997903,88
	Накладные расходы	Тенге				5999336,43
	ИТОГО:	Тенге				91997240,31
	Сметная прибыль	Тенге				7359779,22
	ИТОГО по смете:	Тенге				99357019,53
	НДС	**Тенге**				11922842,34
	ИТОГО по смете с НДС:	**Тенге**				111279861,87
	С учетом тендерней скидки (1%)	**Тенге**				110 167 063,26

Заказчик: _____ **Дарибаев Г.Т.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Представитель заказчика Накыпбаев А.Ж. _____