Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-курылыс"
Наименование объекта -Капитальный ремонт школы №188 в ауле Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Справка №2
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		181	21.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Капитальный ремонт школы №188 в ауле Аккыр Жалагашского района Кызылординской области	122040371,73	40917356,90	-	-	-	-	-	4910082,83	45827439,73
Итого:	122040371,73	40917356,90	-	-	-		-	4910082,83	45827439,73

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования"
Кызылординской области
Руководитель _____ **Курманбаева Г.**

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-курылыс"
Директор _____ **Сыздыкбаева Н.А.**

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»
_____ **Уткельбаев М.**

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем курылыс"
Наименование объекта -Капитальный ремонт школы №188 в ауле Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Согласно договору №181 от 21.05.2020г

А К Т №2
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. Ведомость объемов работ по монтажу (1-этаж)					
33	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж Витражей**	**м2**	**22,2000**		**5270,43**	**117004**
		Накладные расходы	%	--		3391,34	75288
		Сметная прибыль	%	8		692,94	15383
		Сметная стоимость:				**9354,71**	**207675**
34	**21-090304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	**м2**	**22,2000**		**18190,08**	**403820**
		Накладные расходы	%	--		654,84	14537
		Сметная прибыль	%	8		1507,59	33468
		Сметная стоимость:				**20352,52**	**451826**
		Монтаж дверных блоков					
35	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**13,3300**		**1678,63**	**22376**
		Накладные расходы	%	--		993,51	13243
		Сметная прибыль	%	8		213,77	2850
		Сметная стоимость:				**2885,91**	**38469**

36	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**	**40952,87**	**77401**
		Накладные расходы	%	--	1474,30	2786
		Сметная прибыль	%	8	3394,17	6415
		Сметная стоимость:			**45821,35**	**86602**
37	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,0600**	**44349,84**	**357460**
		Накладные расходы	%	--	1596,59	12869
		Сметная прибыль	%	8	3675,71	29626
		Сметная стоимость:			**49622,15**	**399954**
38	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**11,0400**	**1590,48**	**17559**
		Накладные расходы	%	--	573,18	6328
		Сметная прибыль	%	8	173,09	1911
		Сметная стоимость:			**2336,75**	**25798**
39	**21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92**	**м2**	**3,9000**	**13409,32**	**52296**
		Накладные расходы	%	--	482,74	1883
		Сметная прибыль	%	8	1111,36	4334
		Сметная стоимость:			**15003,42**	**58513**
40	**21-090102-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К, ДН 24-19К СТ РК 943-92**	**м2**	**7,1400**	**13107,90**	**93590**
		Накладные расходы	%	--	471,88	3369
		Сметная прибыль	%	8	1086,38	7757
		Сметная стоимость:			**14666,17**	**104716**

41	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**54,5000**	**1278,25**	**69665**
		Накладные расходы	%	--	585,65	31918
		Сметная прибыль	%	8	149,11	8126
		Сметная стоимость:			**2013,01**	**109709**
42	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**23,1400**	**1075,42**	**24885**
		Накладные расходы	%	--	510,94	11823
		Сметная прибыль	%	8	126,91	2937
		Сметная стоимость:			**1713,27**	**39645**
43	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**16,1700**	**8408,21**	**135961**
		Накладные расходы	%	--	302,70	4895
		Сметная прибыль	%	8	696,87	11268
		Сметная стоимость:			**9407,78**	**152124**
44	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**17,0100**	**9650,90**	**164162**
		Накладные расходы	%	--	347,43	5910
		Сметная прибыль	%	8	799,87	13606
		Сметная стоимость:			**10798,20**	**183677**
45	**21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**21,3200**	**9415,84**	**200746**
		Накладные расходы	%	--	338,97	7227
		Сметная прибыль	%	8	780,38	16638
		Сметная стоимость:			**10535,20**	**224610**

46	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**9,8800**	**7002,82**	**69188**
		Накладные расходы	%	--	252,10	2491
		Сметная прибыль	%	8	580,39	5734
		Сметная стоимость:			**7835,32**	**77413**
47	**21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**11,7000**	**7437,78**	**87022**
		Накладные расходы	%	--	267,76	3133
		Сметная прибыль	%	8	616,44	7212
		Сметная стоимость:			**8321,98**	**97367**
48	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**42,0000**	**3869,00**	**162498**
		Накладные расходы	%	--	139,28	5850
		Сметная прибыль	%	8	320,66	13468
		Сметная стоимость:			**4328,95**	**181815**
49	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**	**1698,89**	**15290**
		Накладные расходы	%	--	657,88	5921
		Сметная прибыль	%	8	188,54	1697
		Сметная стоимость:			**2545,31**	**22908**
50	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1980**	**66208,64**	**13109**
		Накладные расходы	%	--	2383,51	472
		Сметная прибыль	%	8	5487,37	1086
		Сметная стоимость:			**74079,52**	**14668**

51	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**34,0000**		**2797,26**	**95107**
		Накладные расходы	%	--		660,39	22453
		Сметная прибыль	%	8		276,61	9405
		Сметная стоимость:				**3734,25**	**126965**
		пол-173м2					
52	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**173,1000**		**4204,61**	**727818**
		Накладные расходы	%	--		482,88	83587
		Сметная прибыль	%	8		375,00	64913
		Сметная стоимость:				**5062,49**	**876317**
53	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**173,1000**		**1155,61**	**200036**
		Накладные расходы	%	--		283,60	49091
		Сметная прибыль	%	8		115,14	19931
		Сметная стоимость:				**1554,35**	**269058**
54	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**173,1000**		**253,63**	**43903**
		Накладные расходы	%	--		160,98	27866
		Сметная прибыль	%	8		33,17	5742
		Сметная стоимость:				**447,78**	**77511**
55	**21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**7,1317**		**32453,33**	**231448**
		Накладные расходы	%	--		1168,32	8332
		Сметная прибыль	%	8		2689,73	19182
		Сметная стоимость:				**36311,38**	**258963**

56	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**64,0000**		**282,92**	**18107**
		Накладные расходы	%	--		51,43	3292
		Сметная прибыль	%	8		26,75	1712
		Сметная стоимость:				**361,10**	**23110**
57	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**173,1000**		**424,03**	**73400**
		Накладные расходы	%	--		254,23	44007
		Сметная прибыль	%	8		54,26	9392
		Сметная стоимость:				**732,53**	**126799**
		пол-399,5м2					
60	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**279,6500**		**3039,11**	**849887**
		Накладные расходы	%	--		629,14	175939
		Сметная прибыль	%	8		293,46	82066
		Сметная стоимость:				**3961,71**	**1107892**
61	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**157,5000**		**473,63**	**74597**
		Накладные расходы	%	--		157,69	24836
		Сметная прибыль	%	8		50,51	7955
		Сметная стоимость:				**681,82**	**107388**
		полы-92,4 м2					
64	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,6800**		**2397,25**	**155054**
		Накладные расходы	%	--		682,80	44164
		Сметная прибыль	%	8		246,40	15937
		Сметная стоимость:				**3326,46**	**215155**
65	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**70,7000**		**473,63**	**33486**

		Накладные расходы	%	--		157,69	11149
		Сметная прибыль	%	8		50,51	3571
		Сметная стоимость:				**681,82**	**48205**
		полы-70,8 м2					
68	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**70,8000**		**1080,53**	**76502**
		Накладные расходы	%	--		337,59	23901
		Сметная прибыль	%	8		113,45	8032
		Сметная стоимость:				**1531,57**	**108435**
69	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**70,8000**		**698,68**	**49467**
		Накладные расходы	%	--		205,17	14526
		Сметная прибыль	%	8		72,31	5120
		Сметная стоимость:				**976,16**	**69112**
70	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**49,5600**		**2397,25**	**118808**
		Накладные расходы	%	--		682,80	33840
		Сметная прибыль	%	8		246,40	12212
		Сметная стоимость:				**3326,46**	**164859**
71	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**80,1500**		**473,63**	**37961**
		Накладные расходы	%	--		157,69	12639
		Сметная прибыль	%	8		50,51	4048
		Сметная стоимость:				**681,82**	**54649**
		пол-329,5м2					
72	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**329,5000**		**4204,61**	**1385419**
		Накладные расходы	%	--		482,88	159109
		Сметная прибыль	%	8		375,00	123563

		Сметная стоимость:				**5062,49**	**1668090**
73	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**329,5000**		**1155,61**	**380773**
		Накладные расходы	%	--		283,60	93446
		Сметная прибыль	%	8		115,14	37939
		Сметная стоимость:				**1554,35**	**512158**
74	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**329,5000**		**253,63**	**83571**
		Накладные расходы	%	--		160,98	53043
		Сметная прибыль	%	8		33,17	10930
		Сметная стоимость:				**447,78**	**147544**
75	**21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**13,5754**		**32453,33**	**440567**
		Накладные расходы	%	--		1168,32	15860
		Сметная прибыль	%	8		2689,73	36514
		Сметная стоимость:				**36311,38**	**492942**
76	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**212,5000**		**282,92**	**60121**
		Накладные расходы	%	--		51,43	10929
		Сметная прибыль	%	8		26,75	5684
		Сметная стоимость:				**361,10**	**76734**
77	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**329,5000**		**424,03**	**139718**
		Накладные расходы	%	--		254,23	83769
		Сметная прибыль	%	8		54,26	17879
		Сметная стоимость:				**732,53**	**241365**

78	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**18,4000**		**3039,11**	**55920**
		Накладные расходы	%	--		629,14	11576
		Сметная прибыль	%	8		293,46	5400
		Сметная стоимость:				**3961,71**	**72895**
79	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**10,8000**		**3039,11**	**32822**
		Накладные расходы	%	--		629,14	6795
		Сметная прибыль	%	8		293,46	3169
		Сметная стоимость:				**3961,71**	**42786**
80	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**41,6000**		**3039,11**	**126427**
		Накладные расходы	%	--		629,14	26172
		Сметная прибыль	%	8		293,46	12208
		Сметная стоимость:				**3961,71**	**164807**
81	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**11,3000**		**3039,11**	**34342**
		Накладные расходы	%	--		629,14	7109
		Сметная прибыль	%	8		293,46	3316
		Сметная стоимость:				**3961,71**	**44767**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7609291**
		Накладные расходы	Тенге				**1257371**
		Сметная прибыль	Тенге				**709333**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9575995**

РАЗДЕЛ 5. Ведомость объемов работ по монтажу (2-этаж)

Монтаж дверных блоков

86	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**7,1600**		**1678,63**	**12019**
		Накладные расходы	%	--		993,51	7114
		Сметная прибыль	%	8		213,77	1531
		Сметная стоимость:				**2885,91**	**20663**
87	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,7800**		**40952,87**	**154802**
		Накладные расходы	%	--		1474,30	5573
		Сметная прибыль	%	8		3394,17	12830
		Сметная стоимость:				**45821,35**	**173205**
88	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,3800**		**44349,84**	**149902**
		Накладные расходы	%	--		1596,59	5396
		Сметная прибыль	%	8		3675,71	12424
		Сметная стоимость:				**49622,15**	**167723**
89	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**47,7900**		**1278,25**	**61088**
		Накладные расходы	%	--		585,65	27988
		Сметная прибыль	%	8		149,11	7126
		Сметная стоимость:				**2013,01**	**96202**
90	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**9,8800**		**1075,42**	**10625**
		Накладные расходы	%	--		510,94	5048
		Сметная прибыль	%	8		126,91	1254
		Сметная стоимость:				**1713,27**	**16927**

91	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**8,8200**	**8408,21**	**74160**
		Накладные расходы	%	--	302,70	2670
		Сметная прибыль	%	8	696,87	6146
		Сметная стоимость:			**9407,78**	**82977**
92	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**13,2300**	**9650,90**	**127681**
		Накладные расходы	%	--	347,43	4596
		Сметная прибыль	%	8	799,87	10582
		Сметная стоимость:			**10798,20**	**142860**
93	**21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**25,7400**	**9415,84**	**242364**
		Накладные расходы	%	--	338,97	8725
		Сметная прибыль	%	8	780,38	20087
		Сметная стоимость:			**10535,20**	**271176**
94	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**9,8800**	**7002,82**	**69188**
		Накладные расходы	%	--	252,10	2491
		Сметная прибыль	%	8	580,39	5734
		Сметная стоимость:			**7835,32**	**77413**
95	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**30,0000**	**3869,00**	**116070**
		Накладные расходы	%	--	139,28	4178
		Сметная прибыль	%	8	320,66	9620

		Сметная стоимость:			**4328,95**	**129868**
		пол-392,7м2				
96	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**392,7000**	**4204,61**	**1651150**
		Накладные расходы	%	--	482,88	189627
		Сметная прибыль	%	8	375,00	147263
		Сметная стоимость:			**5062,49**	**1988040**
97	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**392,7000**	**1155,61**	**453808**
		Накладные расходы	%	--	283,60	111370
		Сметная прибыль	%	8	115,14	45215
		Сметная стоимость:			**1554,35**	**610393**
98	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**392,7000**	**665,53**	**261354**
		Накладные расходы	%	--	207,87	81631
		Сметная прибыль	%	8	69,87	27438
		Сметная стоимость:			**943,27**	**370422**
99	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**215,5000**	**282,92**	**60969**
		Накладные расходы	%	--	51,43	11083
		Сметная прибыль	%	8	26,75	5765
		Сметная стоимость:			**361,10**	**77817**
100	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**392,7000**	**424,03**	**166517**
		Накладные расходы	%	--	254,23	99836
		Сметная прибыль	%	8	54,26	21308
		Сметная стоимость:			**732,53**	**287661**
		пол-250,2м2				

103	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**175,1400**	**3039,11**	**532270**
		Накладные расходы	%	--	629,14	110188
		Сметная прибыль	%	8	293,46	51397
		Сметная стоимость:			**3961,71**	**693854**
104	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**120,0500**	**473,63**	**56859**
		Накладные расходы	%	--	157,69	18931
		Сметная прибыль	%	8	50,51	6064
		Сметная стоимость:			**681,82**	**81854**
		пол-224,2м2				
107	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**156,9400**	**2397,25**	**376224**
		Накладные расходы	%	--	682,80	107159
		Сметная прибыль	%	8	246,40	38670
		Сметная стоимость:			**3326,46**	**522053**
108	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**105,3500**	**473,63**	**49897**
		Накладные расходы	%	--	157,69	16613
		Сметная прибыль	%	8	50,51	5321
		Сметная стоимость:			**681,82**	**71831**
		пол-32,4м2				
111	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,4000**	**1080,53**	**35009**
		Накладные расходы	%	--	337,59	10938
		Сметная прибыль	%	8	113,45	3676
		Сметная стоимость:			**1531,57**	**49623**

112	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,4000**	**698,68**	**22637**
		Накладные расходы	%	--	205,17	6648
		Сметная прибыль	%	8	72,31	2343
		Сметная стоимость:			**976,16**	**31628**
113	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**32,4000**	**665,53**	**21563**
		Накладные расходы	%	--	207,87	6735
		Сметная прибыль	%	8	69,87	2264
		Сметная стоимость:			**943,27**	**30562**
114	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**32,4000**	**-97,79**	**-3168**
		Накладные расходы	%	--	-6,92	-224
		Сметная прибыль	%	8	-8,38	-272
		Сметная стоимость:			**-113,08**	**-3664**
115	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,4000**	**2397,25**	**77671**
		Накладные расходы	%	--	682,80	22123
		Сметная прибыль	%	8	246,40	7983
		Сметная стоимость:			**3326,46**	**107777**
116	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**51,4000**	**473,63**	**24345**
		Накладные расходы	%	--	157,69	8105
		Сметная прибыль	%	8	50,51	2596
		Сметная стоимость:			**681,82**	**35046**
117	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**34,0000**	**2797,26**	**95107**
		Накладные расходы	%	--	660,39	22453

		Сметная прибыль	%	8		276,61	9405
		Сметная стоимость:				**3734,25**	**126965**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4900111**
		Накладные расходы	Тенге				**896993**
		Сметная прибыль	Тенге				**463768**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6260873**
		РАЗДЕЛ 6. Ведомость объемов работ по монтажу (3-этаж)					
122	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**29,8800**		**1278,25**	**38194**
		Накладные расходы	%	--		585,65	17499
		Сметная прибыль	%	8		149,11	4455
		Сметная стоимость:				**2013,01**	**60149**
123	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**6,7600**		**1075,42**	**7270**
		Накладные расходы	%	--		510,94	3454
		Сметная прибыль	%	8		126,91	858
		Сметная стоимость:				**1713,27**	**11582**
124	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**8,8200**		**8408,21**	**74160**
		Накладные расходы	%	--		302,70	2670
		Сметная прибыль	%	8		696,87	6146
		Сметная стоимость:				**9407,78**	**82977**
125	**21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**21,0600**		**9415,84**	**198298**
		Накладные расходы	%	--		338,97	7139
		Сметная прибыль	%	8		780,38	16435
		Сметная стоимость:				**10535,20**	**221871**

126	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**6,7600**	**7002,82**	**47339**
		Накладные расходы	%	--	252,10	1704
		Сметная прибыль	%	8	580,39	3923
		Сметная стоимость:			**7835,32**	**52967**
127	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**17,0000**	**3869,00**	**65773**
		Накладные расходы	%	--	139,28	2368
		Сметная прибыль	%	8	320,66	5451
		Сметная стоимость:			**4328,95**	**73592**
		пол-388,1м2				
128	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**388,1000**	**4204,61**	**1631809**
		Накладные расходы	%	--	482,88	187406
		Сметная прибыль	%	8	375,00	145538
		Сметная стоимость:			**5062,49**	**1964752**
129	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**388,1000**	**1155,61**	**448492**
		Накладные расходы	%	--	283,60	110065
		Сметная прибыль	%	8	115,14	44686
		Сметная стоимость:			**1554,35**	**603243**
130	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**388,1000**	**665,53**	**258292**
		Накладные расходы	%	--	207,87	80674
		Сметная прибыль	%	8	69,87	27117
		Сметная стоимость:			**943,27**	**366083**
131	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**221,0000**	**282,92**	**62525**

		Накладные расходы	%	--		51,43	11366
		Сметная прибыль	%	8		26,75	5912
		Сметная стоимость:				**361,10**	**79803**
132	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**388,1000**		**424,03**	**164566**
		Накладные расходы	%	--		254,23	98667
		Сметная прибыль	%	8		54,26	21058
		Сметная стоимость:				**732,53**	**284291**
		пол-176м2					
135	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**123,2000**		**3039,11**	**374418**
		Накладные расходы	%	--		629,14	77510
		Сметная прибыль	%	8		293,46	36154
		Сметная стоимость:				**3961,71**	**488083**
136	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**91,0000**		**473,63**	**43100**
		Накладные расходы	%	--		157,69	14350
		Сметная прибыль	%	8		50,51	4596
		Сметная стоимость:				**681,82**	**62047**
		пол-47,9м2					
139	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**47,9000**		**1080,53**	**51757**
		Накладные расходы	%	--		337,59	16171
		Сметная прибыль	%	8		113,45	5434
		Сметная стоимость:				**1531,57**	**73362**
140	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**47,9000**		**698,68**	**33467**

		Накладные расходы	%	--		205,17	9828
		Сметная прибыль	%	8		72,31	3464
		Сметная стоимость:				**976,16**	**46758**
141	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**47,9000**		**665,53**	**31879**
		Накладные расходы	%	--		207,87	9957
		Сметная прибыль	%	8		69,87	3347
		Сметная стоимость:				**943,27**	**45183**
142	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**47,9000**		**-97,79**	**-4684**
		Накладные расходы	%	--		-6,92	-331
		Сметная прибыль	%	8		-8,38	-401
		Сметная стоимость:				**-113,08**	**-5417**
143	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**47,9000**		**2397,25**	**114828**
		Накладные расходы	%	--		682,80	32706
		Сметная прибыль	%	8		246,40	11803
		Сметная стоимость:				**3326,46**	**159337**
144	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**67,5000**		**473,63**	**31970**
		Накладные расходы	%	--		157,69	10644
		Сметная прибыль	%	8		50,51	3409
		Сметная стоимость:				**681,82**	**46024**
145	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**34,0000**		**2797,26**	**95107**
		Накладные расходы	%	--		660,39	22453
		Сметная прибыль	%	8		276,61	9405
		Сметная стоимость:				**3734,25**	**126965**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3768562**
		Накладные расходы -	Тенге				**716299**
		Сметная прибыль -	Тенге				**358789**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**4843649**
		РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы				
		Внутренная отделка 1-этаж				
146	**12-110101-0107 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**53,4540**	**401,14**	**21443**
		Накладные расходы	%	--	211,92	11328
		Сметная прибыль	%	8	49,04	2621
		Сметная стоимость:			**662,10**	**35392**
147	**12-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**10,3860**	**374,28**	**3887**
		Накладные расходы	%	--	178,05	1849
		Сметная прибыль	%	8	44,19	459
		Сметная стоимость:			**596,52**	**6195**
150	**12-110101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**135,5820**	**334,65**	**45373**
		Накладные расходы	%	--	171,14	23204
		Сметная прибыль	%	8	40,46	5486
		Сметная стоимость:			**546,26**	**74062**
153	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**149,6000**	**2480,03**	**371012**
		Накладные расходы	%	--	1034,78	154803
		Сметная прибыль	%	8	281,18	42065
		Сметная стоимость:			**3795,99**	**567880**
		Внутренная отделка 2-этаж				
156	**12-110101-0107 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**46,8300**	**401,14**	**18785**
		Накладные расходы	%	--	211,92	9924
		Сметная прибыль	%	8	49,04	2297
		Сметная стоимость:			**662,10**	**31006**

162	**12-110101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**102,5100**		**334,65**	**34305**
		Накладные расходы	%	--		171,14	17544
		Сметная прибыль	%	8		40,46	4148
		Сметная стоимость:				**546,26**	**55996**
165	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**134,4000**		**2480,03**	**333316**
		Накладные расходы	%	--		1034,78	139074
		Сметная прибыль	%	8		281,18	37791
		Сметная стоимость:				**3795,99**	**510181**
		Внутренная отделка 3-этаж					
174	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**142,5000**		**2480,03**	**353404**
		Накладные расходы	%	--		1034,78	147456
		Сметная прибыль	%	8		281,18	40068
		Сметная стоимость:				**3795,99**	**540929**
		Отмостка					
185	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**6,8640**		**160,64**	**1103**
		Накладные расходы	%			47,17	324
		Сметная прибыль	%			16,63	114
		Сметная стоимость:				**224,44**	**1541**
186	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**34,3200**		**23112,29**	**793214**
		Накладные расходы	%	--		2698,21	92603
		Сметная прибыль	%	8		2064,84	70865
		Сметная стоимость:				**27875,34**	**956682**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1975842**
		Накладные расходы -	Тенге				**450652**

		Сметная прибыль -	Тенге				**194120**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2620614**
		РАЗДЕЛ 8. Кровля					
190	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**475,8900**		**3434,60**	**1634492**
		Накладные расходы	%	--		989,72	470998
		Сметная прибыль	%	8		353,95	168441
		Сметная стоимость:				**4778,26**	**2273931**
193	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**4,5900**		**6094,27**	**27973**
		Накладные расходы	%	--		644,26	2957
		Сметная прибыль	%	8		539,08	2474
		Сметная стоимость:				**7277,62**	**33404**
		Металлические водосточные системы					
195	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**156,0000**		**290,46**	**45312**
		Накладные расходы	%	--		188,16	29353
		Сметная прибыль	%	8		38,29	5973
		Сметная стоимость:				**516,91**	**80638**
196	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**288,0000**		**243,39**	**70096**
		Накладные расходы	%	--		147,43	42460
		Сметная прибыль	%	8		31,27	9006
		Сметная стоимость:				**422,08**	**121562**
197	**11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**14,0000**		**868,14**	**12154**
		Накладные расходы	%	--		486,45	6810
		Сметная прибыль	%	8		108,37	1517
		Сметная стоимость:				**1462,95**	**20481**
207	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,7000**		**2495,27**	**44166**

		Накладные расходы	%	--		570,65	10101
		Сметная прибыль	%	8		245,27	4341
		Сметная стоимость:				**3311,19**	**58608**
208	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1128**		**66083,46**	**7454**
		Накладные расходы	%	--		14172,41	1599
		Сметная прибыль	%	8		6420,47	724
		Сметная стоимость:				**86676,34**	**9777**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1841647**
		Накладные расходы -	Тенге				**564277**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192474**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2598398**
		ИТОГО по смете АС:	**Тенге**				**25899528**

Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. Покрытие

		Покрытип тип1-1518м2					
14	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**342,0000**		**1325,02**	**453157**
		Накладные расходы	%	--		369,36	126321
		Сметная прибыль	%	8		135,55	46358
		Сметная стоимость:				**1829,92**	**625836**
15	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,3900**		**40845,20**	**628608**
		Накладные расходы	%	--		1470,43	22630
		Сметная прибыль	%	8		3385,25	52099
		Сметная стоимость:				**45700,88**	**703337**
		Брусчатка-592 м2					

16	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**53,2800**	**3860,92**	**205710**
		Накладные расходы	%	--	286,50	15265
		Сметная прибыль	%	8	331,79	17678
		Сметная стоимость:			**4479,22**	**238652**
17	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**355,2000**	**296,72**	**105395**
		Накладные расходы	%	--	183,74	65264
		Сметная прибыль	%	8	38,44	13654
		Сметная стоимость:			**518,90**	**184313**
18	**21-040509-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**331,5200**	**2203,05**	**730355**
		Накладные расходы	%	--	79,31	26293
		Сметная прибыль	%	8	182,59	60532
		Сметная стоимость:			**2464,95**	**817180**
19	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**84,6000**	**1325,02**	**112097**
		Накладные расходы	%	--	369,36	31248
		Сметная прибыль	%	8	135,55	11468
		Сметная стоимость:			**1829,92**	**154812**
20	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,3536**	**40845,20**	**55288**
		Накладные расходы	%	--	1470,43	1990
		Сметная прибыль	%	8	3385,25	4582
		Сметная стоимость:			**45700,88**	**61861**
		Покрытип тип3-964м2				

26	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**56,4000**	**1325,02**	**74731**
		Накладные расходы	%	--	369,36	20832
		Сметная прибыль	%	8	135,55	7645
		Сметная стоимость:			**1829,92**	**103208**
27	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,9024**	**40845,20**	**36859**
		Накладные расходы	%	--	1470,43	1327
		Сметная прибыль	%	8	3385,25	3055
		Сметная стоимость:			**45700,88**	**41240**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2402199**
		Накладные расходы -	Тенге			**311170**
		Сметная прибыль -	Тенге			**217070**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2930439**
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение				
28	**11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**306,0000**	**2237,97**	**684819**
		Накладные расходы	%	--	1249,01	382197
		Сметная прибыль	%	8	278,96	85362
		Сметная стоимость:			**3765,94**	**1152378**
29	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,0000**	**18182,64**	**36365**
		Накладные расходы	%	--	11001,67	22003
		Сметная прибыль	%	8	2334,75	4670
		Сметная стоимость:			**31519,06**	**63038**
30	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**3,0000**	**6817,75**	**20453**
		Накладные расходы	%	--	4572,98	13719
		Сметная прибыль	%	8	911,26	2734
		Сметная стоимость:			**12301,99**	**36906**

31	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**19,7500**		**19527,81**	**385674**
		Накладные расходы	%	--		703,00	13884
		Сметная прибыль	%	8		1618,46	31965
		Сметная стоимость:				**21849,28**	**431523**
36	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**307,0433**		**63,46**	**19485**
		Накладные расходы	%	--		17,55	5389
		Сметная прибыль	%	8		6,48	1990
		Сметная стоимость:				**87,49**	**26863**
37	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**307,0433**		**146,90**	**45105**
		Накладные расходы	%	--		24,16	7418
		Сметная прибыль	%	8		13,68	4200
		Сметная стоимость:				**184,75**	**56723**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1191901**
		Накладные расходы -	Тенге				**444610**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130921**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1767433**
		ИТОГО по смете Благ:	Тенге				**4697871**

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 4.Водопровод ТЗ

69	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**105,0000**		**1302,47**	**136759**
		Накладные расходы	%	--		774,87	81361
		Сметная прибыль	%	8		166,19	17450
		Сметная стоимость:				**2243,53**	**235571**

70	**23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**105,0000**		**164,21**	**17242**
		Накладные расходы	%	--		5,91	621
		Сметная прибыль	%	8		13,61	1429
		Сметная стоимость:				**183,73**	**19292**
71	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1017,74**	**8142**
		Накладные расходы	%	--		620,44	4964
		Сметная прибыль	%	8		131,05	1048
		Сметная стоимость:				**1769,24**	**14154**
72	**23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**8,0000**		**281,87**	**2255**
		Накладные расходы	%	--		10,15	81
		Сметная прибыль	%	8		23,36	187
		Сметная стоимость:				**315,38**	**2523**
73	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**17,0000**		**1507,75**	**25632**
		Накладные расходы	%	--		778,14	13228
		Сметная прибыль	%	8		182,87	3109
		Сметная стоимость:				**2468,76**	**41969**
74	**23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**17,0000**		**7142,91**	**121429**
		Накладные расходы	%	--		257,14	4371
		Сметная прибыль	%	8		592,00	10064
		Сметная стоимость:				**7992,06**	**135865**

75	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,0000**		**511,02**	**2044**
		Накладные расходы	%	--		18,40	74
		Сметная прибыль	%	8		42,35	169
		Сметная стоимость:				**571,77**	**2287**
		Кран поливочный д15мм					
76	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**4,0000**		**433,60**	**1734**
		Накладные расходы	%	--		171,10	684
		Сметная прибыль	%	8		48,38	194
		Сметная стоимость:				**653,07**	**2612**
77	**23-030103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**40,0000**		**926,16**	**37046**
		Накладные расходы	%	--		33,34	1334
		Сметная прибыль	%	8		76,76	3070
		Сметная стоимость:				**1036,26**	**41450**
78	**23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**7142,91**	**28572**
		Накладные расходы	%	--		257,14	1029
		Сметная прибыль	%	8		592,00	2368
		Сметная стоимость:				**7992,06**	**31968**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**380856**
		Накладные расходы -	Тенге				**107747**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39088**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**527691**

РАЗДЕЛ 5. Канализация К1(Выше 0,000)

79	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**76,0000**	**502,13**	**38162**
		Накладные расходы	%	--	330,21	25096
		Сметная прибыль	%	8	66,59	5061
		Сметная стоимость:			**898,93**	**68319**
80	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140,0000**	**487,22**	**68211**
		Накладные расходы	%	--	317,08	44391
		Сметная прибыль	%	8	64,34	9008
		Сметная стоимость:			**868,64**	**121610**
81	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**76,0000**	**267,99**	**20367**
		Накладные расходы	%	--	9,65	733
		Сметная прибыль	%	8	22,21	1688
		Сметная стоимость:			**299,85**	**22789**
82	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**140,0000**	**982,62**	**137567**
		Накладные расходы	%	--	35,37	4952
		Сметная прибыль	%	8	81,44	11402
		Сметная стоимость:			**1099,43**	**153920**
83	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка,ревизия канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**3,0000**	**2828,41**	**8485**
		Накладные расходы	%	--	101,82	305
		Сметная прибыль	%	8	234,42	703
		Сметная стоимость:			**3164,65**	**9494**

84	**23-020802-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка,ревизия канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**3,0000**	**1308,17**	**3925**
		Накладные расходы	%	--	47,09	141
		Сметная прибыль	%	8	108,42	325
		Сметная стоимость:			**1463,69**	**4391**
85	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**5,0000**	**7810,66**	**39053**
		Накладные расходы	%	--	705,09	3525
		Сметная прибыль	%	8	681,26	3406
		Сметная стоимость:			**9197,01**	**45985**
86	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**8,0000**	**511,02**	**4088**
		Накладные расходы	%	--	18,40	147
		Сметная прибыль	%	8	42,35	339
		Сметная стоимость:			**571,77**	**4574**
		Санитарные приборы 1 этаж				
87	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**18,0000**	**1885,41**	**33937**
		Накладные расходы	%	--	1095,95	19727
		Сметная прибыль	%	8	238,51	4293
		Сметная стоимость:			**3219,86**	**57958**
88	**23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**8,0000**	**5928,61**	**47429**
		Накладные расходы	%	--	213,43	1707
		Сметная прибыль	%	8	491,36	3931
		Сметная стоимость:			**6633,40**	**53067**

89	**23-030102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**10,0000**		**7754,52**	**77545**
		Накладные расходы	%	--		279,16	2792
		Сметная прибыль	%	8		642,69	6427
		Сметная стоимость:				**8676,38**	**86764**
90	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**18,0000**		**911,17**	**16401**
		Накладные расходы	%	--		32,80	590
		Сметная прибыль	%	8		75,52	1359
		Сметная стоимость:				**1019,49**	**18351**
91	**23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**18,0000**		**2141,20**	**38542**
		Накладные расходы	%	--		77,08	1387
		Сметная прибыль	%	8		177,46	3194
		Сметная стоимость:				**2395,75**	**43123**
92	**11-170101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2863,85**	**2864**
		Накладные расходы	%	--		1687,05	1687
		Сметная прибыль	%	8		364,07	364
		Сметная стоимость:				**4914,98**	**4915**
93	**23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**1,0000**		**18191,60**	**18192**
		Накладные расходы	%	--		654,90	655
		Сметная прибыль	%	8		1507,72	1508
		Сметная стоимость:				**20354,22**	**20354**

94	**23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**911,17**	**911**
		Накладные расходы	%	--		32,80	33
		Сметная прибыль	%	8		75,52	76
		Сметная стоимость:				**1019,49**	**1019**
95	**23-030102-1228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**6285,45**	**6285**
		Накладные расходы	%	--		226,28	226
		Сметная прибыль	%	8		520,94	521
		Сметная стоимость:				**7032,66**	**7033**
96	**11-170301-0104 РСНБ РК 2015**	**Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**5107,99**	**25540**
		Накладные расходы	%	--		1884,34	9422
		Сметная прибыль	%	8		559,39	2797
		Сметная стоимость:				**7551,72**	**37759**
97	**23-030102-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**5,0000**		**16958,11**	**84791**
		Накладные расходы	%	--		610,49	3052
		Сметная прибыль	%	8		1405,49	7027
		Сметная стоимость:				**18974,09**	**94870**
98	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2423,97**	**4848**
		Накладные расходы	%	--		1259,92	2520
		Сметная прибыль	%	8		294,71	589
		Сметная стоимость:				**3978,60**	**7957**

99	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**	**17144,73**	**34289**
		Накладные расходы	%	--	617,21	1234
		Сметная прибыль	%	8	1420,96	2842
		Сметная стоимость:			**19182,90**	**38366**
100	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**607,76**	**608**
		Накладные расходы	%	--	384,70	385
		Сметная прибыль	%	8	79,40	79
		Сметная стоимость:			**1071,85**	**1072**
101	**23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**	**6285,72**	**6286**
		Накладные расходы	%	--	226,29	226
		Сметная прибыль	%	8	520,96	521
		Сметная стоимость:			**7032,97**	**7033**
102	**11-170101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**2654,52**	**2655**
		Накладные расходы	%	--	1543,99	1544
		Сметная прибыль	%	8	335,88	336
		Сметная стоимость:			**4534,39**	**4534**
103	**23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**	**10492,49**	**10492**
		Накладные расходы	%	--	377,73	378
		Сметная прибыль	%	8	869,62	870
		Сметная стоимость:			**11739,84**	**11740**
104	**11-170501-0103 РСНБ РК 2015**	**Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка**	**комплект**	**2,0000**	**1628,25**	**3257**

		Накладные расходы	%	--	963,25	1927
		Сметная прибыль	%	8	207,32	415
		Сметная стоимость:			**2798,81**	**5598**
105	**23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**	**3783,05**	**7566**
		Накладные расходы	%	--	136,19	272
		Сметная прибыль	%	8	313,54	627
		Сметная стоимость:			**4232,78**	**8466**
106	**11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**4,0000**	**1152,47**	**4610**
		Накладные расходы	%	--	597,31	2389
		Сметная прибыль	%	8	139,98	560
		Сметная стоимость:			**1889,76**	**7559**
107	**23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**4,0000**	**17339,96**	**69360**
		Накладные расходы	%	--	624,24	2497
		Сметная прибыль	%	8	1437,14	5749
		Сметная стоимость:			**19401,33**	**77605**
108	**23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**	**911,17**	**3645**
		Накладные расходы	%	--	32,80	131
		Сметная прибыль	%	8	75,52	302
		Сметная стоимость:			**1019,49**	**4078**
109	**11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**9,0000**	**6701,78**	**60316**
		Накладные расходы	%	--	4307,14	38764
		Сметная прибыль	%	8	880,71	7926
		Сметная стоимость:			**11889,64**	**107007**

110	**51-040106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**	**23542,00**	**70626**
		Накладные расходы	%	--	847,51	2543
		Сметная прибыль	%	8	1951,16	5853
		Сметная стоимость:			**26340,67**	**79022**
111	**51-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**	**29105,00**	**29105**
		Накладные расходы	%	--	1047,78	1048
		Сметная прибыль	%	8	2412,22	2412
		Сметная стоимость:			**32565,00**	**32565**
112	**51-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**	**29423,00**	**88269**
		Накладные расходы	%	--	1059,23	3178
		Сметная прибыль	%	8	2438,58	7316
		Сметная стоимость:			**32920,81**	**98762**
113	**51-040106-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**	**35906,00**	**35906**
		Накладные расходы	%	--	1292,62	1293
		Сметная прибыль	%	8	2975,89	2976
		Сметная стоимость:			**40174,51**	**40175**
114	**51-040106-0148 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**	**128886,00**	**128886**
		Накладные расходы	%	--	4639,90	4640
		Сметная прибыль	%	8	10682,07	10682

		Сметная стоимость:				**144207,97**	**144208**
115	**23-021104-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**9,0000**		**378,49**	**3406**
		Накладные расходы	%	--		13,63	123
		Сметная прибыль	%	8		31,37	282
		Сметная стоимость:				**423,48**	**3811**
		Санитарные приборы 2 этаж					
116	**11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**6701,78**	**33509**
		Накладные расходы	%	--		4307,14	21536
		Сметная прибыль	%	8		880,71	4404
		Сметная стоимость:				**11889,64**	**59448**
117	**51-040106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**		**23542,00**	**70626**
		Накладные расходы	%	--		847,51	2543
		Сметная прибыль	%	8		1951,16	5853
		Сметная стоимость:				**26340,67**	**79022**
118	**51-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**2,0000**		**29423,00**	**58846**
		Накладные расходы	%	--		1059,23	2118
		Сметная прибыль	%	8		2438,58	4877
		Сметная стоимость:				**32920,81**	**65842**
119	**23-021104-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**5,0000**		**378,49**	**1892**
		Накладные расходы	%	--		13,63	68
		Сметная прибыль	%	8		31,37	157

		Сметная стоимость:			**423,48**	**2117**
120	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**5,0000**	**1885,41**	**9427**
		Накладные расходы	%	--	1095,95	5480
		Сметная прибыль	%	8	238,51	1193
		Сметная стоимость:			**3219,86**	**16099**
121	**23-030102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**9,0000**	**7754,52**	**69791**
		Накладные расходы	%	--	279,16	2512
		Сметная прибыль	%	8	642,69	5784
		Сметная стоимость:			**8676,38**	**78087**
122	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**9,0000**	**911,17**	**8201**
		Накладные расходы	%	--	32,80	295
		Сметная прибыль	%	8	75,52	680
		Сметная стоимость:			**1019,49**	**9175**
123	**23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**9,0000**	**2141,20**	**19271**
		Накладные расходы	%	--	77,08	694
		Сметная прибыль	%	8	177,46	1597
		Сметная стоимость:			**2395,75**	**21562**
124	**11-170101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**2654,52**	**2655**
		Накладные расходы	%	--	1543,99	1544
		Сметная прибыль	%	8	335,88	336
		Сметная стоимость:			**4534,39**	**4534**

125	**23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**	**10492,49**	**10492**
		Накладные расходы	%	--	377,73	378
		Сметная прибыль	%	8	869,62	870
		Сметная стоимость:			**11739,84**	**11740**
126	**11-170301-0104 РСНБ РК 2015**	**Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка**	**комплект**	**5,0000**	**5107,99**	**25540**
		Накладные расходы	%	--	1884,34	9422
		Сметная прибыль	%	8	559,39	2797
		Сметная стоимость:			**7551,72**	**37759**
127	**23-030102-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**5,0000**	**16958,11**	**84791**
		Накладные расходы	%	--	610,49	3052
		Сметная прибыль	%	8	1405,49	7027
		Сметная стоимость:			**18974,09**	**94870**
128	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**2423,97**	**2424**
		Накладные расходы	%	--	1259,92	1260
		Сметная прибыль	%	8	294,71	295
		Сметная стоимость:			**3978,60**	**3979**
129	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**	**17144,73**	**17145**
		Накладные расходы	%	--	617,21	617
		Сметная прибыль	%	8	1420,96	1421
		Сметная стоимость:			**19182,90**	**19183**
130	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**2,0000**	**1629,18**	**3258**

		Накладные расходы	%	--	880,44	1761
		Сметная прибыль	%	8	200,77	402
		Сметная стоимость:			**2710,39**	**5421**
131	**23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**	**3833,00**	**7666**
		Накладные расходы	%	--	137,99	276
		Сметная прибыль	%	8	317,68	635
		Сметная стоимость:			**4288,67**	**8577**
132	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,0000**	**911,17**	**1822**
		Накладные расходы	%	--	32,80	66
		Сметная прибыль	%	8	75,52	151
		Сметная стоимость:			**1019,49**	**2039**
		Санитарные приборы 3 этаж				
133	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**6,0000**	**1885,41**	**11312**
		Накладные расходы	%	--	1095,95	6576
		Сметная прибыль	%	8	238,51	1431
		Сметная стоимость:			**3219,86**	**19319**
134	**23-030102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**6,0000**	**7754,52**	**46527**
		Накладные расходы	%	--	279,16	1675
		Сметная прибыль	%	8	642,69	3856
		Сметная стоимость:			**8676,38**	**52058**
135	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6,0000**	**911,17**	**5467**

		Накладные расходы	%	--	32,80	197
		Сметная прибыль	%	8	75,52	453
		Сметная стоимость:			**1019,49**	**6117**
136	**23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**	**2141,20**	**12847**
		Накладные расходы	%	--	77,08	462
		Сметная прибыль	%	8	177,46	1065
		Сметная стоимость:			**2395,75**	**14374**
137	**11-170101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**2654,52**	**2655**
		Накладные расходы	%	--	1543,99	1544
		Сметная прибыль	%	8	335,88	336
		Сметная стоимость:			**4534,39**	**4534**
138	**23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**	**10492,49**	**10492**
		Накладные расходы	%	--	377,73	378
		Сметная прибыль	%	8	869,62	870
		Сметная стоимость:			**11739,84**	**11740**
139	**11-170301-0104 РСНБ РК 2015**	**Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка**	**комплект**	**5,0000**	**5107,99**	**25540**
		Накладные расходы	%	--	1884,34	9422
		Сметная прибыль	%	8	559,39	2797
		Сметная стоимость:			**7551,72**	**37759**
140	**23-030102-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**5,0000**	**16958,11**	**84791**
		Накладные расходы	%	--	610,49	3052
		Сметная прибыль	%	8	1405,49	7027
		Сметная стоимость:			**18974,09**	**94870**

141	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**2423,97**	**2424**
		Накладные расходы	%	--	1259,92	1260
		Сметная прибыль	%	8	294,71	295
		Сметная стоимость:			**3978,60**	**3979**
142	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**	**17144,73**	**17145**
		Накладные расходы	%	--	617,21	617
		Сметная прибыль	%	8	1420,96	1421
		Сметная стоимость:			**19182,90**	**19183**
143	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**1629,18**	**1629**
		Накладные расходы	%	--	880,44	880
		Сметная прибыль	%	8	200,77	201
		Сметная стоимость:			**2710,39**	**2710**
144	**23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**1,0000**	**3833,00**	**3833**
		Накладные расходы	%	--	137,99	138
		Сметная прибыль	%	8	317,68	318
		Сметная стоимость:			**4288,67**	**4289**
145	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**	**911,17**	**911**
		Накладные расходы	%	--	32,80	33
		Сметная прибыль	%	8	75,52	76
		Сметная стоимость:			**1019,49**	**1019**
146	**11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**3,0000**	**6701,78**	**20105**

		Накладные расходы	%	--	4307,14	12921
		Сметная прибыль	%	8	880,71	2642
		Сметная стоимость:			**11889,64**	**35669**
147	**51-040106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**	**23542,00**	**23542**
		Накладные расходы	%	--	847,51	848
		Сметная прибыль	%	8	1951,16	1951
		Сметная стоимость:			**26340,67**	**26341**
148	**51-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**2,0000**	**29423,00**	**58846**
		Накладные расходы	%	--	1059,23	2118
		Сметная прибыль	%	8	2438,58	4877
		Сметная стоимость:			**32920,81**	**65842**
149	**23-021104-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**3,0000**	**378,49**	**1135**
		Накладные расходы	%	--	13,63	41
		Сметная прибыль	%	8	31,37	94
		Сметная стоимость:			**423,48**	**1270**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1992981**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**631778**
		Накладные расходы -	Тенге			**281445**
		Сметная прибыль -	Тенге			**181954**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2456381**
		ИТОГО по смете ВК:	Тенге			**2984072**
		В.т.ч Оборудования	Тенге			**631778**

Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 4. Резервуар емкостью 100м3-ТП901-4-58.83-2шт

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

102	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**60,0000**	**31,26**	**1876**
		Накладные расходы	%	--	7,84	470
		Сметная прибыль	%	8	3,13	188
		Сметная стоимость:			**42,24**	**2534**
103	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**240,0000**	**26,75**	**6420**
		Накладные расходы	%	--	6,71	1610
		Сметная прибыль	%	8	2,68	643
		Сметная стоимость:			**36,14**	**8674**
104	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**980,0000**	**104,03**	**101949**
		Накладные расходы	%	--	23,88	23402
		Сметная прибыль	%	8	10,23	10025
		Сметная стоимость:			**138,14**	**135377**
105	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**110,0000**	**1110,79**	**122187**
		Накладные расходы	%	--	720,10	79211
		Сметная прибыль	%	8	146,47	16112
		Сметная стоимость:			**1977,35**	**217510**
106	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**466,0000**	**21,91**	**10210**
		Накладные расходы	%	--	5,50	2563
		Сметная прибыль	%	8	2,19	1021
		Сметная стоимость:			**29,60**	**13794**
107	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**156,0000**	**637,36**	**99428**
		Накладные расходы	%	--	413,19	64458
		Сметная прибыль	%	8	84,04	13110
		Сметная стоимость:			**1134,59**	**176996**
108	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**466,0000**	**117,21**	**54620**

		Накладные расходы	%	--	58,44	27233
		Сметная прибыль	%	8	14,05	6547
		Сметная стоимость:			**189,70**	**88400**
109	**11-010105-0301 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**250,0000**	**116,65**	**29163**
		Накладные расходы	%	--	29,21	7303
		Сметная прибыль	%	8	11,67	2918
		Сметная стоимость:			**157,54**	**39383**
110	**11-010107-1301 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**250,0000**	**30,08**	**7520**
		Накладные расходы	%	--	7,10	1775
		Сметная прибыль	%	8	2,97	743
		Сметная стоимость:			**40,15**	**10038**
111	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**250,0000**	**117,21**	**29303**
		Накладные расходы	%	--	58,44	14610
		Сметная прибыль	%	8	14,05	3513
		Сметная стоимость:			**189,70**	**47425**
112	**11-010107-1601 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2**	**м2 спланированной поверхности**	**360,0000**	**54,25**	**19530**
		Накладные расходы	%	--	11,83	4259
		Сметная прибыль	%	8	5,29	1904
		Сметная стоимость:			**71,37**	**25693**
113	**11-010204-0201 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	**м2**	**360,0000**	**322,60**	**116136**
		Накладные расходы	%	--	150,56	54202
		Сметная прибыль	%	8	37,85	13626
		Сметная стоимость:			**511,02**	**183964**
114	**11-010204-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	**м2**	**360,0000**	**68,66**	**24718**
		Накладные расходы	%	--	17,22	6199

		Сметная прибыль	%	8	6,87	2473
		Сметная стоимость:			**92,75**	**33390**
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ				
115	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,3000**	**5341,33**	**225938**
		Накладные расходы	%	--	466,40	19729
		Сметная прибыль	%	8	464,62	19653
		Сметная стоимость:			**6272,35**	**265320**
116	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,0000**	**20690,51**	**82762**
		Накладные расходы	%	--	1275,60	5102
		Сметная прибыль	%	8	1757,29	7029
		Сметная стоимость:			**23723,40**	**94894**
117	**11-061301-0305 РСНБ РК 2015**	**Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство**	**м3**	**15,0000**	**26285,54**	**394283**
		Накладные расходы	%	--	3383,19	50748
		Сметная прибыль	%	8	2373,50	35603
		Сметная стоимость:			**32042,23**	**480633**
118	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6922**	**194417,24**	**134576**
		Накладные расходы	%	--	6999,02	4845
		Сметная прибыль	%	8	16113,30	11154
		Сметная стоимость:			**217529,56**	**150574**
119	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1858**	**191348,83**	**35553**
		Накладные расходы	%	--	6888,56	1280
		Сметная прибыль	%	8	15858,99	2947
		Сметная стоимость:			**214096,38**	**39779**

120	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0606**	**207073,83**	**12549**
		Накладные расходы	%	--	7454,66	452
		Сметная прибыль	%	8	17162,28	1040
		Сметная стоимость:			**231690,77**	**14040**
121	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Создание уклона из цементного р-ра М100**	**м3**	**0,1100**	**19419,94**	**2136**
		Накладные расходы	%	--	1229,86	135
		Сметная прибыль	%	8	1651,98	182
		Сметная стоимость:			**22301,78**	**2453**
122	**11-070201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2**	**м3**	**7,2800**	**14734,68**	**107268**
		Накладные расходы	%	--	4527,02	32957
		Сметная прибыль	%	8	1540,94	11218
		Сметная стоимость:			**20802,63**	**151443**
123	**11-070106-0119 РСНБ РК 2015**	**Установка угловых блоков,высота здания до 25 м**	**шт**	**4,0000**	**4277,06**	**17108**
		Накладные расходы	%	--	1263,82	5055
		Сметная прибыль	%	8	443,27	1773
		Сметная стоимость:			**5984,15**	**23937**
124	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,**	**шт**	**1,0000**	**4657,09**	**4657**
		Накладные расходы	%	--	1354,19	1354
		Сметная прибыль	%	8	480,90	481
		Сметная стоимость:			**6492,18**	**6492**
125	**11-070105-0107 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,**	**шт**	**4,0000**	**6539,94**	**26160**
		Накладные расходы	%	--	1901,75	7607
		Сметная прибыль	%	8	675,34	2701
		Сметная стоимость:			**9117,03**	**36468**

126	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**13,9200**	**49824,48**	**693557**
		Накладные расходы	%	--	1793,68	24968
		Сметная прибыль	%	8	4129,45	57482
		Сметная стоимость:			**55747,61**	**776007**
127	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,4000**	**37793,58**	**90705**
		Накладные расходы	%	--	1360,57	3265
		Сметная прибыль	%	8	3132,33	7518
		Сметная стоимость:			**42286,48**	**101488**
128	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**1,8500**	**48648,90**	**90000**
		Накладные расходы	%	--	1751,36	3240
		Сметная прибыль	%	8	4032,02	7459
		Сметная стоимость:			**54432,28**	**100700**
129	**11-070201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,2900**	**5471,05**	**7058**
		Накладные расходы	%	--	2339,07	3017
		Сметная прибыль	%	8	624,81	806
		Сметная стоимость:			**8434,94**	**10881**
130	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпак**	**шт.**	**1,0000**	**19169,65**	**19170**
		Накладные расходы	%	--	690,11	690

		Сметная прибыль	%	8		1588,78	1589
		Сметная стоимость:				**21448,54**	**21449**
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
131	**11-110101-0403 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**110,0000**		**1379,27**	**151720**
		Накладные расходы	%	--		214,18	23560
		Сметная прибыль	%	8		127,48	14023
		Сметная стоимость:				**1720,93**	**189302**
132	**11-110101-0404 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**110,0000**		**941,85**	**103604**
		Накладные расходы	%	--		152,18	16740
		Сметная прибыль	%	8		87,52	9627
		Сметная стоимость:				**1181,56**	**129971**
133	**11-110101-0403 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,1000**		**1379,27**	**125651**
		Накладные расходы	%	--		214,18	19512
		Сметная прибыль	%	8		127,48	11613
		Сметная стоимость:				**1720,93**	**156777**
134	**11-110101-0404 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**182,2000**		**941,85**	**171605**
		Накладные расходы	%	--		152,18	27727
		Сметная прибыль	%	8		87,52	15946
		Сметная стоимость:				**1181,56**	**215278**

135	**11-110101-0403 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,0000**		**1379,27**	**49654**
		Накладные расходы	%	--		214,18	7710
		Сметная прибыль	%	8		127,48	4589
		Сметная стоимость:				**1720,93**	**61953**
136	**11-110101-0404 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**72,0000**		**941,85**	**67813**
		Накладные расходы	%	--		152,18	10957
		Сметная прибыль	%	8		87,52	6301
		Сметная стоимость:				**1181,56**	**85072**
137	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**216,0000**		**560,15**	**120992**
		Накладные расходы	%	--		124,85	26968
		Сметная прибыль	%	8		54,80	11837
		Сметная стоимость:				**739,81**	**159797**
138	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**148,0000**		**256,43**	**37952**
		Накладные расходы	%	--		129,64	19187
		Сметная прибыль	%	8		30,89	4572
		Сметная стоимость:				**416,95**	**61710**
139	**11-061401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**100,0000**		**153,59**	**15359**
		Накладные расходы	%	--		33,42	3342
		Сметная прибыль	%	8		14,96	1496
		Сметная стоимость:				**201,98**	**20197**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3410887**
		Накладные расходы -	Тенге				**607442**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321466**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4339796**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**4386083**

		Итого по акту	Тенге				37967554
		Оборудования	Тенге				631778
		Итого по смете без оборудования	Тенге				37335777
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				448029
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				37783806
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге				510081
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				3967143
		Итого с доп.затратами с оборудованием	Тенге				42892808
		В текущих ценах на 2017 год К=1	Тенге				42892808
		В текущих ценах на 2018 год К=1,0599383	Тенге				45463729,89
		Итого с понижающим коэф-м К=0,9	Тенге				40917356,90
		НДС -12%	Тенге				4910082,83
		Итого с НДС-12%	Тенге				45827439,73

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Руководитель_____Курманбаева Г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-курылыс"

Директор_____Сыздыкбаева Н.А.

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____Уткельбаев М.