ТОО «ТПК ЛУЧ»

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ № 144

Подъемного оборудования LUCH-VP

Серийный номер 000-144

Дата вода в эксплуатацию 10.08.2020 г
Дата сдачи в эксплуатацию _____

Срок гарантийного обязательства: 12 месяцев

Начало ведения_____

Окончание_____

Журнал технического контроля и ведения записей по текущему ремонту в момент гарантийного срока. Также для фиксирования заключений проводимыми согласно регламенту по обслуживанию подъемно грузовых механизмов.

Данный журнал должен содержать всю информацию касающуюся прикрепленного к нему оборудованию (монтаж.демонтаж. покраска. и т.д.)

Срок периодического контроля ТО-1, составляет 2 месяца (два месяца).

Регламент по проведению ТО оборудования:

1).Осмотр тросовой или цепной системы подъемника:
1.зажимы.
2.подрезы,перегибы,ржавчина.
3.смазка троса.

2).Осмотр ходовой части оборудования:
1.проверка подшипников и смазка таковых.
2.осмотр резинового покрова колесного хода (порез, трещины).
3.внешний осмотр и смазка направляющих стоек.

3).осмотр конструкции оборудования :
1.осмотр сварных швов и крепежных узлов.
2.осмотр каркаса на исключение новых дефектов.
3.осмотр всех силовых узлов подъемника (анкера, крепления платформы).

4).Осмотр электрической части оборудования.
1.осмотр и проверка кабелей эл.питания на прочность контактов и изоляционной защиты.
2.осмотр эл.привода и блока управления на защиту от влаги.
3.осмотр концевых выключателей, аварийных кнопок ,и кнопок управления.
4.осмотр контакта заземления.

Вышеуказанный комплекс мероприятий по окончанию проверки, фиксируется в данный журнал и дублируется в общий журнал производителя. Подтверждающие подписью ответственных лиц по комиссии.

Если регламентные работы по ТО не могут проводиться заводом производителем, то эксплуатирующая сторона может самостоятельно проводить ТО оборудования, заранее уведомив представителей завода изготовителя. С последующим занесением результатов в бортовой журнал.

Благодарим за сотрудничество!!!