Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2020г.
по доп. соглашению №1 от 09.06.2020г. к договору № 19 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Сункар - Каншенгель - Топар - Куйган", км 0-9,8; 17,3-21,6 Жамбылского района Алматинской области	**268 025 011 159**							
		тенге	244010000,00	198145714,29	73203000,00	69574285,72	128571428,57	38571428,57	90000000,00
		268 025 015 159							
		тенге	217199792,09	138825382,96	65159937,63	111171673,32	27653709,64	8296112,89	19357596,75
	Всего по акту:	тенге	461209792,09	336971097,25	138362937,63	180745959,04	156225138,21	46867541,46	109357596,75

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Дарибаев Г.Т.**

МП

Представитель заказчика:

_____**Хамитжанов К.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____**Гринченко В.Н.**

МП

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за август 2020г.

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Сункар - Каншенгель - Топар - Куйган", км 0-9,8; 17,3-21,6 Жамбылского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
1	**Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**30000**		**97,97**	**94,62**	**2939224,50**	**2838696,00**	**478,50**	**361710,36**	**3565009,65**
		НР - 108%; СП - 8%				**3,33**	**7,83**	**100050,00**	**234867,00**		**264074,79**	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0025	75	1334,00		100050,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	117							
1.3	96 С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,001	30		4495,00		134850,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	30		1646,00		49380,00			
1.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0001	3		5716,00		17148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	3		1377,00		4131,00			
1.5	2115 С	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0014	42		63969,00		2686698,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0028	84		2159,00		181356,00			
1.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,00055	16,5	29,00				478,50		
2	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**3600**		**130,00**	**--**	**468000,00**	**--**		**--**	**505440,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37440,00**	
3	**Е12-180101-1901 1218-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением**	**м трещин**	**19278**		**240,83**	**50,44**	**4642744,91**	**972420,88**	**2188115,73**	**1387044,39**	**6512172,45**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,89**	**23,04**	**1482208,31**	**444242,23**		**482383,14**	
		Состав работ: 1. Очистка трещин 2. Заделка трещин битумом 3. Засыпка поверхности песком с уплотнением										

3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,074	1426,57	1039,00		1482208,31				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	269,89							
3.3	109 С	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,007	134,946		7206,00		972420,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,014	269,892		1646,00		444242,23			
3.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	9,639	2944,74				28384,35		
3.5	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0009	17,3502	124478,76				2159731,38		
4	**Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**274**		**2686,42**	**231,26**	**736079,67**	**63363,92**	**485797,05**	**153972,44**	**961256,28**
		НР - 72%; СП - 8%				**682,18**	**98,29**	**186918,69**	**26931,93**		**71204,17**	
		Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка основания 3. Смазка битумом краев обрубленных мест 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,623	170,7	1095,00		186918,69				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	17,73							
4.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	9,3708		3906,00		36602,34			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	9,3708		1646,00		15424,34			
4.4	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	8,083		2838,00		22939,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	8,083		1377,00		11130,29			
4.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	16,166		52,00		840,63			
4.6	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	2,74		812,00		2224,88			
4.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,274		2761,00		756,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,274		1377,00		377,30			
4.8	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	32,606	14166,78				461922,03		
4.9	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	0,1918	124478,76				23875,03		
5	**Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2750**		**232,04**	**225,41**	**638108,49**	**619875,07**	**1275,96**	**82531,35**	**778291,03**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,17**	**35,52**	**16957,46**	**97669,42**		**57651,19**	
		Состав работ:										

		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0064	17,57	965,00		16957,46				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0181	49,65							
5.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004276	11,759		4891,00		57513,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004276	11,759		1967,00		23129,95			
5.4	2441 С	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,01378	37,895		14840,00		562361,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01378	37,895		1967,00		74539,47			

5.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00014	0,385	3314,18				1275,96		
6	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**5362,5**		**130,00**	**--**	**697125,00**	**--**		**--**	**752895,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**55770,00**	
7	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1925,8**		**4405,96**	**1079,09**	**8484990,45**	**2078116,53**	**6124012,42**	**820938,96**	**10050403,76**
		НР - 108%; СП - 8%				**146,88**	**247,83**	**282861,50**	**477267,16**		**744474,35**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										

7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	277,32	1020,00		282861,50				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	275,39							
7.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	29,8499		10390,00		310140,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	29,8499		1967,00		58714,75			
7.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	91,66808		4559,00		417914,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	91,66808		1377,00		126226,95			
7.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	136,34664		9167,00		1249889,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	136,34664		1967,00		268193,84			
7.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	17,52478		5716,00		100171,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	17,52478		1377,00		24131,62			
7.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2349,476	2604,8800				6120103,00		
7.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	134,806	29,00				3909,37		
8	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5500**		**1381,06**	**99,87**	**7595849,10**	**549302,98**	**6792076,52**	**462749,28**	**8703286,26**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,64**	**254469,60**	**174001,96**		**644687,87**	
		Состав работ: 1. Очистка основания										

		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	184,8	1377,00		254469,60				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	92,23							
8.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	19,085		3906,00		74546,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	19,085		1646,00		31413,91			
8.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	55,55		5818,00		323189,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	55,55		1967,00		109266,85			
8.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,145		5716,00		12260,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,145		1377,00		2953,66			
8.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,7		120,00		924,00			
8.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	15,4		8976,00		138230,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	15,4		1967,00		30291,80			
8.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,055		2761,00		151,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,055		1377,00		75,73			

8.9	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	521,95	12984,60				6777312,00		
8.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0341	216144,00				7370,51		
8.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,0594	124478,76				7394,04		
9	**Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	**м2 покрытия**	**5500**		**1217,91**	**0,16**	**6698490,49**	**897,60**	**6692140,00**	**5889,15**	**7240730,00**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,99**	**--**	**5452,92**	**--**		**536350,37**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0007	3,96	1377,00		5452,92				
9.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00136	7,48		120,00		897,60			
9.3	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0936	514,8	12984,60				6684472,08		
9.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,0616	124478,76				7667,89		
10	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**14**		**105260,56**	**1817,43**	**1473647,79**	**25444,02**	**1448203,77**	**14434,76**	**1607129,16**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**954,68**	**--**	**13365,52**		**119046,60**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										

10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	8,12							
10.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	4,06		6267,00		25444,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	8,12		1646,00		13365,52			
10.3	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	14,42	100430,22				1448203,77		
11	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**35000**		**1521,39**	**100,11**	**53248639,19**	**3503735,55**	**48125551,64**	**2948560,27**	**60692975,41**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**1619352,00**	**1110796,40**		**4495776,00**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	1176	1377,00		1619352,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	589,05							
11.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	121,45		3906,00		474383,70			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	121,45		1646,00		199906,70			
11.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	353,5		5818,00		2056663,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	353,5		1967,00		695334,50			
11.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	1,05		5021,00		5272,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	1,05		1967,00		2065,35			
11.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	13,65		5716,00		78023,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	13,65		1377,00		18796,05			
11.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	49		120,00		5880,00			
11.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	98		8976,00		879648,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	98		1967,00		192766,00			
11.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	1,4		2761,00		3865,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	1,4		1377,00		1927,80			
11.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	3381	14166,78				47897883,18		
11.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,217	216144,00				46903,25		
11.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	5,25	25469,00				133712,25		

11.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,378	124478,76				47052,97		
12	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**35000**		**343,48**	**0,04**	**12021648,70**	**1512,00**	**12011461,60**	**9369,11**	**12993499,23**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,25**	**--**	**8675,10**	**--**		**962481,42**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	6,3	1377,00		8675,10				
12.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	12,6		120,00		1512,00			
12.3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	847	14166,78				11999262,66		
12.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,098	124478,76				12198,92		
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление**	**м2 покрытия обочин**	**20369**		**181,18**	**147,47**	**3690497,79**	**3003860,83**	**4134,91**	**1749682,43**	**5875394,63**
		НР - 108%; СП - 8%				**33,51**	**46,03**	**682502,05**	**937574,27**		**435214,42**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										

13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	645,7	1057,00		682502,05				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	580,72							
13.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	79,84648		10390,00		829604,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	79,84648		1967,00		157058,03			
13.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	166,61842		4559,00		759613,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	166,61842		1377,00		229433,56			
13.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	297,3874		3906,00		1161595,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	297,3874		1646,00		489499,66			
13.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	18,3321		8024,00		147096,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	18,3321		1967,00		36059,24			
13.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	18,53579		5716,00		105950,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	18,53579		1377,00		25523,78			
13.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	142,583	29,00				4134,91		
14	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**745,5054**	**2604,88**	**--**	**1941952,11**	**--**	**1941952,11**	**--**	**2097308,27**
		СП - 8%				--	--	--	--		**155356,17**	

15	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		**497,0036**	**3987,38**	**--**	**1981742,21**	**--**	**1981742,21**	**--**	**2140281,59**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**158539,38**	
16	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление**	**м2 покрытия обочин**		**22790**	**181,18**	**147,47**	**4129139,60**	**3360891,00**	**4626,37**	**1957644,58**	**6573726,92**
		НР - 108%; СП - 8%				**33,51**	**46,03**	**763622,25**	**1049011,62**		**486942,73**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	722,44	1057,00		763622,25				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	649,74							
16.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	89,3368		10390,00		928209,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	89,3368		1967,00		175725,49			
16.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	186,4222		4559,00		849898,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	186,4222		1377,00		256703,37			
16.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	332,734		3906,00		1299659,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	332,734		1646,00		547680,16			

16.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	20,511		8024,00		164580,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	20,511		1967,00		40345,14			
16.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	20,7389		5716,00		118543,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	20,7389		1377,00		28557,47			
16.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	159,53	29,00				4626,37		
17	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**3102,155**	**2604,88**	**--**	**8080741,52**	**--**	**8080741,52**	**--**	**8727200,84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**646459,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**119468621,52**	**17018116,37**	**95882310,27**	**9954527,09**	**139777000,50**
								5403069,88	**4565727,51**	**--**	**10353851,89**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**119468621,52**				
	Материалы		Тенге					**77757771,39**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9968797,40**			
	Местные материалы		Тенге					**18124538,88**				
	Транспортные расходы		Тенге					**1165125,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**9954527,09**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10353851,89**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**139777000,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7355,89**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9968797,40**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**139777000,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7355,89**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9968797,40**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**139777000,50**

		НДС 12%	**Тенге**									**16 773 240,06**
		Всего с НДС	**Тенге**									**156 550 240,56**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**140 895 216,50**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**51**		**232,04**	**225,41**	**11834,01**	**11495,86**	**23,66**	**1530,58**	**14433,76**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,17**	**35,52**	**314,48**	**1811,32**		**1069,17**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги										

		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0064	0,3259	965,00		314,48				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0181	0,9209							
1.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004276	0,218076		4891,00		1066,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004276	0,218076		1967,00		428,96			
1.4	2441 С	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,01378	0,70278		14840,00		10429,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01378	0,70278		1967,00		1382,37			
1.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00014	0,00714	3314,18				23,66		
2	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**89,25**		**130,00**	**--**	**11602,50**	**--**		**--**	**12530,70**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**928,20**	

3	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,7**		**4405,96**	**1079,09**	**157292,64**	**38523,61**	**113525,41**	**15218,36**	**186311,88**
		НР - 108%; СП - 8%				**146,88**	**247,83**	**5243,62**	**8847,46**		**13800,88**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	5,14	1020,00		5243,62				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,11							
3.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,55335		10390,00		5749,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,55335		1967,00		1088,44			
3.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,69932		4559,00		7747,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,69932		1377,00		2339,96			

3.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,52756		9167,00		23170,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,52756		1967,00		4971,71			
3.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,32487		5716,00		1856,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,32487		1377,00		447,35			
3.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	43,554	2604,8800				113452,94		
3.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,499	29,00				72,47		
4	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**102**		**1381,06**	**99,87**	**140868,47**	**10187,07**	**125962,15**	**8581,90**	**161406,40**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,64**	**4719,25**	**3226,95**		**11956,03**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	3,43	1377,00		4719,25				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	1,71							

4.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,35394		3906,00		1382,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,35394		1646,00		582,59			
4.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,0302		5818,00		5993,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,0302		1967,00		2026,40			
4.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03978		5716,00		227,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03978		1377,00		54,78			
4.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1428		120,00		17,14			
4.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2856		8976,00		2563,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2856		1967,00		561,78			
4.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00102		2761,00		2,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00102		1377,00		1,40			
4.9	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	9,6798	12984,60				125688,33		
4.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000632	216144,00				136,69		
4.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,001102	124478,76				137,13		

5	**Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	**м2 покрытия**	**102**		**1217,91**	**0,16**	**124226,55**	**16,65**	**124108,78**	**109,22**	**134282,63**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,99**	**--**	**101,13**	**--**		**9946,86**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0007	0,0734	1377,00		101,13				
5.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00136	0,13872		120,00		16,65			
5.3	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0936	9,5472	12984,60				123966,57		
5.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,001142	124478,76				142,20		
6	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**703**		**16154,33**	**1005,09**	**11356494,12**	**706577,15**	**10121372,05**	**845788,05**	**13178464,73**
		НР - 108%; СП - 8%				**751,84**	**362,15**	**528544,93**	**254592,15**		**976182,57**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,546	383,84	1377,00		528544,93				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1974	138,77							

6.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0748	52,5844		3906,00		205394,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0748	52,5844		1646,00		86553,92			
6.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	83,657		5818,00		486716,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	83,657		1967,00		164553,32			
6.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	2,5308		5716,00		14466,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,5308		1377,00		3484,91			
6.6	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	710,03	14166,78				10058838,80		
6.7	144660 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	0,52022	116577,00				60645,69		
6.8	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,03515	53700,00				1887,56		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11802318,29**	**766800,34**	**10484992,05**	**871228,10**	**13687430,10**
								538923,41	**268477,88**	**–**	**1013883,71**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11802318,29**				
	Материалы		Тенге					**10371539,10**				
	Всего заработная плата		Тенге						**807401,29**			
	Местные материалы		Тенге					**113452,94**				
	Транспортные расходы		Тенге					**11602,50**				
		Накладные расходы	Тенге					**871228,10**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1013883,71**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13687430,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**539,31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**807401,29**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**13687430,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**539,31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**807401,29**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13687430,10**
		НДС 12%	**Тенге**									**1 642 491,61**
		Всего с НДС	**Тенге**									**15 329 921,71**
		Итого по акту	**Тенге**									**156 225 138,21**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика Хамитжанов К.К.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.

Казахстан Республикасы Алматы обл. Жамбыл ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.