Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 22.04.2020г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
			Бюджетная программа 268 025 011 159						
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	276 211 000,00	121 165 555,09	142 253 400,00	65 979 059,66	55 186 495,43	16 555 948,63	38 630 546,80
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	203 847 394,33	108 782 175,54	153 847 394,33	50 000 000,00	15 000 000,00	35 000 000,00
	в.т.ч. на 2021г.		**638 818 251,79**	**325 012 949,42**	**251 035 575,54**	**219 826 453,99**	**105 186 495,43**	**31 555 948,63**	**73 630 546,80**
	Всего по акту:		197 967 000,00						
			836 785 251,79	**325 012 949,42**	**251 035 575,54**	**219 826 453,99**	**105 186 495,43**	**31 555 948,63**	**73 630 546,80**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
М.П. _____ **Саргалдаков Н.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик : ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Стройка : Средний ремонт а/д"Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан",км 0-48(20км)Аксуского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 14 от 11.02.2020г

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета 1-1-1 (по ресурсному методу)

№3

за август 2020 года

Подготовка территории строительства

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Фрезерование а/б покрытия на основной дороге и съездах									
1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	32900	103,12	99,86	3392733	3285484	735	503621	4208062
2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2270,1	3,24	10,94	106514	359801		311708	
3	С341-310104-0501	Строительного груза.Погрузка	т	2270,1	213		483531				522214
					97		220200			38683	
		Итого по разделу: 1. Август									237816
										17616	
		ИТОГО:									4968092
		В том числе :					4 096 464,00	3 285 484,00	735,00	503 621,00	4 968 092,00
		Стоимость оборудования, всего					106 514,00	359 801,00		368 007,00	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС							0,00		
		Итого с НДС			12 %		596 171,00				
											5 564 262,00

скидка 556 426,20

с учетом скидки 10% 5 007 835,80

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 6-1-1 (по ресурсному методу)

Акт №3

за **август 2020 года**

на **Искусственные сооружения**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Мост Капал ПК 372+00									
16	С121-040504-0104	**Блок тротуарный железобетонный Т75.75 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92**		40	25000		1000000		1000000		1080000
		Раздел: 4. Разработка котлована									
		Тело трубы									
53	С121-040801-0109	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	3	41298		123894		123894		133806
54	С121-040801-0103	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	55	25760		1416800		1416800	9912	1530144
56	С121-040801-0101	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	13	25514		331682		331682	113344	358217
		Итого по разделу:								26535	3102167
		Оголовки									
69	С121-040803-0105	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	шт.	32	87431		2797792		2797792	223823	3021615
70	С121-040803-0102	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	20	88758		1775160		1775160	142013	1917173
73	С121-040803-0204	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт.	80	69772		5581760		5581760	446541	6028301
74	С121-040803-0209	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт.	6	156101		936606		936606	74928	1011534
		Итого по разделу: 1. Оголовки									11978623
		ИТОГО:					13963694	0	13963694		
		В том числе :					0	0		1117096	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		1 809 695,00				

		Итого с НДС										16 890 485,00

скидка **1 689 048,50**

с учетом скидки 10% **15 201 436,50**

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета №2-1-1 (по ресурсному методу)

Акт №3

за **август 2020 года**

на **Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Устранение пучинистых участков									
1	Е11-010104-0202	Грунты непригодные 2 группы Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1973,5	69,09	69,09	136351	136351	0	30744	180463
					0	21,64	0	42701		13368	
2	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1973,5	116,07	116,07	229070	229070	0	51651	303178
					0	36,35	0	71737		22458	
3	Е11-010102-0226	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1973,5	170,67	166,85	336818	329276	0	39516	406440
					3,82	23,99	7542	47341		30107	
4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3256,275	213		693587				749074
		Итого по разделу: 1. Устранение пучинистых участков								55487	
											1639157
		Раздел: 2. Устройство покрытий									
5	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3947	195,31	144,07	770872	568646	1202	408927	1274183
					50,93	45	201024	177612		94384	
6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014	м3	978,856	1423		1392912		1392912		1504345
7	Е11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из щебеночной смеси С-6 толщиной 15 см	м2 основания	3947	295,07	255,83	1164635	1009759	3434	537689	1838510
					38,37	87,77	151443	346417		136186	
8	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночной смеси С-6	м3	592,05	6746		3993969		3993969		4313487
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,1576	102982,43	1999,17	325177	6313	318865	319518	355059
					0	1050,15	0	3316		3581	
10	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3947	1208,38	109,86	4769484	433620	4134986	26301	
					50,89	34,8	200878	137357		365294	5545561
11	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3947	781,57	0,13	3084846	531	3081086	3487	3335400
					0,82	0	3228	0		247067	

		Итого по разделу: 2. Устройство покрытий									18166544
		Раздел: 3. Дорожная одежда									
12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,137	102982,43	1999,17	631989	12269	619720	6960	690065
13	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1096,289	0	1050,15	0	6445		51116	
14	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,451	13132	1105,6	14396469	1212054	12277755	1450855	17115110
15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	23626,922	827,03	398,37	906660	436724		1267786	
16	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	23626,922	102982,43	1999,17	973263	18894	954369	10719	1062700
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда			0	1050,15	0	9925		78719	
		ИТОГО:			1388,64	110,12	32809313	2601735	29005111	2189484	37798701
		В том числе :			50,89	34,91	1202467	824833		2799904	
		Стоимость оборудования, всего			306,58	0,05	7243530	1123	7235965	6957	7830526
		в том числе, оборудование поставки заказчика			0,27	0	6442	0		580039	
		НДС									64497103
		Итого с НДС					72952285	6559641	63019374	5105864	84302802
							2679684	2104408		6244655	
									0		
									0		
					12 %		10 116 336,00				
											94 419 136,81

скидка **9 441 913,68**

с учетом скидки 10% **84 977 223,13**

ИТОГО по акту **105 186 495,43**

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Саргалдаков Н.А**