Форма № КС-3
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)
КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**2469244,14**	**382904,10**	**382904,10**						**0,00**	**382 904,10**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Форма 2в

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

26.08.2020г

АКТ №4

приемки выполненных работ за август 2020г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-180101-0901 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Маршрутный ремонт. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**63,4750**		**791,65**	**50250**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,08729	5,541	939,00	5203
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05689	3,611	1655,58	5978
		Итого оплата труда:				**176,15**	**11181**
1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00581	0,36879	6251,00	2305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,36879	1778,00	656
1. 4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01126	0,714728	3763,00	2690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01126	0,714728	1487,00	1063
1. 5	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,03219	2,043	5646,00	11536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03219	2,043	1778,00	3632
1. 6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	0,326896	5589,00	1827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,326896	1244,00	407
1. 7	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00159	0,100925	4474,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00159	0,100925	1487,00	150

1. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00089	0,056493	2630,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	0,056493	1244,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**298,67**	**18958**
1. 9	100054 С (2101-0201-0302 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	0,729963	6669,00	4868
1.10	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	3,491	6034,00	21065
1.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	1,587	98,00	156
		Итого материалов:				**411,01**	**26089**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		126,83	8050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,48	4664
		Сметная стоимость:				**991,96**	**62965**
2	**Е11-271201-0201 1127-1201-0201 РСНБ РК 2015**	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 1**	**м3 грунта**	**857,0000**		**281,33**	**241100**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,1=744)	чел-ч	0,035	29,995	744,00	22316
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03985	34,151	1695,35	57899
		Итого оплата труда:				**93,60**	**80215**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00068	0,58276	6251,00	3643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,58276	1778,00	1036
2. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	12,255	4731,00	57979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	12,255	1778,00	21789
2. 5	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0039	3,342	735,00	2457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00365	3,128	5589,00	17483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00365	3,128	1244,00	3891
2. 7	1607 С (3206-0101-1401 РСНБ РК 2015)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00079	0,67703	190,00	129

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	1662 С (3101-0102-0203 РСНБ РК 2015)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором при работе на водохозяйственном строительстве, 7 м3	маш.-ч	0,0166	14,226	8244,00	117281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0166	14,226	1778,00	25294
2. 9	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00462	3,959	4474,00	17714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00462	3,959	1487,00	5887
		Итого эксплуатация машин:				**252,84**	**216684**
2.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,025	21,425	98,00	2100
		Итого материалов:				**2,45**	**2100**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		101,09	86632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,59	26219
		Сметная стоимость:				**413,01**	**353951**
3	**Е11-700003-0102 СРД-3-01-02**	**Подсыпка заниженных обочин бульдозером 96 кВт (130 л.с.) ДЗ-101 (трактор Т-4АПI) при перемещении грунта 2 группы на расстояние до 10 м**	**100 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии**	**0,5500**		**8708,86**	**4790**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,42	0,781	1778,00	1389
3. 2	21453 Т	Машинист бульдозера 6-го разряда	чел.-ч	1,42	0,781	--	--
		Итого оплата труда:				**2524,76**	**1389**
3. 3	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,42	0,781	6133,00	4790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,42	0,781	1778,00	1389
		Итого эксплуатация машин:				**8708,86**	**4790**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1817,83	1000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,13	463
		Сметная стоимость:				**11368,82**	**6253**
4	**Е11-700012-0102**	**Засыпка грунтом 2 группы промоин и ям на откосах и бермах без**	**1 м3 грунта**	**1,9000**		**733,96**	**1395**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,59	1,121	1244,00	1395
4. 2	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,59	1,121	--	--
		Итого оплата труда:				**733,96**	**1395**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		528,45	1004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,99	192
		Сметная стоимость:				**1363,40**	**2590**
5	**Е11-700008-0101 СРД-8-01-01**	**Прокопка водоотводных нагорных канавок для отвода воды с обочин**	**10 м канавки**	**3,9000**		**3234,40**	**12614**

5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	2,6	10,14	1244,00	12614
5. 2	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,6	10,14	--	--
		Итого оплата труда:				**3234,40**	**12614**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2328,77	9082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,05	1736
		Сметная стоимость:				**6008,22**	**23432**
6	**Е11-010207-0106 1101-0207-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**22,0000**		**258,29**	**5682**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,205	4,51	1205,00	5435
		Итого оплата труда:				**247,03**	**5435**
6. 2	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0683	1,503	165,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,27**	**248**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		177,86	3913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,89	768
		Сметная стоимость:				**471,04**	**10363**
7	**Е11-010207-0307 1101-0207-0307 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см**	**дерево**	**22,0000**		**883,08**	**19428**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,805	17,71	1042,00	18454
		Итого оплата труда:				**838,81**	**18454**
7. 2	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,2683	5,903	165,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,27**	**974**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		603,94	13287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,96	2617
		Сметная стоимость:				**1605,98**	**35332**
8	**Е11-010207-0504 1101-0207-0504 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**22,0000**		**617,12**	**13577**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,138	3,036	922,00	2799
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1103	2,427	1487,00	3608
		Итого оплата труда:				**291,25**	**6408**

8. 3	686 С (3206-0101-0802 РСНБ РК 2015)	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0313	0,6886	4359,00	3002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	0,6886	1487,00	1024
8. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,079	1,738	4474,00	7776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079	1,738	1487,00	2584
		Итого эксплуатация машин:				**489,88**	**10777**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		209,70	4613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,15	1455
		Сметная стоимость:				**892,97**	**19645**
9	**Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Очистка проезжей части и моста вручную**	**м2**	**49,0000**		**34,10**	**1671**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,0391	1,916	872,00	1671
		Итого оплата труда:				**34,10**	**1671**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		30,00	1470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	251
		Сметная стоимость:				**69,23**	**3392**
10	**Е11-470119-0107 1147-0119-0107 РСНБ РК 2015**	**Выкашивание моторной косилкой сорной растительности**	**м2**	**82,0000**		**8,77**	**719**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,0067	0,5494	1042,00	572
		Итого оплата труда:				**6,98**	**572**
10. 2	1761 С (3206-0102-1901 РСНБ РК 2015)	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,0049	0,4018	364,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,78**	**146**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		6,14	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,19	98
		Сметная стоимость:				**16,10**	**1320**
11	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Уборка дорог. Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**3,3000**		**524,00**	**1729**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	138
		Сметная стоимость:				**565,92**	**1868**

12	**С341-010102-1015 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**3,3000**	–	**867,00**	**2861**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,36	229
		Сметная стоимость:				**936,36**	**3090**
13	**Е11-700177-0101 СРД-177-01-01**	**Очистка водоотводных лотков мостов под деформационными швами из шланга под давлением**	**10 пм**	**0,5000**		**2411,08**	**1206**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,9	0,95	1244,00	1182
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	0,4	--	--
13. 3	20101 Т	Машинист 4-го разряда	чел.-ч	0,8	0,4	--	--
13. 4	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,9	0,95	--	--
		Итого оплата труда:				**2363,60**	**1182**
13. 5	332 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессор передвижной 5 м3/мин	маш.-ч	0,8	0,4	52,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,4	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**41,60**	**21**
13. 6	700041 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода	м3	0,06	0,03	98,00	3
		Итого материалов:				**5,88**	**3**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,89	96
		Сметная стоимость:				**2603,97**	**1302**
14	**Е11-700345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения**	**1 км в одном направлении**	**77,8000**		**255,90**	**19909**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,1	7,78	1244,00	9678
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,89	1244,00	4839
14. 3	20508 Т	Водитель автомобиля 6 разряда	чел.-ч	0,05	3,89	--	--
14. 4	20973 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	7,78	--	--
		Итого оплата труда:				**186,60**	**14517**
14. 5	323 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	3,89	2630,00	10231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,89	1244,00	4839
		Итого эксплуатация машин:				**131,50**	**10231**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,47	1593
		Сметная стоимость:				**276,37**	**21502**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**376930**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**81319**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**262830**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**73713**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28192**
- перевозка грузов	Тенге				**4590**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**129556**
ИТОГО:	Тенге				**506486**
Сметная прибыль	Тенге				**40519**
ИТОГО по смете:	Тенге				**547005,86**
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,7	Тенге				**382904,10**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ Нуртазиев М. Ж.

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ Ерниязов И.М.