Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 35

приемки выполненных работ от 26 августа 2020 года
за август месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	74,4	243	134,6	18079	10014	–	13913	34552
					108,4	64,75	8065	4817	–	2559	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	7,44						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,72						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,05	2692	10014					
					3,72		1295	4817			

2 1291-2419-0101 СРД-2--419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	74,820	658,6	323,04	49276	24170	–	39675	96067
				335,59	155,4	25109	11627	–	7116	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	27,683						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	8,9784						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	24170					
			8,9784	1295	11627					
3 1291-2039-0102 СРД-2-39--01-02	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	11,2	2267,98	2267,98	25401	25401	–	4923	32750
				–	407	–	4558	–	2426	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	2,464						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	25401					
			2,464	1850	4558					

Итого по смете	163 369
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 003
Накладные расходы, тенге	58 511
- в т.ч. зарплата, тенге	5 266
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 101
Итого в текущих ценах, тенге	163 369

НДС 12 % 19 604

Всего 182 973

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 36
приемки выполненных работ от 26 августа 2020 года
за август месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-2521-0101 СРД-2-521-01-01	Очистка покрытия от пыли и грязи автополивомоечной машиной со щеткой НР = 108 %	1000 м2	0,66	1621,21	1621,21	1070	1070	–	231	1405
					–	324,24	–	214	–	104	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,165						
	3201-0211-0202	Машины поливомоечные, 10000 л	маш -ч	0,25	6483	1070					
				0,165	1295	214					

2	1291-2521-0201СРД-2-521-02-01	Подгрунтовка покрытия автогудронатором (расход вяжущего 0,5-3,0 л/м2 и следует принимать в зависимости от состояния покрытия) 0,7 л/м2 НР = 108 %	т вяжущего	0,462	148822,51	1231,6	68756	569	68187	270	74548
				–		541,13	–	250	–	5522	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,1617						
	3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,175	7036	569					
				0,08085	3096	250					
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	–	147590	68187					
				0,462							
3	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,462	1054		487	–	–		526
					–		–	–	39		
4	4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=202,000	т км	93,324	32		2986	–	–		3225
					–		–	–	239		

5	1291-2521-0301 СРД-2-521-03-01	Создание равномерного валика из нового материала НР = 108 %	100 пог. м	1,1	1154,55	1154,55	1270	1270	–	275	1669
					–	231,82	–	255	–	124	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,165						
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,15	–	–					
				0,165	–	–					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш -ч	0,15	7694	1270					
				0,165	1548	255					
6	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	75,9	16471		1250149		1250149	–	1350161
					–		–		–	100012	
7	1291-2521-0402 СРД-2-521-04-02	Распределение нового материала покрытия автогрейдером среднего типа НР = 108 %	1000 м2	0,66	6598,48	6598,48	4355	4355	–	843	5614
					–	1183,33	–	781	–	416	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,4224						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш -ч	0,64	10309	4355					
				0,4224	1850	781					
8	1291-0162-0101 СРД-162-01-01	Укатка покрытия самоходными катками НР = 108 %	100 м2 покрытия	6,6	2834,39	2834,39	18707	18707	–	6553	27281
					–	919,39	–	6068	–	2021	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	4,686	
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,71	3992	18707
			4,686	1295	6068

Итого по смете	**1 464 429**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 318 336
- перевозка грузов, тенге	3 473
- накладные расходы, тенге	8 172
в т.ч. зарплата, тенге	735
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 477
Итого в текущих ценах, тенге	1 464 429
НДС 12 %	175 731
Всего	1 640 160

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.