Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 44

приемки выполненных работ от 26 августа 2020 года
за август месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	901,2	243	134,6	218992	121302	–	168526	418519
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	97690	58353	–	31001	
			чел-ч	0,1	90,12						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	45,06						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	121302					
				45,06	1295	58353					

2 1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	751,000	658,63	323,04	494631	242603	–	398232	964292
				335,59	155,4	252028	116705	–	71429	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,37	277,870						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	90,12						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,12	2692	242603					
			90,12	1295	116705					
3 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	26,1	13607,89	13607,89	355166	355166	–	68835	457921
				–	2441,99	–	63736	–	33920	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	34,452						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	355166					
			34,452	1850	63736					
4 1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	2,4	1659,81	–	3984	–	–	4302	8949
				1659,81	–	3984	–	–	663	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,83	4,392						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5 СРД-2-266-01-01	Уборка тротуара от пыли мусора вручную НР=108%	100 м2 очищенной поверхн	5,28	1360,5	–	7183	–	–	7758	16137

				1360,5	–	7183	–	–	1195	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	1,5	7,92						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
6 1291-2024-0101 СРД-2-24-01-01	Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.) НР = 108 %	1 км прохода	443,91	773,54	428,88	343382	190384	–	239740	629772
				344,66	155,4	152998	68984	–	46650	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,38	168,6858						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	53,2692						
3206-0102-0901	Сенокосилка	маш.-ч	0,12	145	7724					
			53	0	0					
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,12	3429	182660					
			53,2692	1295	68984					
7 1291-2030-0101 СРД-2-30-01-01	Скашивание травы на откосах прицепной сенокосилкой с тягой трактора на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.) НР = 108 %	км	299,91	916,31	707,71	274811	212249	–	148325	456986
				208,61	249,32	62564	74774	–	33851	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,23	68,9793						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	68,9793						
3206-0102-0901	Сенокосилка	маш.-ч	0,23	145	10002					
			68,98	0	0					
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,23	2932	202247					

			68,98	1084	74774					
8 1291-2034-0101 СРД-2-34--01-01	Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР=108%	100 м2 площади	21,12	544,20	–	11494	–	–	12413	25819
				544,20	–	11494	–	–	1913	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,6	12,672						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
9 1291-2240-0101 СРД-2-240-01-01	Окраска сигнальных металлических столбиков со светоотражающими элементами вручную НР = 108 %									
		1 столбик	46	389,48	0	17916	0	9673	8902	28963
				179,19	0	8243	0	–	2145	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)									
		чел-ч	0,18	8,28						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2204-0201-0201	Белила цинковые, готовые к употреблению, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	–	1627	13					
			0,00809							
2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 СТ РК 3262-2018	т	–	1364423	9660					
			0,00708							
10 1291-0248-0101 СРД-248-01-01	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы НР = 108 %									
		10 столбиков	5,0	9843,66	0	49218	0	44828	4741	58276
				878,04	0	4390	0	–	4317	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)									
		чел-ч	0,81	4,05						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						

2106-0801-0201	Столбик сигнальный	т	–	498084	44828					
			0,09000							
11 1291-0129-0102 СРД-129-01-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки, при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	140	2424,70	398,42	339458	55779	247441	60356	431799
				258,84	140,34	36238	19648	–	31985	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,26	36,4						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	15,4						
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	1020	2142					
			2,100	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2394	3352					
			1,400	1084	1518					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06	3325	27930					
			8,40	1295	10878					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04	3992	22355					
			5,60	1295	7252					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	236490					
			14,840							

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	10951			
			0,07420					
12 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км							
		т	0,07420	1054	78	–	0	84
				0	0	–	6	
13 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=259,000							
		т·км	19,2178	32	615	–	0	664
				0	0	–	49	
14 4102-0101-1065	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км							
		т	14,840	1710	25376	–	0	27406
				0	0	–	2030	

Итого по смете	3 525 588
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	636 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 177 483
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	402 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге	301 942
- перевозка грузов, тенге	26 070
Накладные расходы, тенге	1 122 131
- в т.ч. зарплата, тенге	100 992

Сметная прибыль (8 %), тенге	261 155
Итого в текущих ценах, тенге	3 525 588
НДС 12 %	423 071
Всего	3 948 659

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.