Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Подряд

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 44

приемки выполненных работ от 26 августа 2020 года
за август месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
					108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80,52						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2 1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	668,73	658,63	323,04	440446	216027	–	354607	858657
				335,59	155,4	224419	103921	–	63604	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,37	247,430						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	80,2476						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	216027					
			80,2476	1295	103921					
3 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	5,1	13607,84	13607,84	69400	69400	–	13450	89478
				–	2441,96	–	12454	–	6628	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	6,732						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	69400					
			6,732	1850	12454					
4 1291-2024-0101 СРД-2-24-01-01	Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.) НР = 108 %	1 км прохода	402	773,54	428,88	310963	172410	–	217106	570315
				344,66	155,4	138553	62471	–	42246	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,38	152,76						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	48,24						
3206-0102-0901	Сенокосилка	маш.-ч	0,12	145	6995					
			48,24	0	0					

3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,12	3429	165415					
			48,24	1295	62471					
5 1291-2030-0101 СРД-2-30-01-01	Скашивание травы на откосах прицепной сенокосилкой с тягой трактора на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.) НР = 108 %	км	268	916,32	707,71	245574	189666	–	132543	408366
				208,61	249,32	55907	66818	–	30249	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,23	61,64						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	61,64						
3206-0102-0901	Сенокосилка	маш.-ч	0,23	145	8938					
			61,64	0	0					
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,23	2932	180728					
			61,64	1084	66818					
6 1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	10,8	1659,81	–	17926	–	–	19360	40269
				1659,81	–	17926	–	–	2983	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	1,83	19,764						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1291-2034-0101 СРД-2-34--01-01	Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР=108%	100 м2 площади	10,56	544,20	–	5747	–	–	6206	12910
				544,20	–	5747	–	–	956	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,6	6,336						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–

Итого по смете	2 353 931
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	529 836
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	755 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	297 800
Накладные расходы, тенге	893 847
- в т.ч. зарплата, тенге	80 446
Сметная прибыль (8 %), тенге	174 365
Итого в текущих ценах, тенге	2 353 931
НДС 12 %	282 472
Всего	2 636 403

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.