Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки к КГУ "средняя школа №4" города Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 августа 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		264	25.09.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**155 249 570**	**58 304 769**							**6 996 572**	**65 301 341**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

И.о.руководителя _____ Садвакасов Р.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

7

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : УЧЕБНЫЙ КОРПУС

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 264 от 25.09.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4 от 24 августа 2020 года

за август 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									
30	Е11-060501-0201	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		57,6	60719,89	26783,77	3497465	1542745	1235173	922237	4773279
			м3		12492,15	5102,42	719548	293900		353576	
37	Е11-060701-0102	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		95,8	48859,5	5987,4	4680740	573593	2820055	1263334	6419600
			м3		13435,2	1056,23	1287092	101187		475526	
		Итого по разделу: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									8178205,65
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									
40	Е11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		155,44	38867,62	1749,92	6041583	272008	4600670	1112561	7726476
			м3		7519,98	345,4	1168906	53689		572332	
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									6041583
		Раздел: СТЕНЫ									
53	Е11-060401-0103	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500/400/ мм. Устройство**		235,3	28511,53	2104,07	6708764	495087	4888956	1291930	8640750
			м3		5629,92	403,67	1324720	94984		640056	
54	Е11-060401-0104	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000/600/ мм. Устройство**		219,34	25884,58	1689,02	5677525	370470	4362131	924519	7130207
			м3		4308,03	323,84	944923	71032		528163	
55	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		10,74882	16625,61	889,41	178706	9560	3128	153673	358969
			т		15445,2	265,54	166018	2854		26590	
60	Е11-060401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 /ДЖ-1 200мм/ мм. Устройство**		19	34189,79	2413,69	649606	45860	441306	155895	869941
			м3		8549,49	467,01	162440	8873		64440	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									13214599,79
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		318	38867,62	1749,93	12359903	556475	9412075	2276083	15806866
			м3		7519,98	345,4	2391354	109837		1170879	
103	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**		1,73	198733		343808		343808		371313
			т							27505	
104	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**		14,43	191399		2761888		2761888		2982839
			т							220951	
105	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**		6,081	185510		1128086		1128086		1218333
			т							90247	
106	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**		17,362	185510		3220825		3220825		3478491
			т							257666	
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									19814510,05
		ИТОГО:					47 248 899	3 865 800	35 218 101	8 100 232	59 777 064
							8 165 001	736 356		4 427 931	
		В том числе :									8 100 233
		Накладные расходы									4 427 931
		Сметная прибыль							717 325		60 494 388
		Итого с временными			1,2 %					4 427 931	
											63 512 819
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									64 783 076
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							7 773 969		72 557 045
		Итого с НДС			12 %						7 255 705
		тендерная скидка 10%									65 301 341
		итого к оплате									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
И.о.руководителя :

Садвакасов Р.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Елубаев К.М.

Елубаев К.М.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Project"
Эксперт:

Байжанов А.Е.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор

Сарбасов Б.С.