Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик : ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Качирского района Павлодарской области
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км0-95(95 км).

Справка № 34
от 27 августа 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата			наименсвание	код
281	859	№26 доп. соглаш. №26/5	03.03.2018 20.01.2020			ТОО	17

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленую стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 год	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном. базовом уровне цен2001г.	дополнительные зат.			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в т.ч. за август месяц К оплате	231479288,83 6372441,36 6372441,36	206677936,45 5689679,79 5689679,79							24801352,38 682761,57 682761,57	 6372441,36

К оплате: Шесть миллионов триста семьдесят две тысячи четыреста сорок одна тенге 36 тиын.

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Р.Е.Койсоймасов

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"
_____ Е.А.Марченко

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение №26/1 от 2018-06-11, №26/2 от 2018-09-11, № 26/3 от 2019-01-03, №26/4 от 2019-05-24, №26/5 от 2020-01-20 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 39

приемки выполненных работ от 27 августа 2020 года
за август месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1520	243	134,6	369360	204592	–	284243	705891
					108,4	64,75	164768	98420	–	52288	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	152						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	76						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	204592					
				76	1295	98420					

2	1291-0259-0101 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	570,0	658,63	323,04	375419	184133	–	302253	731886
					335,59	155,4	191286	88578	–	54214	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	210,900						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	68,4						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	184133					
				68,4	1295	88578					
3	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	15	13607,87	13607,87	204118	204118	–	39560	263173
					–	2442	–	36630	–	19494	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	19,8						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	204118					
				19,8	1850	36630					
4	1291-0127-0202 СРД-127-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	85	3516,99	1032,80	298944	87788	150232	100540	431443
					716,75	378,46	60924	32169	–	31959	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	61,2						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	25,16						

3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-час	0,058	55	271
			4,93	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-час	0,049	1020	4248
			4,165	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-час	0,023	2394	4680
			1,955	1084	2119
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-час	0,071	2792	16850
			6,035	1295	7815
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-час	0,12	3325	33915
			10,20	1295	13209
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-час	0,082	3992	27824
			6,970	1295	9026
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	143583
			9,010		

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	6649					
			0,04505							
5 1291-0128-0202 СРД-128-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	320	3265,49	900,76	1044957	288243	565580	320509	1474704
				597,3	330,1	191136	105632	–	109237	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	192						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	82,56						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	55	862					
			15,68	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	1020	14035					
			13,760	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2394	14556					
			6,080	1084	6591					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2792	53606					
			19,200	1295	24864,0					

3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3325	117040					
			35,20	1295	45584					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3992	88143					
			22,080	1295	28594					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	540549					
			33,920							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	25031					
			0,16960							
6 1291-0129-0102 СРД-129-01-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки при толщине слоя 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	295	2424,69	398,42	715284	117534	521394	127176	909856
				258,83	140,34	76355	41400	-	67397	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,26	76,7						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	32,45						
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	1020	4514					
			4,425	0	0					

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2394	7062					
			2,950	1084	3198					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06	3325	58853					
			17,70	1295	22922					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные	маш,-час	0,04	3992	47106					
			11,800	1295	15281					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	498319					
			31,270							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	23076					
			0,15635							
7 4102-0101-1185	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 185км	т	74,200	4689		347924		–	0	375758
				0		0		–	27834	
8 1291-0021-0101 СРД-21-01-01	Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР =108%	км	1140	796,8	615,4	908352	701556	–	490264	1510505
				181,4	216,8	206796	247152	–	111889	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	228		
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	228		
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	02	145	33060	
			228	0	0	
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-час	02	2932	668496	
			228	1084	247152	
	Итого по акту:					**6 403 216**
	в том числе					891 265
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 787 964
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					649 981
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 237 207
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 758
	- перевозка грузов, тенге					1 664 546
	Накладные расходы, тенге					149 809
	- в т.ч. зарплата, тенге					474 312
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 403 215,73
	Итого в текущих ценах, тенге					**5 689 679,79**
	К=0,888566					**682 761,57**
	НДС 12 %					**6 372 441,36**
	Всего					

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

И.о.руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.