Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**

Наименование строительства: **"Строительство многоквартирных жилых домов (40 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье-2020".**

Договор № 4 от 25.01.2014г.

Сводная справка форма №2 за май 2014 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Стоимость в текущих ценах с ндс, тенге
1	2-1-1	Общестроительные работы	11 731 983
2	2-1-2	Отопление и вентиляция	2 276 300
3	2-1-3	Водоснабжение и канализация	7 961 057
4	2-1-5	Газоснабжение	7 135 029
		Итого по главе 2	**29 104 369**
	Всего без НДС:		**29 104 369**
	НДС 12%		**3 492 524**
	Всего в текущих ценах, с НДС:		**32 596 893**
	Удерживается 5% по договору		**1 629 844**
	Всего к оплате		**30 967 049**

Заказчик: Директор _____ **Ш. Тажигараев**

Подрядчик: Директор _____ **Б. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство многоквартирных жилых домов (40 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье-2020".**

Договор подряда	
номер	4
дата	25.01.2014

Номер документа	Дата составления
	13.05.2014

Отчетный период	
с	по
01.05.2014	31.05.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1								
			Раздел 6. Полы								
1	83	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	1354	925,06	4,90	1252531	8293	125638	0,38	647
			м2		58,50	1,85	99014	3131	123	0,01	15
2	88	Е0111-27-5	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток**	125	2081,21	15,20	260151	2377	34756	1,07	167
			м2		173,30	7,37	27104	1153	123	0,04	6
3	90	Е0111-27-5	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток**	236,75	2081,21	15,20	492726	3599	52612	1,07	253
			м2		173,30	7,37	41029	1745	123	0,04	9
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**			**2 005 408**				
			Раздел 7. Проемы								
4	101	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	58,1854	4250,00	--	247288	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
5	105	С12022-1	**Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	24	25100,00	--	602400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**			**849 688**				

Раздел 8. Отделочные работы

6	114	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1307	916,12	43,81	1197369	57260	587585	0,77	1266
			м2		396,91	31,25	518761	40844	105	0,01	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			1 197 369				

Раздел 9. Лестницы

7	121	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	37	4266,75	7,69	157870	285	16700	1,74	64
			м		319,50	2,90	11822	107	140	0,01	1
9	123	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,50	30,89	751	62	489	1,23	2
			м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			158 621				

Раздел 10. Разное

11	132	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,19	19772,39	241,10	122391	1492	8928	8,06	50
			м3		1282,50	91,08	7939	564	105	0,44	3
12	133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5551	52400,00	--	29087	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09504	67700,00	--	6434	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	135	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	23,8	3798,62	5,89	90407	140	2466	0,42	10
			м		71,78	2,23	1708	53	140	0,01	--
15	136	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	30,885	72,27	0,42	2232	13	554	0,09	3
			м2		14,92	0,16	461	5	119	--	--
16	137	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	30,885	46,06	0,22	1423	7	247	0,04	1
			м2		6,64	0,09	205	3	119	--	--
17	138	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	30,885	247,65	15,94	7649	492	1493	0,24	8
			м2		34,65	5,96	1070	184	119	0,03	1

18	139	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	30,885	8,52	0,14	263	4	6	--	--
			м2		0,11	0,05	3	2	119	--	--
19	140	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	30,885	827,37	7,62	25553	235	1586	0,24	7
			м2		40,28	2,86	1244	88	119	0,01	--
20	141	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	18,02	607,22	3,73	10942	67	870	0,23	4
			м		39,15	1,40	705	25	119	0,01	--
21	142	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	91	687,86	24,55	62595	2234	5488	0,26	24
			м2		39,83	9,20	3625	837	123	0,04	4
22	143	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	9,1	13958,17	66,01	127019	601	2109	1,35	12
			м3		195,75	24,93	1781	227	105	0,12	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**			**485 995**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			**4 697 081**				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**0**				
			Итого с накладными	Тенге			**4 697 081**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**0**				
			Всего по смете	Тенге			**4 697 081**				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**84 547**				
			Итого:	Тенге			**4 781 628**				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			**27 614**				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**47 816**				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			**19 127**				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			**4 876 185**				
			Итог в текущих ценах 2013г. 2,234 - 20%	Тенге			**2 178 679**				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,39 - 80%	Тенге			**9 323 266**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**230 038**				
			Итого:	Тенге			**11 731 983**				
			НДС 12%	Тенге			**1 407 838**				
			Всего	Тенге			**13 139 821**				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			**656 991**				
			Всего к оплате	Тенге			**12 482 830**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Тажигараев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство многоквартирных жилых домов (40 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье-2020".**

Договор подряда номер 4
дата 25.01.2014

Номер документа	Дата составления
	13.05.2014

Отчетный период	
с	по
01.05.2014	31.05.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отопление и вентиляция 2-1-2								
			Раздел 2. Отопление								
1	34	Ц0108-600-2	Теплосчетчик	40	166,90	5,40	6676	216	6091	1,00	40
			шт		158,00	2,30	6320	92	95	0,01	1
2	35	СПрайс лист	Теплосчетчик Ду20мм в комплекте с тройником и термодатчиком M-CalCompact	40	14382,24	--	575290	--	--	--	--
			кт		--	--	--	--	--	--	--
3	36	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	117,55	231,30	18,61	27189	2188	15710	0,59	69
			1кВт		97,43	6,98	11453	820	128	0,03	4
4	48	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2061	11,13	--	22939	--	28201	0,05	103
			м		10,69	--	22032	--	128	--	--
5	49	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	143,7	148,40	0,07	21325	10	16299	0,65	93
			м2		108,00	0,02	15520	3	105	--	--
6	50	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	31	83,68	3,92	2594	122	2434	0,42	13
			м		76,95	1,58	2385	49	100	0,01	--
7	51	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	31	201,97	12,40	6261	384	5720	0,99	31

			м		179,78	4,73	5573	147	100	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**662 274**				
			Раздел 3. Вентиляция								
8	**54**	**E0120-11-1**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**120**	**789,15**	**16,15**	**94698**	**1938**	**28339**	**1,07**	**128**
			шт		**177,75**	**6,75**	**21330**	**810**	**128**	**0,03**	**4**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**			**94 698**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			**756 972**				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**102 795**				
			Итого с накладными	Тенге			**859 767**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**51 585**				
			Всего по смете	Тенге			**911 352**				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**16 404**				
			Итого:	Тенге			**927 756**				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			**5 358**				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**9 278**				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			**3 711**				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			**946 103**				
			Итог в текущих ценах 2013г. 2,234 - 20%	Тенге			**422 719**				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,39 - 80%	Тенге			**1 808 948**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**44 633**				
			Итого:	Тенге			**2 276 300**				
			НДС 12%	Тенге			**273 156**				
			Всего	Тенге			**2 549 456**				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			**127 472**				
			Всего к оплате	Тенге			**2 421 984**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Тажигараев** **ПОДРЯДЧИК:** _____ **Б. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство многоквартирных жилых домов (40 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье-2020".**

Договор подряда номер 4
дата 25.01.2014

Номер документа	Дата составления
	13.05.2014

Отчетный период	
с	по
01.05.2014	31.05.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Газоснабжение 2-1-5								
1	1	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	104	573,63	8,84	59658	919	9038	0,36	37
			м		64,58	3,31	6716	344	128	0,02	2
2	2	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	67	313,95	4,59	21035	308	4546	0,28	19
			м		51,30	1,71	3437	115	128	0,01	1
3	3	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	88	330,95	4,59	29124	404	5971	0,28	25
			м		51,30	1,71	4514	150	128	0,01	1
4	4	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	259	78,92	--	20440	--	23124	0,33	86
			м		69,75	--	18065	--	128	--	--
5	5	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8,55	402,95	4,59	3445	39	580	0,28	2
			м		51,30	1,71	439	15	128	0,01	--
6	6	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6,45	343,95	4,59	2218	30	438	0,28	2
			м		51,30	1,71	331	11	128	0,01	--
7	7	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	40	770,63	--	30825	--	15437	1,80	72
					301,50	--	12060	--	128	--	--

			1сальник								
8	8	СПрайс лист	Кран шаровый для газа Ду50 Ру10 Vexve 113 050	1	5084,12	--	5084	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
9	9	СПрайс лист	Кран шаровый для газа Ду20 Ру10 Vexve 112 025	5	2811,67	--	14058	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
10	10	СПрайс лист	Кран шаровый для газа Ду15 Ру10 Vexve 112 015	40	2696,12	--	107845	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
11	11	СПрайс лист	Электромагнитный клапан Ду50 Ру10	1	14117,88	--	14118	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
12	12	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
					67,50	--	2700	--	128	--	--
			1счетчик								
13	13	СПрайс лист	Счетчик газа Вектор-С G16	40	34559,39	--	1382376	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
14	14	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	40	22932,58	54,70	917303	2188	10714	1,15	46
					189,00	20,25	7560	810	128	0,10	4
			прибор								
15	15	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	14	227,00	--	3178	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
16	16	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	1	495,00	--	495	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
17	17	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
					63,00	--	504	--	130	--	--
			фланец								
18	18	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	330,00	--	330	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
19	19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
20	20	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	169,00	--	845	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
21	21	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	7	181,00	--	1267	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	22	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	1,5	166,00	--	249	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
23	23	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	41	27,66	0,05	1134	4	430	0,06	2
			м2		11,62	0,04	476	2	90	--	--
24	24	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	41	24,54	0,04	1006	2	307	0,04	2
			м2		8,32	--	341	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**2 620 229**				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**74 694**				
			Итого с накладными	Тенге			**2 694 923**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**161 695**				
			Всего по смете	Тенге			**2 856 619**				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**51 419**				
			Итого:	Тенге			**2 908 038**				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			**16 794**				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**29 080**				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			**11 632**				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			**2 965 545**				
			Итог в текущих ценах 2013г. 2,234 - 20%	Тенге			**1 325 005**				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,39 - 80%	Тенге			**5 670 121**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**139 903**				
			Итого:	Тенге			**7 135 029**				
			НДС 12%	Тенге			**856 203**				
			Всего	Тенге			**7 991 232**				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			**399 562**				
			Всего к оплате	Тенге			**7 591 670**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Тажигараев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР: _____