Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

**Заказчик:** КГУ "Аппарат акима города Казалинск"
**Подрядчик:** ТОО "Казалы-Строй сервис"
**Наименование строительства и его адрес:**Работы по благоустройству (установка тротуаров) улиц Б.Мергенбаева, Казалы города Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 79 | 20.05.2020 г | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | 1 | 21.08.2020 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце( за) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по благоустройству (установка тротуаров) улиц Б.Мергенбаева, Казалы города Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области | 74 380 376,22 | 14 860 835,71 | 63 231 719 | | | | | | 1 783 300,29 | **16 644 136** |

**Заказчик:**
**КГУ "Аппарат акима города Казалинск"**

_____ **Іztileu B.**

**Технадзор:**
**ТОО "Инженер Строй Групп"**

_____ **Низов М.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «МунайГазИнженеринг»**

_____ **Ахметов З.**

**Подрячик:**
**ТОО «Казалы Строй-сервис»**

_____ **Сарабеков А.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Подрядчик: ТОО "Казалы Строй-сервис"

Дополнительное соглашение №1 от 21.08.2020ода к договору №79 от 20.05.2020 г.

Наименования строительство и его адрес: Работы по благоустройству (установка тротуаров)улиц Б.Мергенбаева,Казалы города Казалинск,

# АКТ

## Приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата | в т. ч. зарплата | зарплата | в т. ч. зарплата | оборудование, | Сметная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | **Раздел 2. Улица Мергенбаева,тратуар (правый)** | | | | | |
| | | | | | | **Устройство бортовых камней** | | | | | |
| 13 | E11-270201-1002 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах** | **камня** | 7,55 | 1927,68 | 31,41 | 14554 | 237 | 8583 | 6291 | -22512 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 759,42 | 12,06 | 5734 | 91 | | 1668 | |
| | | **ИТОГО Раздел 2:** | **Тенге** | | | | | | | | -22512 |
| | | | | | | **Раздел 1. Улица Казалы, тратуар (левый)** | | | | | |
| 1 | E11-270401-0102-0401-0102 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство** | **м3 материала основания в плотном теле** | 33,184 | 1216,23 | 1073,50 | 40359 | 35623 | 49 | 13602 | 58278 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 141,26 | 238,26 | 4688 | 7906 | | 4317 | |
| 4 | E11-110101--2501 1111-01012501 | **Покрытия из брузчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | **м2 покрытия** | 914,76 | 1273,18 | 128,40 | 1164654 | 117455 | 10904 | 1006337 | 2344670 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1132,86 | 37,47 | 1036295 | 34276 | | 173679 | |
| 5 | C121-040509-0411 2104-0509-0411 | **Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** | **м2** | 664,76 | 2196,00 | -- | 1459813 | -- | 1459813 | -- | 1576598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116785 | |
| | | | | | | **Устройство бортовых камней** | | | | | |
| 6 | E11-270201-1002 1127-0201-1002 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | 720 | 1927,68 | 31,41 | 1387930 | 22615 | 818532 | 599903 | 2146859 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 759,42 | 12,06 | 546782 | 8683 | | 159027 | |
| 7 | C121-040508-9901 2104-0508-9901 | **Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | 15,744 | 47820,00 | -- | 752878 | -- | 752878 | -- | 813108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60230 | |
| | | **ИТОГО Раздел 1:** | **Тенге** | | | | | | | | 6939513 |
| | | | | | | **Раздел 2. Улица Казалы, тратуар (правый)** | | | | | |
| 8 | E11-270401-0102- | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из** | **основания в** | 31,232 | 1216,23 | 1073,50 | 37985 | 33528 | 46 | 12801 | 54850 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 141,26 | 238,26 | 4412 | 7441 | | 4063 | |
| 11 | E11-110101--2501 1111-01012501 | **Покрытия из брузчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | **м2 покрытия** | 890,37 | 1273,18 | 128,40 | 1133601 | 114324 | 10613 | 979505 | 2282155 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1132,86 | 37,47 | 1008665 | 33362 | | 169049 | |
| 12 | C121-040509-0411 2104-0509-0411 | **Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** | **м2** | 640,37 | 2196,00 | -- | 1406253 | -- | 1406253 | -- | 1518753 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112500 | |
| | | | | | | **Устройство бортовых камней** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 710 | 1927,68 | 31,41 | 1368653 | 22301 | 807164 | 591571 | 2117042 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 759,42 | 12,06 | 539188 | 8563 | | 156818 | |
| 14 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901 | **Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 15,29088 | 47820,00 | – | 731210 | – | 731210 | – | 789707 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 58497 | |
| | | **ИТОГО Раздел 2:** | **Тенге** | | | | | | | | **6762506** |
| | | **Всего:** | **Тенге** | | | | | | | | **13679507** |
| | | *Временные здания и сооружения 1,3%* | | | | | | | | | **177834** |
| | | *Итого* | | | | | | | | | **13857340** |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44 % | | | | | | | | | **199546** |
| | | *Доплаты и компенсаций* | | | | | | | | | **523102** |
| | | *Итого* | | | | | | | | | **14579988** |
| | | Средства на непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | **281138** |
| | | *Итого* | | | | | | | | | **14861126** |
| | | Понижающим коэфф. -0,9999804562 | | | | | | | | | **14860835,71** |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | **1783300,29** |
| | | **ВСЕГО** | | | | | | | | | **16644136,00** |

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

_____ Істілеу Р.

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй групп"

_____ Ниязов М.

Авторский надзор:
ТОО «МунайГаз Инженеринг»

_____ Ахметов З.

Подрячик:
ТОО "Казалы Строй-сервис"

_____ Сарабеков А.