Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за август месяц 2020 года
По доп. Соглашению № 02 от 10.06.2020 года к договору № 18 от 12 февраля 2020 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/ 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района	тенге							
			268 025 011 159						
	в т. ч. 2020г.		446 642 000,00	446 642 000,00	223 992 600,00	338 090 093,47	108 551 906,53	74 889 756,51	33 662 150,02
			268 025 015 159						
			77 000 000,00	77 000 000,00		77 000 000,00			-
	в т.ч. 2021г.		870 962 155,84	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:		1 394 604 155,84	523 642 000,00	223 992 600,00	415 090 093,47	108 551 906,53	74 889 756,51	33 662 150,02

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____Г.Дарибаев
М.П.

Представитель заказчика:
_____К.Хамитжанов
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____А.Ибраев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп. Соглашение № 02 от 10.06.2020 года к Договору № 18 от 12.02.2020г. НБП 268 025 011 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений
"Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ											
1	Е-11-010101-0327-1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Ликвидация пучинистных участков/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 50см	м3 грунта	2 533,85	218,87	210,96	554 582,88	534 532,55	-	76 553,77	681 627,58
					7,91	34,05	20 050,33	86 274,35		50 490,93	
2	С341-310104-0301-4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6 081,23	231,00	-	1 404 764,43	-			1 517 145,58
					-	-	-	-		112 381,15	
3	С341-020103-1020-4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	6 081,23	356,00	-	2 164 918,34	-			2 338 111,80
					-	-	-	-		173 193,47	
4	Е11-010104-0502-1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л) при перемещение грунта до 5м. Группа грунта 2 35см	м3 грунта	1 773,69	38,31	38,31	67 957,43	67 957,43		15 323,04	89 942,91
					-	12,00	-	21 282,00		6 662,44	
5	С121-010603-0105-2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2 163,90	6 391,12	-	13 829 775,23	-	13 829 775,23	-	14 936 157,25
					-	-	-	-	-	1 106 382,02	
6	Е11-270401-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство 15см	м3 материала основания в плотном теле	760,15	1 228,00	1 079,09	933 470,98	820 276,46	1 543,11	324 041,94	1 358 113,95
					146,88	247,83	111 651,41	188 387,42		100 601,03	
7	С121-010603-0105-2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	927,39	9 747,98	-	9 040 157,44	-	9 040 157,44	-	9 763 370,03
					-	-	-	-		723 212,59	
8	Е11-270302-0104-1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальттобетонные. Разборка 7см	м3 конструкция	840,00	2 947,43	1 250,18	2 475 840,36	1 050 150,36	-	2 032 469,29	4 868 974,42
					1 697,25	543,13	1 425 690,00	456 226,01		360 664,77	
	С341-310104-0301-				231,00	-	465 696,00	-	-	-	

9	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	2 016,00	-	-	-	-	-	37 255,68	502 951,68
10	С341-020103-1020- 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	2 016,00	356,00 -	- -	717 696,00 -	- -	- -	- 57 415,68	775 111,68
11	Е11-270301-0101- 1127-0301-0101 РСКБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 15см	м2 площади основания	12 000,00	287,62 57,77	229,13 71,63	3 451 487,40 693 220,80	2 749 566,60 859 527,24	8 700,00	1 676 967,88 410 276,42	5 538 731,71
12	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	2 196,00	9 747,98 -	- -	21 406 564,08 -	- -	21 406 564,08	- 1 712 525,13	23 119 089,21
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	14,40	16 050,60 9 668,28	6 382,32 -	231 128,64 139 223,23	91 905,41 -	-	150 361,09 30 519,18	412 008,91
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,40	132 806,24 -	1 817,43 954,68	1 912 409,83 -	26 170,99 13 747,39	1 886 238,83	14 847,18 154 180,56	2 081 437,57
15	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	18 000,00	1 214,06 51,05	37,31 10,60	21 853 020,38 918 957,60	671 506,20 190 875,78	20 262 556,58	1 198 620,05 1 844 131,23	24 895 771,67
16	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ . Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	18 000,00	755,28 6,16	0,02 -	13 594 951,30 110 845,44	345,60 -	13 483 760,26	119 713,08 1 097 173,15	14 811 837,52

Итого по смете:	107 690 383,46
НДС 12%:	12 922 846,02
Итого с НДС:	120 613 229,48
С учетом тендерной скидки:	108 551 906,53

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____Г.Дарибаев

Представитель заказчика_____К.Хамитжанов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.