ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №46 от 05.05.2020г.

Акт №5 от 26.08.2020 г.

приемки выполненных работ за август 2020г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.07.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Улица Бейбітшілік - 13 000,0 м2										
5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см (до 5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных метериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1000	1593,74	97,24	1 593 701	97 267	1 454 612	76 173	1 803 463
					41,76	28,65	41 822	28 709	0	133 590	
23	1127-0401-0102	ОБОЧИНА. Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (толщ. 150мм) НР=108%	м3	56,15862	1415,54	1057,7	79 495	59 399	12 646	21 614	109 198
					132,62	223,75	7 450	12 563	0	8 089	

Итого по разделу 1	**1 912 661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 272
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 467 258
Накладные расходы, тенге	97 788
в т.ч. зарплата, тенге	8 801
Сметная прибыль (8 %), тенге	141 679

Раздел 8 Улица Садовая (от ул. Умышева до ул. Бейбітшілік- 3360 м2

115	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см (до 5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	3360	1593,74	97,24	5 354 958	326 734	4 887 894	255 539	6 059 337
					41,76	28,66	140 330	96 280	0	448 840	
116	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% К=2.000:	м2 покрытия	6720	181,63	0,02	1 220 577	145	1 219 680	812	1 319 100
					0,11	0	752	0	0	97 711	
117	1101-0101-0308	ВОДООТЛИВ (8 места - 10м) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0.5-1) м3 НР=72%	м3 грунта	66	151,06	143,32	9 970	9 459	0	1 996	12 924
					7,74	34,27	511	2 262	0	957	
118	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	3	2646	155	7 938	465	4 554	3 019	11 834
					973	43,5	2 919	131	0	877	
119	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,06	1909900	930762,5	114 594	55 846	4 610	70 646	200 060
					902300	287025	54 138	17 222	0	14 819	
120	2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошевные, D 426мм, толщина стенки 10,0мм	м	60	32307	0	1 938 420	0	1 938 420	0	2 093 494
					0	0	0	0	0	155 074	
121	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные диаметром 400мм. Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,06	4309037,5	588412,5	258 542	35 305	203 789	27 777	309 225
					324137,5	143487,5	19 448	8 609	0	22 906	
122	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную песком НР=72%	м3 грунта	15	807,75	0	12 116	0	0	8 724	22 507
					807,75	0	12 116	0	0	1 667	
123	2101-0401-0101	Песок природный	м3	15	1380	0	20 700	0	20 700	0	22 356

				0	0	0	0	0	1 656	
124	1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15	34,3	34,3	515	515	0	130	696
					0	12	0	180	0	52	
125	1127-0401-0102	ОБОЧИНА, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (толщ. 150мм) НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	216	1415,55	1057,7	305 758	228 464	48 647	83 134	420 003
					132,63	223,75	28 647	48 329	0	31 111	
		Итого по разделу 8					**10 471 536**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					258 861				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					656 933				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					173 013				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 328 295				
		Накладные расходы, тенге					451 777				
		в т.ч. зарплата, тенге					40 660				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					775 669				
		Раздел 9 Улица Салахова (от ул. Умышева до ул. Бейбітшілік) - 3600 м2									
130	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см (до 5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	3500	1593,74	97,24	5 578 079	340 348	5 091 554	266 185	6 311 806
					41,76	28,65	146 177	100 291	0	467 541	
131	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% К=2.000:	м2 покрытия	7000	181,63	0,02	1 271 435	152	1 270 500	846	1 374 062
					0,11	0	783	0	0	101 782	
132	1101-0101-0308	ВОДООТЛИВ (7 места - 10м) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0.5-1) м3 НР=72%	м3 грунта	27,335	151,06	143,32	4 129	3 918	0	827	5 353
					7,74	34,29	212	937	0	397	
133	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	2,485	2646	154,86	6 575	385	3 772	2 501	9 802

				973,14	43,43	2 418	108	0	726	
134	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,05	1909914,29	930757,14	95 496	46 538	3 843	58 872	166 716
					902300	287028,57	45 115	14 351	0	12 349	
135	2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошевные, D 426мм, толщина стенки 10,0мм	м	50	32307	0	1 615 350	0	1 615 350	0	1 744 578
					0	0	0	0	0	129 228	
136	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные диаметром 400мм. Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,05	4309028,57	588414,29	215 451	29 421	169 824	23 147	257 686
					324142,86	143471,43	16 207	7 174	0	19 088	
137	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную песком НР=72%	м3 грунта	12,5	807,71	0	10 096	0	0	7 269	18 755
					807,71	0	10 096	0	0	1 389	
138	2101-0401-0101	Песок природный	м3	12,5	1380	0	17 250	0	17 250	0	18 630
					0	0	0	0	0	1 380	
139	1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	12,5	34,29	34,29	429	429	0	108	580
					0	12	0	150	0	43	
140	1127-0401-0102	ОБОЧИНА, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (толщ. 150мм) НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	224	1415,54	1057,7	317 081	236 925	50 448	86 214	435 559
					132,62	223,75	29 708	50 120	0	32 264	

Итого по разделу 9 **10 343 526**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 250 716
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 658 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 173 131
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 222 541

Накладные расходы, тенге 445 968

		в т.ч. зарплата, тенге				40 137				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				766 186				
	Раздел 13 Проулок между улицами Наурыз и Умышева - 1 700 м2									
190	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см (до 5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1550	1593,74	97,24	2 470 292	150 726	2 254 830	117 883	2 795 229
					41,76	28,66	64 736	44 415	0	207 054	
191	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% К=2.000:	м2 покрытия	3100	181,63	0,02	563 064	67	562 650	375	608 514
					0,11	0	347	0	0	45 075	
192	1101-0101-0308	ВОДООТЛИВ (3 места - 10м) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0.5-1) м3 НР=72%	м3 грунта	16,5	151,09	143,33	2 493	2 365	0	500	3 232
					7,76	34,3	128	566	0	239	
193	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	1,5	2646	154,67	3 969	232	2 277	1 510	5 917
					973,33	43,33	1 460	65	0	438	
194	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,03	1 909 900	930 733,33	57 297	27 922	2 306	35 324	100 031
					902 300	287 066,67	27 069	8 612	0	7 410	
195	2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошевные, D 426мм, толщина стенки 10,0мм	м	30	32307	0	969 210	0	969 210	0	1 046 747
					0	0	0	0	0	77 537	
196	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные диаметром 400мм. Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,03	4 309 000	588 400	129 270	17 652	101 894	13 888	154 611
					324 133,33	143 466,67	9 724	4 304	0	11 453	
197	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную песком НР=72%	м3 грунта	7,5	807,73	0	6 058	0	0	4 362	11 254

				807,73	0	6 058	0	0	834	
198	2101-0401-0101	Песок природный	м3	7,5	1380	0	10 350	0	10 350	0	11 178
					0	0	0	0	0	828	
199	1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,5	34,27	34,27	257	257	0	65	348
					0	12	0	90	0	26	
200	1127-0401-0102	ОБОЧИНА, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (толщ. 150мм) НР=108%	м3	99	1415,54	1057,7	140 138	104 712	22 297	38 104	192 503
					132,62	223,75	13 129	22 151	0	14 259	

Итого по разделу 13 **4 929 563**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 122 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 303 933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 80 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 925 814

Накладные расходы, тенге 212 010
в т.ч. зарплата, тенге 19 081
Сметная прибыль (8 %), тенге 365 155

Раздел 14 Проулок между улицами Наурыз и Жидек - 3 840 м2

205	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см (до 5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	3840	1593,74	97,24	6 119 953	373 412	5 586 164	292 045	6 924 958
					41,76	28,65	160 377	110 035	0	512 960	
206	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% К=2.000:	м2 покрытия	7680	181,63	0,02	1 394 945	166	1 393 920	928	1 507 543
					0,11	0	859	0	0	111 670	
207	1101-0101-0308	ВОДООТЛИВ (6 места - 10м) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0.5-1) м3 НР=72%	м3 грунта	33	151,09	143,33	4 985	4 730	0	998	6 462
					7,73	34,27	255	1 131	0	479	

208	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	3	2646	155	7 938	465	4 554	3 020	11 835
					973	43,67	2 919	131	0	877	
209	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,06	1 909 883,33	930 750	114 593	55 845	4 610	70 645	200 057
					902 300	287 016,67	54 138	17 221	0	14 819	
210	2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошевные, D 426мм, толщина стенки 10,0мм	м	60	32307	0	1 938 420	0	1 938 420	0	2 093 494
					0	0	0	0	0	155 074	
211	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные диаметром 400мм. Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,06	4 309 050	588 416,67	258 543	35 305	203 789	27 776	309 225
					324 150	143 466,67	19 449	8 608	0	22 906	
212	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную песком НР=72%	м3 грунта	15	807,73	0	12 116	0	0	8 724	22 507
					807,73	0	12 116	0	0	1 667	
213	2101-0401-0101	Песок природный	м3	15	1380	0	20 700	0	20 700	0	22 356
					0	0	0	0	0	1 656	
214	1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15	34,27	34,27	514	514	0	130	696
					0	12	0	180	0	52	
215	1127-0401-0102	ОБОЧИНА, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (толщ. 150мм) НР=108%	м3	247	1415,54	1057,7	349 639	261 253	55 628	95 065	480 280
					132,62	223,74	32 758	55 265	0	35 576	

Итого по разделу 14 **11 579 413**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 282 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 731 689
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 192 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 207 785

Накладные расходы, тенге 499 331

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

в т.ч. зарплата, тенге	44 940
Сметная прибыль (8 %), тенге	857 735
Итого	**39 236 699**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	964 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 507 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	660 190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 151 692
Накладные расходы, тенге	1 706 874
в т.ч. зарплата, тенге	153 619
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 906 424
Всего	39 236 697
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	784 734
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.	40 021 431
НДС (12 %)	4 802 572
Итого к оплате с учетом НДС:	44 824 003
Итого сумма с понижающим коэффициентом К= 0,9	40 341 603

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа"
города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"