Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Областная специализированная школа- интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалантос Бахадур Сейткулулы управления физической культуры и спорта Кызылординской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт футбольной, волейбольной и баскетбольной площадок КГУ Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалантос Бахадур Сейткулулы управления физической культуры и спорта Кызылординской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№47	26.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**21 904 459,92**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**21 904 459,92**	**19 557 553,50**							**2 346 906,42**	**21 904 459,92**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалантос Бахадур Сейткулулы управления физической культуры и спорта Кызылординской области"
БИН: 010640001576
_____ **Д. Жусупов**

Технический надзор:
ТОО "АМАН-ЕР и К"
БИН: 180140003489
Директор
_____ **Е. Әмишаев**

Эксперт технического надзора
ТОО "АМАН-ЕР и К"
KZ41VJE00052421
KZ84VJE00052423
KZ95VJE00052419
Инженер
_____ **А. Таджимбетов**

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"
БИН: 970940003621
Инженер
_____ **К. Сарсенбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДаренСтройСервис"
БИН: 070140016923
Директор
_____ **Д. Мухамедеев**

Заказчик Коммунальное Государственное Учреждение "Областная специализированная школа- интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалантос Бахадур Сейткулулы управления физической культуры и спорта Кызылординской области

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"

Наименование объекта Капитальный ремонт футбольной, волейбольной и баскетбольной площадок КГУ Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалантос Бахадур Сейткулулы управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные / Сметная прибыль, тенге	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	E11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	5037,00	1,07	1,07 0,41	5387 0	5387 2041		1470 549	7405
2	E11-010104-0106	Грнты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	14,00	31,67	31,67 12,00	443 0	443 168		121 45	609
3	E11-010104-0114	Грнты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л.с) добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	14,00	100,25	100,25 37,99	1404 0	1404 532		383 143	1929
4	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом *НР - 72%; СП - 8%*	м3	292,00	199,14 8,50	190,55 50,27	58149 2482	55641 14679		12356 5640	76145
5	C341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 тн. Расстояние перевозки 10 км	тн	481,80	227,00		109369 0	0 0		0 8749	118118
6	E11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 тн. Первый проход по дному следу при толщ слоя 20 см	грунта	292,0	96,13	96,13 35,57	28071 0	28071 10388		7479 2844	38394
7	E11-010201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 тн. Первый проход по дному следу при толщ слоя 20 см	м3	292,0	14,11	14,11 4,50	4121 0	4121 1313		945 405	5472
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				206944 2483	95067 29121		22754 18376	248073
		Покрытие площадок, дорожек и тротуаров									
		Раздел 1. Тип 3									
1	E11-270401-0101	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	42,0	1146,56 131,62	1013,49 213,02	48156 5528	42567 8947		15633 5103	68891
2	C121-010601-0101	Песок природный *СП - 8%*	м3	46,2	2663,00		123031 0	0 0		0 9842	132873
3	E11-270401-0102	Основания и покрытия из дробленного гравия. Устройство	м2	420,0	167,93 41,48	126,15 36,65	70529 17420	52982 15391		35435 8477	114441
4	C121-010601-0102	Гравий для строительных работ М1000, фр 5-10 мм *СП - 8%*	м3	51,2	3833,00		196403 0	0 0		0 15712	212115
5	E11-270401-0103	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3	29,4	640,89 55,26	582,46 183,83	18842 1625	17124 5405		7592 2115	28548
6	E11-270401-0103	Основания и покрытия толщ 7 см из готовой цементно-грунтовой смеси	м3	420,0	62,30 21,48	40,82 8,33	26166 9022	17144 3499		13522 3175	42863
7	C121-0105	Кирпичный отсев *СП - 8%*	м3	17,6	950,00		16758 0	0 0		0 1341	18099
8	C121-1301	Отходы гашенной извести *СП - 8%*	тн	2,9	46161,00		135713 0	0 0		0 10857	146570

	.121-0101	Супесчанный грунт *СП - 8%*	м3	5,9	520,00		3058 0	0 0		0 245	3302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				638655 33594	129817 33241	0 0	72182 56867	767703 0
		Раздел 2. Тип 4									
10	E11-270401-0102	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	39,212	1182,27 131,62	1048,63 222,03	46359 5161	41119 8706		14977 4907	66243
11	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные *СП - 8%*	м3	47,83864	1387,00		66352 0	0 0		0 5308	71660
12	E11-270401-0103	Покрытия толщ 4 см из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство	м2	392,120	143,09 41,46	96,47 28,43	56108 16257	37828 11148		29598 6856	92563
13	C121-0205	Смеси асфальтобетонные горячие плотные *СП - 8%*	тн	37,879	15947,00		604056 0	0 0		0 48325	652381
14	C121-1301	Битумы нефтянные дорожные вязкие *СП - 8%*	тн	0,004	109503,00		438 0	0 0		0 35	473
15	Прайс	Синтетические покрытие *СП - 8%*	м2	392,120	12232,14		4796467 0	0 0		0 383717	5180184
16	Прайс	Укладка синтетического покрытия *СП - 8%*	м2	392,120	1875,00		735225 0	0 0		0 58818	794043
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6305006 21418	78947 19854	0 0	44574 507966	6857547 0
		Раздел 3 Тип - 5									
17	E11-270403+0301	Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные. Толщ 15 см. Устройство при участке каменных материалов	м2	1664	688,59 31,25	163,18 51,39	1145809 52002	271531 85517		148521 103546	1397877
18	E11-270102-0201	Основания и покрытия толщ 5 см из готовой цементно-грунтовой смесиУстройство автогрейдером	м2	1664	62,30 21,48	40,82 8,33	103666 35745	67921 13863		53576 12579	169821
19	C121-010501-0401	Отсев	м3	83,2	950,00		79040 0	0 0		0 6323	85363
20	Прайс	Искусственная трава 40 мм	м2	1664,0	2276,79		3788571 0	0 0		0 303086	4091656
21	Прайс	Разметочная линия ширина 100 мм	м	400,0	227,68		91072 0	0 0		0 7286	98358
22	Прайс	Соединительная лента 30 см	кг	700,0	375,00		262500 0	0 0		0 21000	283500
23	Прайс	Клей двухкомпонентный	кг	360,0	2008,93		723215 0	0 0		0 57857	781072
24	прайс	Песок	тн	15,0	26785,71		401786 0	0 0		0 32143	433929
25	прайс	Резиновый гранулят	тн	17,0	178571,43		3035714 0	0 0		0 242857	3278571
26	прайс	Монтаж искусственного газона	м2	1664,0	1071,43		1782857 0	0 0		0 142629	1925485
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11414229 87747	339452 99380	0 0	202098 929306	12545632 0
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				18357890 142759	548216 152475	0 0	318854 1494139	20170882 0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Малые архитектурные формы									
		Раздел 1. Тип 3									
1	86-010805	Ворота футбольные игровые	кт	2,0	108558,00 5317,00	1755,00 504,00	217116 10634	3510 1008		10594 18217	245927
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				217116 10634	3510 1008	0 0	10594 18217	245927 0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге				18781950 155876	646793 182604	0 0	352202 1530732	20664885,17 0,00
		Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге								214914,81
		Итого:	Тенге								20879799,97

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%									281877,30
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								145704,18
		Итого :	Тенге								21307381,45
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								423233,55
		Итого									21730615,00
		НДС (12%)	Тенге								2607673,80
		ИТОГО:	Тенге								24338288,80
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	Тенге								21904459,92

ЗАКАЗЧИК:
КГУ Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалантос Бахадур Сейткулулы управления физической культуры и спорта Кызылординской области"
БИН: 010640001576

_____ **Д. Жусупов**

Технический надзор:
ТОО "АМАН-ЕР и К"
БИН: 180140003489

Директор
_____ **Е. Әмишаев**

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"
БИН: 970940003621

Инженер
_____ **К. Сарсенбаев**

Эксперт технического надзора
ТОО "АМАН-ЕР и К"
KZ41VJE00052421
KZ84VJE00052423
KZ95VJE00052419
Инженер
_____ **А. Таджимбетов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДаренСтройСервис"
БИН: 070140016923

Директор
_____ **Д. Мухамедеев**