Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Амангельды в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №2 от 28.08.2020г.
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Дорожная одежда									
		3.1 Основная дорога Тип 1									
12	1218-0101-1501	**Ямочный ремонт покрытия дорог асфальтобетонных однослойных толщиной 50 мм. с разломом краев Ремонт площадью в одном месте до 5 м2 НР = 72 %**	**м2**	**631**	3489,52	189,78	2201887	119751	1535772	425362	2837429
					865,87	70,39	546364	44416	–	210180	
13	1218-0101-1001	**Устройство слоев выравнивающих из асфальтобетонной смеси, с применением укладчиков асфальтобетона НР = 72 %**	**т смеси**	**171**	21630,93	1603,65	3698889	274224	3367792	95894	4098366
					332,59	446,28	56873	76314	–	303583	
14	1127-0602-0901	**Розлив на основание вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**	**4,45**	123358,65	1616,85	548946	7195	541751	3623	596775
					–	753,93	–	3355	–	44206	
15	1127-0602-0201	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**7418**	1477	33,97	10956386	251989	10405303	390157	12254267
					40,32	8,38	299094	62163	–	907723	

16 1127-0602-0204	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. . На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	7418	1406,5	0,03	10433417	223	10379043	58484	11331253
				7,3	–	54151		–	839352	
17 1101-0102-0405	Нарезка корыта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунте 2 группы глубиной 25 см с погрузкой на автотранспорт НР = 72 %	м3 грунта	32	309,41	283,78	9901	9081	3	2907	13832
				25,53	100,63	817	3220	–	1025	
18 4102-0102-1005	Вывоз грунта автотранспортом грузоподъемностью 15 т. Расстояние перевозки 5 км	т	60	139		8340		–		9007
				–		–		–	667	
19 1101-0203-0105	Планировка дна корыта вручную в грунтах 2 группы НР = 72 %	м2 спланированной площади	129	111,93	–	14439	–	–	10396	26822
				111,93	–	14439	–	–	1987	
20 1101-0201-0601	Полив водой уплотняемых грунтов дна корыта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26	76,85	66,08	1998	1718	78	394	2583
				7,77	13,27	202	345	–	191	
21 1101-0201-0501	Уплотнение грунтов 2 группы пневматическими трамбовками толщиной слоя 20см НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м3 уплотненного грунта	26	790,46	377,04	20552	9803	–	10947	34019
				413,42	171,35	10749	4455	–	2520	
22 1127-0402-0102	Устройство нижнего основания из гравийно-песчаной смеси, толщиной 20см НР = 108 %	м2 основания или покрытия	129	365,84	91,2	47193	11765	32863	6247	57716
				19,89	24,95	2566	3219	–	4275	

3.2 Основная дорога Тип 2 ПК10+04-15+20

		Итого	тенге				44012825				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				860701				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге				44873526				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,992999286755357	тенге				44559379				
		НДС-12%	тенге				5347126				
		Итого с НДС	тенге				49906505				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.