Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 31 БИН 020340003543

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38 БИН/ИИН 921240000219

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 25.06.2020

Акт выполненных работ

август месяц 2020 года

на 2-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		16500	129,18	120,66	2131470	1990890	444668	2782229
				м3 грунта		8,52	28,91	140580	477015	206091	
2	2	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		7305	142,09	132,72	1037967	969520	216538	1354866
				м3 грунта		9,37	31,8	68448	232299	100360	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		930	1504,67	0	1399343	0	1007527	2599420
				м3 грунта		1504,67	0	1399343	0	192550	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		19650	34,49	34,49	677729	677729	171474	917138
				м3 грунта		0	12,12	0	238158	67936	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		600	784,91	0	470946	0	339081	874829

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
				м3 грунта		784,91	0	470946	0	64802	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19500	149,96	65,63	2924220	1279785	1597892	4883881
			м3 уплотненного грунта			84,33	29,48	1644435	574860	361769	
7	7	Е11-010102-0402	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		8100	249,1	231,34	2017710	1873854	517998	2738565
				м3		17,67	71,15	143127	576315	202857	
8	8	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		8435	231,54		1953040			2109283
				т						156243	
9	9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (30СМ)		1100	2449,96		2694956			2910552
				м3						215596	
10	10	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы (10СМ)		405	3734,3	160,34	1512392	64938	370450	2033469
				м3		879,01	44,92	355999	18193	150627	
11	11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		2,4	399689,17	147095,87	959254	353030	679535	1769892
			км трубопровода			245132,68	40866,7	588318	98080	131103	
12	12	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		3071,621	3436,02		10554151			11398483
				м						844332	
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		2,4	348196,73	103908,35	835672	249380	641425	1595265
			км трубопровода			241421,36	28538,58	579411	68493	118168	
14	14	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		2600	1836,25		4774250			5156190
				м						381940	
			ИТОГО:					43106052	8278762	6213624	43124062
								5433771	2516289	3945575	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего								
			в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения			1,3 %		560613			
			Итого с временными								43684675
			Зимние удорожания			2,07 %		904273			
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3342388			
			Итого								47931336
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		891779			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								48823115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
			Итого со скидкой к=0,899999999			0,899999999					43940803
			НДС			12 %		5272896			
			Итого с НДС								49213700

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Гл.специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Абдиров Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер по техническому надзору ТОО "Қызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Кулмагамбетов Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП "ТОО "Димаш-Сервис""

Бойданов М.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)