Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Катон Карагайского района ВКО,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай хана, дом № 114, к.11** — **060140002159**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, дом № 37/1, к.93** — **010340002226**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №46 от 07.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	53 791 600,00	53 791 600,00	5 763 385,71
				Итого	1	x	53 791 600,00	5 763 385,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Қабден М.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Молдабаев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области Восточно Казахстанская область Катон-Карагайский район с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1,
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО

Договор № 46 от 2020.07.07

Акт №1

выполненных работ за Август месяц 2020г. **28 август 2020 год**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
1	**С121-060201-00207 2106-0201-0207 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 (демоверсия)**	**м2**	**1329,7680**		**9823,00**	**13062311**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,84	1044985
		Сметная стоимость:				**10608,84**	**14107296**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13062311**
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**13062311**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13062311**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1044985**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**14107296**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14107296**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
2	**С121-060201-0408 2106-0201-0408 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 (демоверсия)**	**м2**	**10402,0000**		**1078,26**	**11216061**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,26	897285
		Сметная стоимость:				**1164,52**	**12113345**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11216061**
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**11216061**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11216061**
		Сметная прибыль -	Тенге				**897285**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**12113345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12113345**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.ПерекрытиеМеталлоконструкции					
				Каркас здания			
3	**С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (демоверсия)**	**т**	**27,8778**		**636752,00**	**17751259**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50940,16	1420101
		Сметная стоимость:				**687692,16**	**19171360**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**17751259**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**17751259**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17751259**
Сметная прибыль -			Тенге				**1420101**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**19171360**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**19171360**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**42029631**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**42029631**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**42029631**
Сметная прибыль			Тенге				**3362370**
ИТОГО по смете:			Тенге				**45392001**

Временные здания и сооружения 1,5%	680880
Итого:	46072881
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1013603
Итого:	47086484
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	941730
Итого:	48028214
НДС 12%	5763386
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	53791600

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

Молдабаев Б.А.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

М.К.Кабден.

Страниц - 2

Технический надзор

ТОО "СКАПС" Мынбаева С.С.

ТОО "Градопроект" Грохотов А.Н.