Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа ул. Исламова, 70
БИН 130840020425

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2020 г. по Доп.соглшению №2 от 04.05.2020 г. к договору №24 от 13.07.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 052 011 159 / 052 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района	тенге	745 651 757,09	**2019 год**						
				407 202 580,44	407 202 580,44		407 202 580,44			
				2020 год						
				338 449 176,65	213 965 475,61		191 019 360,40	22 946 115,21		22 946 115,21
	Всего по акту:		745 651 757,09	745 651 757,09	621 168 056,05		598 221 940,84	22 946 115,21		22 946 115,21

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Исмаилов Р.М.
М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района
за август месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ул. Астана (от ул.К.Исламова до Республиканской трассы)									
		РАЗДЕЛ 6.Устройство барьерных ограждений									
38	Е11-270901-0503 1127-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м**	м	80	386,95	165,68	30956,00	13254,40		21720,96	56891,12
		НР - 108%, СП - 5%			221,27	30,13	17701,60	2410,40		4214,16	
		Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов									
39	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(барьерные ограждения)**	т	2,0000	462888,00	--	925776,00		925776,00		999838,08
		СП - 8%			--	--				74062,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				956732,00	13254,40	925776,00	21720,96	1056729,20
							17701,60	2410,40		78276,24	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				956732,00				
	Всего заработная плата		Тенге					20112,00			
	Накладные расходы		Тенге				21720,96				
	Сметная прибыль		Тенге				78276,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1056729,20				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18,61
	Сметная заработная плата		Тенге					20112,00			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				925776,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				925776,00				
		Сметная прибыль	Тенге				74062,08				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				999838,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1056729,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,61
		Сметная заработная плата	Тенге					20112,00			
		РАЗДЕЛ 7.Земляные работы									
40	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	400	43,58	20,34	17430,34	8134,06		7953,32	27414,35
		НР - 72%, СП - 8%			23,24	4,38	9296,28	1750,00		2030,69	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				17430,34	8134,06		7953,32	27414,35
							9296,28	1750,00		2030,69	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17430,34				
		Всего заработная плата	Тенге					11046,28			
		Накладные расходы	Тенге				7953,32				
		Сметная прибыль	Тенге				2030,69				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				27414,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,16
		Сметная заработная плата	Тенге					11046,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27414,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,16
		Сметная заработная плата	Тенге					11046,28			
		РАЗДЕЛ 8.Перевозка строительных материалов									
41	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	2	3812,00	--	7624,00				8233,92
		СП - 8%			--	--	--			609,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7624,00				8233,92
							--			609,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7624.00				
		Транспортные расходы	Тенге				7624.00				
		Сметная прибыль	Тенге				609,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8233,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8233,92				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1092377,47**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				31158,28				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5473488,71			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1717126,23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28457842,58		
		- Перевозка грузов	Тенге				8950,58				
		- Накладные расходы	Тенге							29674,28	
		- Сметная прибыль	Тенге							80916,85	
											30,77
		16. ул.Назугум									
		2-УЧАСТОК (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 7.Устройство тротуаров									
47	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1215	611,64	122,56	743140,66	148910,40	296914,41	372128,11	1204490,27
		НР - 108%, СП - 82%			244,70	38,89	297311,72	47251,35		89221,50	
		Состав работ:									
		1. Планировка и укатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную									
		3. Укатка с поливкой водой									
48	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	1215	92,52	13,16	112414,72	15994,26	76599,67	26228,78	149734,97
		НР - 108%, СП - 82%			16,31	3,68	19820,78	4465,13		11091,48	
49	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,36479	1712,74	1712,74	624,79	624,79		334,76	1036,31
		НР - 108%, СП - 82%				849,70		309,96		76,76	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									
50	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,36479	112987,00		41216,21		41216,21		44513,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3297,30	
51	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	м2 покрытия	1215	179,39	2,74	217959,58	3329,10	10625,17	221586,62	474709,90
					167,90	0,96	204003,36	1169,44		35163,70	
52	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	1215	108,20		131468,83			141986,34	295331,58
					108,20		131468,83			21876,41	
53	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	145,557	11676,00		1699523,53		1699523,53		1835485,41
										135961,88	
54	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	1901	1593,05	28,64	3028388,05	54450,15	1637751,61	1466003,83	4853943,23
					702,89	11,17	1336186,29	21224,67		359551,35	
55	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	30,416	46977,00		1428852,43		1428852,43		1543160,63
										114308,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7403588,80	223308,70	5191483,04	2228268,43	10402405,81
							1988790,97	74420,54	--	770548,58	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7403588,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					2063211,51			
		Накладные расходы	Тенге				2228268,43				
		Сметная прибыль	Тенге				770548,58				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10402405,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1974,55
		Сметная заработная плата	Тенге					2063211,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10402405,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1974,55
		Сметная заработная плата	Тенге					2063211,51			
		РАЗДЕЛ 9.Перевозка строительных материалов									
62	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	76,048	3812,00		289894,74			0,00	313086,32
										23191,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				289894,74				313086,32
										23191,58	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				289894,74				
		Транспортные расходы	Тенге				289894,74				
		Сметная прибыль	Тенге				23191,58				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				313086,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				313086,32				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10715492,13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				2063211,51				
		- Накладные расходы	Тенге							2228268,43	
		- Сметная прибыль	Тенге							793740,16	
		Нормативная трудоемкость									1974,55
		22. ул.Табылганова (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство ирригационных лотков (БА-3)									
11	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	98,79	169,80	162,36	16774,71	16039,54	8,53	4575,74	23058,49
					7,36	56,97	726,64	5628,56		1708,04	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
12	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка на свалку. Расстояние перевозки 20 км	т	163,077	441,00		71917,06		71917,06		77670,42
		СН - 8%								5753,36	
13	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	21,33	2002,18	176,64	42706,55	3767,79		34258,13	83121,86
		НР - 84%, СН - 8%			1825,54	86,48	38938,77	1844,72		6157,17	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,33	1401,00		29883,33		29883,33		32274,00
		СН - 8%								2390,67	
15	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	41,990	13226,57	5256,08	555383,50	220702,88	192814,05	246808,82	866367,71
		НР - 188%, СН - 8%			3378,58	2063,83	141866,57	86660,12		64175,39	
		Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)									
16	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные БА-3 СТ РК 937-92	м3	41,990	64604,00		2712721,96		2712721,96		2929739,72
		СН - 8%								217017,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3429387,12	240510,21	3007344,92	285642,70	4012232,20
							181531,98	94133,40	--	297202,39	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3429387,12				
		Всего заработная плата	Тенге					275665,38			
		Накладные расходы	Тенге				285642,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				297202,39				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4012232,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237,65
		Сметная заработная плата	Тенге					275665,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4012232,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237,65
		Сметная заработная плата	Тенге					275665,38			
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка строительных материалов									
17	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**									
			т	104,975	3812,00		400164,70				432177,88
		СП - 8%								32013,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				400164,70				432177,88
										32013,18	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				400164,70				
		Транспортные расходы	Тенге				400164,70				
		Сметная прибыль	Тенге				32013,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				432177,88				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				432177,88				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4444410,08
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				275665,38				
		- Накладные расходы	Тенге							285642,70	
		- Сметная прибыль	Тенге							329215,56	
		23. ул.Хитбакиева (от ул.К.Исламова до ул.Назугум)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**									
			м бортового камня	760	1593,05	28,64	1210718,00	21768,60	654756,03	586093,06	1940555,95
		НР - 108% СП - 87%			702,89	11,17	534193,36	8485,40		143744,88	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,16	46977,00		571240,32		571240,32	45699,23	616939,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1781958,32	21768,60	1225996,35	586093,06	2557495,49
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				534193,36	8485,40	--	189444,11	
		Всего заработная плата	Тенге				1781958,32				
		Накладные расходы	Тенге					542678,76			
		Сметная прибыль	Тенге				586093,06				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				189444,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2557495,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								519,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					542678,76			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2557495,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								519,36
								542678,76			
		РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов									
11	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	30,4	3812,00		115884,80				125155,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				115884,80			9270,78	125155,58
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--			9270,78	
		Транспортные расходы	Тенге				115884,80				
		Сметная прибыль	Тенге				115884,80				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				9270,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125155,58				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				125155,58				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2682651,08
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				542678,76				
		- Накладные расходы	Тенге							586093,06	
		- Сметная прибыль	Тенге							198714,89	

25. ул.Теппова (от ул.К.Исламова до ул.Раджибаева)

РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11,48	1146,00 130,75	1013,15 220,48	13156,07 1501,03	11630,93 2531,14	24,11	4354,74 1400,87	18911,68
		НР - 108%, СП - 80%									
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	430,5	611,64 244,70	122,56 38,89	263310,33 105343,78	52763,54 16742,15	105203,01	131852,80 31613,05	426776,18
		НР - 108%, СП - 80%									
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
3	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	430,5	92,52 16,31	13,16 3,68	39830,89 7022,92	5667,10 1582,09	27140,87	9293,41 3929,94	53054,24
		НР - 108%, СП - 80%									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,12915	1712,74	1712,74 849,70	221,20	221,20 109,74		118,52 27,18	366,90
		НР - 108%, СП - 80%									
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,12915	112987,00		14592,27		14592,27		15759,65
		СП - 80%								1167,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство	м2 покрытия	430,5	179,39 167,90	2,74 0,96	77227,65 72282,67	1180,26 414,36	3764,72	78512,80 12459,24	168199,68
		НР - 108%, СН - 8%									
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	430,5	108,20 108,20		46582,17 46582,17			50308,74 7751,27	104642,18
		НР - 108%, СН - 8%									
8	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	51,5739	11676,00		602176,86		602176,86		650351,00
		СН - 8%								48174,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1057097,44	71463,03	752901,83	274441,01	1438061,52
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				232732,57	21379,48	--	106523,08	
		Всего заработная плата	Тенге				1057097,44				
		Накладные расходы	Тенге					254112,04			
		Сметная прибыль	Тенге				274441,01				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				106523,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1438061,52				
		Сметная заработная плата	Тенге					254112,04			243,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1438061,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243,19
		Сметная заработная плата	Тенге					254112,04			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 438 061,52**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				254112,04				
		- Накладные расходы	Тенге							274441,01	
		- Сметная прибыль	Тенге							106523,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30. ул.И.Бахтия (от ул.Искандерова до ул.Теипова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	1712,74	1712,74	308,29	308,29		165,18	511,35
		НР - 108%, СП - 8%				849,70		152,95		37,88	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
9	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,18	112987,00		20337,66		20337,66		21964,67
		СП - 8%								1627,01	
10	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство	м2 покрытия	600	179,39	2,74	107634,36	1644,00	5247,00	109425,49	234424,64
		НР - 108%, СП - 8%			167,90	0,96	100742,40	577,50		17364,79	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
11	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	600	108,20		64922,88			70116,71	145842,76
		НР - 108%, СП - 8%			108,20		64922,88			10803,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, тина Б, марки II СТ РК 1225-2013									
			т	71,88	11676,00		839270,88		839270,88		906412,55
		СН - 8%								67141,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1032474,07	1952,29	864855,54	179707,38	1309155,97
							165665,28	730,45	--	96974,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1032474,07				
	Всего заработная плата		Тенге					166395,73			
		Накладные расходы	Тенге				179707,38				
		Сметная прибыль	Тенге				96974,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1309155,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164,51
		Сметная заработная плата	Тенге					166395,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1309155,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164,51
		Сметная заработная плата	Тенге					166395,73			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 309 155,97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				166395,73				
		- Накладные расходы	Тенге							179707,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							96974,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по смете: в том числе	Тенге								21 682 148,25
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				3 333 221,7				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							2 257 942,7	
		- Сметная прибыль	Тенге							874 657,0	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									21 682 148,25
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									22 764 003,19
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 731 680,38
		Всего по смете:									25 495 683,57
		Всего по смете с учетом тендерной скидки:									22 946 115,21

Заказчик:
Руководитель отдел пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
_____ Р.М.Исмаилов
М.П.

Исполнитель ТОО "УКС"
_____ Айтбалаев Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ М.Т.Сапаргалиев
М.П.