Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

Наименование объекта: "Строительство многоквартирных жилых домов в г.Актау 31 "Б" микрорайон, дом №24."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2017 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за февраль без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце за февраль	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	5 800 000								696 000	6 496 000
2	в том числе за февраль		5 800 000							696 000	6 496 000
	Всего к оплате		5 800 000							696 000	6 496 000

Итого к оплате: 6 496 000 (шесть миллионов четыресто девяносто шесть тысяч) тенге.

Заказчик:

Әуезханов Б.Қ.

Подрядчик:

Әуезханов Б.Қ.

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **Строительство многоквартирных жилых домов в г.Актау 31 "Б" микрорайон, дом №24.**

Отчетный период	
с	по
01.03.2017	31.03.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2017 года.

Номер N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1								
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
			КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КК1-КК6, ККз ДИАМ.1500 мм /18								
1	19	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм м2	61,74	610,68	24,55	37703	1516	3723	0,26	16
					39,83	9,20	2459	568	123	0,04	3
2	20	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	30,42	18355,64	1538,85	558379	46812	86692	9,66	294
					1615,95	576,23	49157	17529	130	2,81	86
3	25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодца м2	192,52	245,44	3,82	47252	735	8812	0,21	41
					37,35	1,44	7191	277	118	0,01	1
4	26	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в стенах колодцев отверст.	46	499,74	242,43	22988	11152	17222	1,24	57
					231,75	142,64	10661	6561	100	0,23	10
5	27	Е0116-30-2	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 200 мм	33	2017,57	1,57	66580	52	16632	2,36	78

			1сальник		393,75	--	12994	--	128	--	--
6	28	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 100 мм	3	770,63	--	2312	--	1158	1,80	5
			1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--
			КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ НАПОРА ДИАМ.1000 мм /1 шт./								
7	29	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	4,41	610,68	24,55	2693	108	266	0,26	1
			м2		39,83	9,20	176	41	123	0,04	--
8	30	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СП РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,19	21458,14	2308,84	25535	2748	4874	13,87	17
			м3		2286,00	864,68	2720	1029	130	4,22	5
9	31	С12021-237	Стремянка С1-01	0,02	154400,00	--	3088	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	32	Спрайс-лист ТОО "ТехноОпт"	Люк полимер-песчаный тип Т	1	4727,02	--	4727	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,19	143,00	--	170	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодца	16,336	245,44	3,82	4010	62	748	0,21	3
			м2		37,35	1,44	610	24	118	0,01	--
13	35	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в стенах колодцев	2	499,74	242,43	999	485	749	1,24	2
			отверст.		231,75	142,64	464	285	100	0,23	--
14	36	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
			1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
15	37	Е0106-1-1	укладка бетона кл.В7,5 по днищу колодца	0,2	7251,67	66,01	1450	13	46	1,35	--
			м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
16	38	Е0109-53-2	Монтаж перегородки из листовой стали	0,00157	9357,79	1162,95	15	2	11	46,60	--
			т		7357,50	108,00	12	--	90	0,53	--
17	39	С12021-250	М/к из листовой стали, масса до 0,5 т, огрунтованные	0,00157	154200,00	--	242	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	40	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к из листовой стали, количество окрасок 2	0,00157	148,40	0,07	1	--	--	0,65	--
			м2		108,00	0,02	--	--	--	--	--

19	41	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей цементным раствором по бетону стен	9,086	232,30	3,39	2111	31	1123	0,65	6
			м2		117,00	0,72	1063	7	105	0,05	--
20	42	Е0106-36-4	Железнение внутренних поверхностей днища и стен	10,856	57,48	0,23	624	2	586	0,29	3
			м2		51,30	0,09	557	1	105	--	--
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ								
21	43	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	8,48	479,25	--	4064	--	4975	2,99	25
			м3		477,00	--	4045	--	123	--	--
22	44	С143008-28 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	4,7488	1282,00	--	6088	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	45	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	4,7488	570,00	--	2707	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
24	46	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	84,8	522,00	--	44266	--	2791	0,14	12
			м2		24,75	--	2099	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			839 545				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			434 448				
			Итого с накладными	Тенге			1 273 993				
			Всего непримируемые и непредвиденные затраты	Тенге			164 957				
			Всего по смете	Тенге			1 438 950				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 438 950				
			Итог в текущих ценах 2017г. 2,9277	Тенге			4 239 477				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			84 790				
			Итого:	Тенге			4 324 267				
			НДС 12%	Тенге			518 912				
			Всего к оплате	Тенге			4 843 179				

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.К. Әуезханов

ТЕХНАДЗОР _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

Наименование объекта: "Строительство многоквартирных жилых домов в г.Актау 31 "Б" микрорайон, дом №24."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце за март	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	**11 600 000**								**1 392 000**	**12 992 000**
2	в том числе за март		**5 800 000**							**696 000**	**6 496 000**
	Всего к оплате		**5 800 000**							**696 000**	**6 496 000**

Итого к оплате: 6 496 000 (шесть миллионов четыресто девяносто шесть тысяч) тенге.

Заказчик:

_____ **Әуезханов Б.Қ.**

Подрядчик:

_____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **Строительство многоквартирных жилых домов в г.Актау 31 "Б" микрорайон, дом №24.**

Договор подряда	
номер	
дата	

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.03.2017	28.03.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2017 года.

Номер N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ								
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	12,6	22,22	21,00	280	265	79	0,01	–
			м3		1,21	5,29	15	67	97	0,02	–
2	2	Е0101-12-11 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	30,8	62,87	59,44	1937	1831	550	0,02	1
			м3		3,43	14,96	106	461	97	0,05	2
3	3	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом	1,6	1711,80	–	2739	–	3095	8,88	14
			м3		1711,80	–	2739	–	113	–	–
4	4	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	12,6	9,24	9,24	116	116	37	–	–
			м3		–	3,00	–	38	97	0,01	–

5	5	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	12,6	31,64	31,64	399	399	126	--	--
			м3		--	10,27	--	129	97	0,04	--
6	6	Е0101-24-4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	32,4	29,26	29,26	948	948	299	--	--
			м3		--	9,50	--	308	97	0,04	1
7	7	Е0101-24-12 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	32,4	51,13	51,13	1657	1657	522	--	--
			м3		--	16,60	--	538	97	0,06	2
			ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ								
8	8	Ц0107-218-10	Монтаж канализационной насосной станции моноблочной, масса до 5.0 т	1	53310,00	10850,00	53310	10850	23090	131,00	131
			шт		22730,00	2925,05	22730	2925	90	16,97	17
9	9	С143101-6	Электроэнергия	380	4,70	--	1786	--	--	--	--
			кВт/ч /для индивидуального испытания/		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Сценовое предложение АО "Келет""	Стоимость комплектной канализационной станции с двумя погружными фекальными насосами /1 раб., 1 резервный/, производительностью 6м3/ч, напор 10 м SAR 550-VXm 15/50 1.5HP	1	534599,62	--	534600	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			597 772				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			597 772				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			27 796				
			Итого с накладными	Тенге			625 568				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			5 458				
			Всего по смете	Тенге			631 026				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			631 026				
			Итог в текущих ценах 2017г. 2,9277	Тенге			1 446 797				
			Налоги, сборы, обязятельные платежи 2%	Тенге			28 936				
			Итого:	Тенге			1 475 733				
			НДС 12%	Тенге			177 088				
			Всего к оплате	Тенге			1 652 821				

ЗАКАЗЧИК: _____ Б.К. Әуезханов

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.К. Әуезханов

ТЕХНАДЗОР _____ А. Акжан