Заказчик: КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Типовая № КС-3 Утвержденая постановлением Госкомстат РК от 16.11.94 г. №73строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Наименование объекта -Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравинных дорог

## СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за МАРТ 2020 года

| код заказчика | код подрядчика | договор | | Источник | | Организационно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 84/1 | 16.03.2020 | ОБ | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 43 764 000,00 | 39 075 000,00 | | | | | | 4 689 000,00 | 43 764 000,00 |
| **За отчетный период** | 43 764 000,00 | 39 075 000,00 | | | | | | 4 689 000,00 | 43 764 000,00 |
| **Удержано аванс** | | | | | | | | | |
| **К оплате:** | 43 764 000,00 | 39 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689 000,00 | 43 764 000,00 |

Заказчик:
КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
И.о. Руководителя _____ Баядиров Ж.М.

Подрядчик:
ТОО "Дорстрой"
Директор _____ Ербулатов С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Инженер _____ Табикабилов Х.У.

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер _____ Бойданов М.С.

Заказчик: КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта -Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайонов Шугла-2, Шугла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог.

Дополнительное соглашение №84/1 от 16.03.2020 г. к договору о государственных закупках работ №84 от 06.08.2019 года.

**АКТ №4**

**приемки выполненных работ за МАРТ 2020 года**

Составлена 2кв.2018г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| **1** | **1101-0104-0702 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м2 спланированной** | **148033,2000** | | **0,96** | **141672** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,36** | **52910,03** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,957030** | **141672,21** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 0,257342 | 38095,22 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,097150 | 14381,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,310000** | **194148,83** |
| **2** | **1101-0102-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью до 2,5 м3** | **м3 грунта** | **64381,8000** | | **72,61** | **4674762** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,42** | **2344863** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,75** | **4297195** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,06** | **4092,75** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 26,22 | 1688301,39 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,91 | 509057,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106,74** | **6872272** |
| **3** | **4102-0204-1070 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км** | **т** | **116303,4046** | | **121,00** | **14072712** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,68 | 1125816,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,68** | **15198529** |
| **4** | **1101-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3** | **42588,4500** | | **65,89** | **2806237** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,00** | **1022259** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,89** | **2806237** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 17,28 | 736026,54 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,65 | 283381,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **89,83** | **3825645** |
| **5** | **1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5** | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см** | **м3** | **42588,4500** | | **31,95** | **1360633** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,90** | **379250,1** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,95** | **1360632,8** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,41 | 273060,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,07 | 130695,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,43** | **1764388** |
| **6** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **м3** | **42588,4500** | | **76,87** | **3273817** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,06** | **896794** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,09** | **2814560** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,00** | **127765,35** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 645691 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 313560,6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,39** | **4233069** |
| **7** | **1101-0203-0112 РСНБ РК 2015** | **Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом** | **м2** | **86352,5000** | | **40,49** | **3496142** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,53** | **2118313** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,84** | **1713307,9** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 17,66 | 1525185,49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,65 | 401706,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **62,80** | **5423033** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **37 511 085** |
| **ИТОГО** | | | Тенге | | | | **37 511 085** |
| | Временные здания и сооружения 1,3% | | | | | | **487 644** |
| | ИТОГО | | | | | | **37 998 730** |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72% | | | | | | **273 591** |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | | **2 933 668** |
| | Итого: | | | | | | **41 205 988** |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | **765 446** |
| | Итого: | | | | | | **41 971 435** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | | | | | **44 065 645** |
| | Итого с понижающим коэффициентом к=0,88674521017 | | | | | **39 075 000,00** |
| | НДС 12% | | | | | **4 689 000,00** |
| | **Всего по акту выполненых работ** | | | | | **43 764 000,00** |

**Заказчик:**
КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
И.о. Руководителя _____ Баядиров Ж.М.

**Подрядчик:**
ТОО "Дорстрой"
Директор _____ Ербулатов С.Ж.

**Технадзор:**
ТОО "СтройТехнопроект KZ А и К"
Инженер _____ Табикабилов Х.У.

**Авторский надзор:**
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер _____ Бойданов М.С.