Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО «Бақ-Береке 2030»
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе), Шиелинского района, Кызылординской области
Договор: №76 от 26 июня 2019 года

Акт выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	1355,6500		22,89	31025
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	7,456	1554,00	11587
		Итого оплата труда:				8,55	11587
1. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	7,456	4161,00	31025
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	7,456	1554,00	11587
		Итого эксплуатация машин:				22,89	31025
		Накладные расходы	%	72		6,15	8342
		Сметная прибыль	%	8		2,32	3149
		Сметная стоимость:				31,36	42517
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1355,6500		19,81	26850
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	6,453	1554,00	10028
		Итого оплата труда:				7,40	10028
2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	6,453	4161,00	26850
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	6,453	1554,00	10028
		Итого эксплуатация машин:				19,81	26850
		Накладные расходы	%	72		5,33	7220
		Сметная прибыль	%	8		2,01	2726
		Сметная стоимость:				27,14	36796

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	250,0000		22,89	5721
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,375	1554,00	2137
		Итого оплата труда:				8,55	2137
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	1,375	4161,00	5721
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,375	1554,00	2137
		Итого эксплуатация машин:				22,89	5721
		Накладные расходы	%	72		6,15	1538
		Сметная прибыль	%	8		2,32	581
		Сметная стоимость:				31,36	7841
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1355,6500		19,81	26850
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	6,453	1554,00	10028
		Итого оплата труда:				7,40	10028
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	6,453	4161,00	26850
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	6,453	1554,00	10028
		Итого эксплуатация машин:				19,81	26850
		Накладные расходы	%	72		5,33	7220
		Сметная прибыль	%	8		2,01	2726
		Сметная стоимость:				27,14	36796
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2339,9315		147,54	345237
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00911	21,317	762,00	16243
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	46,331	1554,00	71998
		Итого оплата труда:				37,71	88241
5. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	46,331	7101,00	328994
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	46,331	1554,00	71998
		Итого эксплуатация машин:				140,60	328994
		Накладные расходы	%	72		27,15	63534
		Сметная прибыль	%	8		13,98	32702
		Сметная стоимость:				188,67	441473

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2371,5955		162,30	384900
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,010021	23,766	762,00	18110
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02178	51,653	1554,00	80269
		Итого оплата труда:				41,48	98379
6. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02178	51,653	7101,00	366790
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02178	51,653	1554,00	80269
		Итого эксплуатация машин:				154,66	366790
		Накладные расходы	%	72		29,87	70833
		Сметная прибыль	%	8		15,37	36459
		Сметная стоимость:				207,54	492191
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	339,8180		1244,66	422959
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,416	481,182	879,00	422959
		Итого оплата труда:				1244,66	422959
		Накладные расходы	%	72		896,16	304531
		Сметная прибыль	%	8		171,27	58199
		Сметная стоимость:				2312,09	785689
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	199,0620		1369,13	272542
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,558	310,059	879,00	272542
		Итого оплата труда:				1369,13	272542
		Накладные расходы	%	72		985,77	196230
		Сметная прибыль	%	8		188,39	37502
		Сметная стоимость:				2543,30	506274

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1216,6750		1069,64	1301404
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1043,907	763,33	796849
		Итого оплата труда:				654,94	796849
9. 2	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	3479,69	374,00	1301404
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	1043,907	763,33	796849
		Итого эксплуатация машин:				1069,64	1301404
		Накладные расходы	%	72		471,56	573731
		Сметная прибыль	%	8		123,30	150011
		Сметная стоимость:				1664,49	2025146
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./постель,над верхом трубы за минусом грунта учтенного при укладке труб/ Группа грунтов 1	м3 грунта	1216,6750		643,39	782803
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	1076,757	727,00	782803
		Итого оплата труда:				643,39	782803
		Накладные расходы	%	72		463,24	563618
		Сметная прибыль	%	8		88,53	107714
		Сметная стоимость:				1195,17	1454134
11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	6899,6960		13,23	91297
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	21,941	1554,00	34096
		Итого оплата труда:				4,94	34096
11. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	21,941	4161,00	91297
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	21,941	1554,00	34096
		Итого эксплуатация машин:				13,23	91297
		Накладные расходы	%	72		3,56	24549
		Сметная прибыль	%	8		1,34	9268
		Сметная стоимость:				18,13	125114
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6899,6960		131,75	909011
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	745,167	638,00	475417
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	181,117	1088,00	197055
		Итого оплата труда:				97,46	672472
12. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	181,117	2338,00	423452

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	181,117	1088,00	197055
12. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	724,468	14,00	10143
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				62,84	433594
		Накладные расходы	%	72		70,17	484180
		Сметная прибыль	%	8		16,15	111455
		Сметная стоимость:				218,07	1504646
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4600600
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4600600
	Всего заработная плата -		Тенге				3202120
		Накладные расходы -	Тенге				2305527
		Накладные НУЧП -	Тенге				2305527
		Сметная прибыль -	Тенге				552490
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7458616
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4025
		Сметная заработная плата -	Тенге				3202120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7458616
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4025
		Сметная заработная плата -	Тенге				3202120
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура					
13	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0840		391067,62	32850
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	20,748	1018,00	21121
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	3,212	931,22	2991
		Итого оплата труда:				287055,96	24113
13. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	2,881	3546,00	10217
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	2,881	910,00	2622
13. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,04368	3996,00	175
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,04368	1300,00	57
13. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,68	73,00	123
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,19488	1419,00	277
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,19488	1088,00	212
13. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0924	2465,00	228
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0924	1088,00	101
		Итого эксплуатация машин:				131169,30	11018
13. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,03696	228,00	8
13. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	4,032	174,00	702
		Итого материалов:				8452,32	710
		Накладные расходы	%	99		284185,40	23872
		Сметная прибыль	%	8		54020,24	4538
		Сметная стоимость:				729273,26	61259
14	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	440,0000		2914,00	1282160
		Сметная прибыль	%	8		233,12	102573
		Сметная стоимость:				3147,12	1384733
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,4300		296662,85	720891
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	471,42	1035,00	487920
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	65,197	927,32	60459
		Итого оплата труда:				225670,08	548378
15. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	59,778	3546,00	211973
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	59,778	910,00	54398
15. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,7776	3996,00	3107
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,7776	1300,00	1011
15. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	29,16	73,00	2129
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,378	1419,00	4793
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,378	1088,00	3675
15. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,264	2465,00	3115
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,264	1088,00	1375

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				92640,53	225116
15. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,069	228,00	244
15. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	43,74	174,00	7611
		Итого материалов:				3232,32	7855
		Накладные расходы	%	99		223413,38	542895
		Сметная прибыль	%	8		41606,10	101103
		Сметная стоимость:				561682,33	1364888
16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12240,0000		1394,00	17062560
		Сметная прибыль	%	8		111,52	1365005
		Сметная стоимость:				1505,52	18427565
17	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	58,2320		13863,00	807270
		Сметная прибыль	%	8		1109,04	64582
		Сметная стоимость:				14972,04	871852
18	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		191189,00	764756
		Сметная прибыль	%	8		15295,12	61180
		Сметная стоимость:				206484,12	825936
19	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5,0000		119007,00	595035
		Сметная прибыль	%	8		9520,56	47603
		Сметная стоимость:				128527,56	642638
20	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	58,0000		78684,00	4563672
		Сметная прибыль	%	8		6294,72	365094
		Сметная стоимость:				84978,72	4928766
21	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	116,0000		2156,00	250096
		Сметная прибыль	%	8		172,48	20008
		Сметная стоимость:				2328,48	270104
22	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		4032,00	16128
		Сметная прибыль	%	8		322,56	1290
		Сметная стоимость:				4354,56	17418

1	2	3	4	5	6	7	8
23	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,0000		2815,00	47855
		Сметная прибыль	%	8		225,20	3828
		Сметная стоимость:				3040,20	51683
24	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		2413,00	14478
		Сметная прибыль	%	8		193,04	1158
		Сметная стоимость:				2606,04	15636
25	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	236,0000		1485,00	350460
		Сметная прибыль	%	8		118,80	28037
		Сметная стоимость:				1603,80	378497
26	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		805,00	1610
		Сметная прибыль	%	8		64,40	129
		Сметная стоимость:				869,40	1739
27	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000		694,00	11104
		Сметная прибыль	%	8		55,52	888
		Сметная стоимость:				749,52	11992
28	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	4,0000		5518,00	22072
		Сметная прибыль	%	8		441,44	1766
		Сметная стоимость:				5959,44	23838
29	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	23,0000		3702,00	85146
		Сметная прибыль	%	8		296,16	6812
		Сметная стоимость:				3998,16	91958
30	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	236,0000		2156,00	508816
		Сметная прибыль	%	8		172,48	40705
		Сметная стоимость:				2328,48	549521
31	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	2,0000		1673,00	3346
		Сметная прибыль	%	8		133,84	268
		Сметная стоимость:				1806,84	3614
32	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	16,0000		1102,00	17632
		Сметная прибыль	%	8		88,16	1411
		Сметная стоимость:				1190,16	19043

1	2	3	4	5	6	7	8
33	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	44,0000		62922,00	2768568
		Сметная прибыль	%	8		5033,76	221485
		Сметная стоимость:				67955,76	2990053
34	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3,0000		69488,00	208464
		Сметная прибыль	%	8		5559,04	16677
		Сметная стоимость:				75047,04	225141
35	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	61,4000		8581,00	526873
		Сметная прибыль	%	8		686,48	42150
		Сметная стоимость:				9267,48	569023
36	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,6000		2903,00	129474
		Сметная прибыль	%	8		232,24	10358
		Сметная стоимость:				3135,24	139832
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				30791316
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				753740
	Материалы -		Тенге				8565
	Всего заработная плата -		Тенге				572491
		Накладные расходы -	Тенге				566766
		Накладные НУЧП -	Тенге				566766
		Сметная прибыль -	Тенге				105641
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1426147
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				561
		Сметная заработная плата -	Тенге				572491
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				30037575
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30037575
		Сметная прибыль -	Тенге				2403006
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				32440581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33866728
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				561
		Сметная заработная плата -	Тенге				572491
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы					
		Колодцы В-1 диам.2,0м (13шт)					
37	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	13,0000		25618,00	333034

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2049,44	26643
		Сметная стоимость:				27667,44	359677
38	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	13,0000		22150,00	287950
		Сметная прибыль	%	8		1772,00	23036
		Сметная стоимость:				23922,00	310986
39	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б	шт.	13,0000		22150,00	287950
		Сметная прибыль	%	8		1772,00	23036
		Сметная стоимость:				23922,00	310986
40	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		29869,00	89607
		Сметная прибыль	%	8		2389,52	7169
		Сметная стоимость:				32258,52	96776
41	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,0000		23112,00	231120
		Сметная прибыль	%	8		1848,96	18490
		Сметная стоимость:				24960,96	249610
42	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,0000		6550,00	85150
		Сметная прибыль	%	8		524,00	6812
		Сметная стоимость:				7074,00	91962
43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13,0000		5324,00	69212
		Сметная прибыль	%	8		425,92	5537
		Сметная стоимость:				5749,92	74749
		Колодцы В-1 диам.1,5м (85шт)					
44	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,0070		33551,64	771923
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	8,86	203,842	946,00	192835
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	51,03	1382,14	70530
		Итого оплата труда:				11447,14	263364
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,575175	4249,00	2444
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,575175	1088,00	626

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	32,21	4329,00	139436
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	32,21	1554,00	50054
44. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,736224	226,00	166
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,368112	1419,00	522
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,368112	1088,00	401
44. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	17,876	2465,00	44065
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	17,876	1088,00	19449
		Итого эксплуатация машин:				8112,07	186634
44. 8	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	5,2	1954,00	10160
44. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	3,06	18609,00	56942
44.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,23007	16850,00	3877
44.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,092028	40416,00	3719
44.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002531	26517,00	67
44.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,841	310,00	571
44.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,007132	30,00	0
44.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,761	1236,00	3412
44.16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,472	213050,00	313705
		Итого материалов:				17058,01	392454
		Накладные расходы	%	99		11332,67	260731
		Сметная прибыль	%	8		3590,74	82612
		Сметная стоимость:				48475,05	1115266
45	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	45,0000		18516,00	833220
		Сметная прибыль	%	8		1481,28	66658
		Сметная стоимость:				19997,28	899878
46	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	45,0000		16677,00	750465

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	60037
		Сметная стоимость:				18011,16	810502
47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	45,0000		16677,00	750465
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	60037
		Сметная стоимость:				18011,16	810502
48	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		12490,00	12490
		Сметная прибыль	%	8		999,20	999
		Сметная стоимость:				13489,20	13489
49	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20,0000		18270,00	365400
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	29232
		Сметная стоимость:				19731,60	394632
50	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25,0000		15903,00	397575
		Сметная прибыль	%	8		1272,24	31806
		Сметная стоимость:				17175,24	429381
51	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45,0000		18270,00	822150
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	65772
		Сметная стоимость:				19731,60	887922
52	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45,0000		6550,00	294750
		Сметная прибыль	%	8		524,00	23580
		Сметная стоимость:				7074,00	318330
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	45,0000		5324,00	239580
		Сметная прибыль	%	8		425,92	19166
		Сметная стоимость:				5749,92	258746
		Колодцы прямоугольные 2,5х2,0 -1шт					
54	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,2900		59375,75	492225
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	9,07	75,19	1130,00	84965
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,093	9,061	1252,57	11350
		Итого оплата труда:				11618,16	96315

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,815	6,756	39,00	263
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,386	3,2	4329,00	13853
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,386	3,2	1554,00	4973
54. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,254	2,106	729,00	1535
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,033	0,27357	79,00	22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,427	3,54	1419,00	5023
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,427	3,54	1088,00	3852
54. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	2,321	2465,00	5722
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	2,321	1088,00	2525
		Итого эксплуатация машин:				3186,66	26417
54. 9	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	0,13264	16850,00	2235
54.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,058	0,48082	17811,00	8564
54.11	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,19	1,575	114,00	180
54.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,009948	40416,00	402
54.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,33989	58360,00	19836
54.14	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	34	281,86	132,00	37206
54.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,004974	26517,00	132
54.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1658	310,00	51
54.17	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0044	0,036476	171586,00	6259
54.18	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0043	0,035647	1371537,00	48891
54.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00165	0,013678	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
54.20	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15	1,244	1236,00	1537
54.21	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,127	1,053	20964,00	22072
54.22	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,775	6,425	23420,00	150468
54.23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	0,38963	213050,00	83011
		Итого материалов:				45939,98	380842
		Накладные расходы	%	99		11501,98	95351
		Сметная прибыль	%	8		5670,22	47006
		Сметная стоимость:				76547,94	634582
55	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,1600		46280,00	99965
		Сметная прибыль	%	8		3702,40	7997
		Сметная стоимость:				49982,40	107962
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000		5324,00	5324
		Сметная прибыль	%	8		425,92	426
		Сметная стоимость:				5749,92	5750
57	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		6550,00	6550
		Сметная прибыль	%	8		524,00	524
		Сметная стоимость:				7074,00	7074
58	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса в опалубке./Наращивание горловины/ Устройство	м3	0,0300		36006,75	1080
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	0,2475	982,00	243
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,021693	1093,41	24
		Итого оплата труда:				8892,15	267
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000081	4249,00	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000081	1088,00	0
58. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,014727	39,00	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,020991	5764,00	121
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	0,020991	1088,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,000252	4329,00	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,000252	1554,00	0
58. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,062475	174,00	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,000369	2465,00	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,000369	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				4492,73	135
58. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,03045	21086,00	642
58.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,075	70,00	5
58.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,000243	58360,00	14
58.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000012	26517,00	0
58.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0111	310,00	3
58.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,000075	212247,00	16
58.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,000036	30,00	0
58.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,02337	907,00	21
		Итого материалов:				23412,52	702
		Накладные расходы	%	91		8091,85	243
		Сметная прибыль	%	8		3527,89	106
		Сметная стоимость:				47626,49	1429
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				7227184
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7227184
Материалы -			Тенге				773998
Всего заработная плата -			Тенге				359946
Местные материалы -			Тенге				5961957
		Накладные расходы -	Тенге				356325
		Накладные НУЧП -	Тенге				356325
		Сметная прибыль -	Тенге				606681
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8190190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				359946
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8190190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				339
		Сметная заработная плата -	Тенге				359946
		Здание насосной второго подьема					
		РАЗДЕЛ 4. Общестроительные работы					
		Земляные работы					
59	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/	м3 грунта	14,4936		22,89	332
59. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,079715	1554,00	124
		Итого оплата труда:				8,55	124
59. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,079715	4161,00	332
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,079715	1554,00	124
		Итого эксплуатация машин:				22,89	332
		Накладные расходы	%	72		6,15	89
		Сметная прибыль	%	8		2,32	34
		Сметная стоимость:				31,36	455
60	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14,4936		19,81	287
60. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,06899	1554,00	107
		Итого оплата труда:				7,40	107
60. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	0,06899	4161,00	287
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	0,06899	1554,00	107
		Итого эксплуатация машин:				19,81	287
		Накладные расходы	%	72		5,33	77
		Сметная прибыль	%	8		2,01	29
		Сметная стоимость:				27,14	393
61	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	232,3416		147,54	34280
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00911	2,117	762,00	1613
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	4,6	1554,00	7149
		Итого оплата труда:				37,71	8762
61. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	4,6	7101,00	32667
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	4,6	1554,00	7148
		Итого эксплуатация машин:				140,60	32667
		Накладные расходы	%	72		27,15	6309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,98	3247
		Сметная стоимость:				188,67	43836
62	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1384		1244,66	5151
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,416	5,86	879,00	5151
		Итого оплата труда:				1244,66	5151
		Накладные расходы	%	72		896,16	3709
		Сметная прибыль	%	8		171,27	709
		Сметная стоимость:				2312,09	9568
63	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/	м3 грунта	85,1800		22,89	1949
63. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,46849	1554,00	728
		Итого оплата труда:				8,55	728
63. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,46849	4161,00	1949
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,46849	1554,00	728
		Итого эксплуатация машин:				22,89	1949
		Накладные расходы	%	72		6,15	524
		Сметная прибыль	%	8		2,32	198
		Сметная стоимость:				31,36	2671
64	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 / Засыпка съезда с перемещением грунта до 10м)	м3 грунта	85,1800		13,23	1127
64. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,270872	1554,00	421
		Итого оплата труда:				4,94	421
64. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	0,270872	4161,00	1127
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,270872	1554,00	421
		Итого эксплуатация машин:				13,23	1127
		Накладные расходы	%	72		3,56	303
		Сметная прибыль	%	8		1,34	114
		Сметная стоимость:				18,13	1545
65	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	85,1800		6,53	556
65. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00157	0,133733	1554,00	208
		Итого оплата труда:				2,44	208

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00157	0,133733	4161,00	556
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00157	0,133733	1554,00	208
		Итого эксплуатация машин:				6,53	556
		Накладные расходы	%	72		1,76	150
		Сметная прибыль	%	8		0,66	56
		Сметная стоимость:				8,95	763
66	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	92,7400		400,13	37108
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=689)	чел-ч	0,0018	0,166932	689,00	115
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	7,865	1392,21	10950
		Итого оплата труда:				119,31	11065
66. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	1,131	4161,00	4708
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,131	1554,00	1758
66. 4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	2,402	115,00	276
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	2,402	3374,00	8104
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	2,402	1300,00	3123
66. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,010201	5417,00	55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,010201	1088,00	11
66. 7	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	1,818	7711,00	14016
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	1,818	1554,00	2825
66. 8	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	0,102014	3485,00	356
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,102014	1088,00	111
66. 9	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	2,402	3941,00	9466
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	2,402	1300,00	3123
		Итого эксплуатация машин:				398,77	36982
66.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004	0,37096	30,00	11
		Итого материалов:				0,12	11
		Накладные расходы	%	72		85,91	7967
		Сметная прибыль	%	8		38,88	3606
		Сметная стоимость:				524,91	48681

1	2	3	4	5	6	7	8
67	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,0070		2485,00	126752
		Сметная прибыль	%	8		198,80	10140
		Сметная стоимость:				2683,80	136893
68	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,0070		2240,00	114256
		Сметная прибыль	%	8		179,20	9140
		Сметная стоимость:				2419,20	123396
69	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	120,7400		13,23	1598
69. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,383953	1554,00	597
		Итого оплата труда:				4,94	597
69. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	0,383953	4161,00	1598
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,383953	1554,00	597
		Итого эксплуатация машин:				13,23	1598
		Накладные расходы	%	72		3,56	430
		Сметная прибыль	%	8		1,34	162
		Сметная стоимость:				18,13	2189
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,7400		131,75	15907
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	13,04	638,00	8319
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,169	1088,00	3448
		Итого оплата труда:				97,46	11768
70. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,169	2338,00	7410
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,169	1088,00	3448
70. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	12,678	14,00	177
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				62,84	7588
		Накладные расходы	%	72		70,17	8473
		Сметная прибыль	%	8		16,15	1950
		Сметная стоимость:				218,07	26330
71	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	13,3700		643,39	8602
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	11,832	727,00	8602
		Итого оплата труда:				643,39	8602
		Накладные расходы	%	72		463,24	6194

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		88,53	1184
		Сметная стоимость:				1195,17	15979
		Лишний грунт 184,21м3 учтен в смете на вертикальную планировку.					
		ФУНДАМЕНТЫ					
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8000		22443,24	40398
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	2,43	762,00	1852
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,32634	1088,00	355
		Итого оплата труда:				1225,95	2207
72. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864	15,00	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324	5764,00	1868
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,324	1088,00	353
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234	2465,00	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00234	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	1886
72. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	18253,00	33513
72. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6994,00	3147
72. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	30,00	0
		Итого материалов:				20366,62	36660
		Накладные расходы	%	91		1115,62	2008
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	3392
		Сметная стоимость:				25443,57	45798
73	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	11,5000		29612,73	340546
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	32,43	928,00	30095
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,6	1096,04	2850
		Итого оплата труда:				2864,77	32945
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03105	4249,00	132
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03105	1088,00	34
73. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,93	39,00	75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	2,45	5764,00	14119
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	2,45	1088,00	2666
73. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,04485	4329,00	194
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,04485	1554,00	70
73. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,0851	79,00	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,07475	2465,00	184
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,07475	1088,00	81
		Итого эксплуатация машин:				1279,24	14711
73. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	3,22	70,00	225
73.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,0253	58360,00	1477
73.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002875	26517,00	76
73.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,07	310,00	642
73.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,014	6994,00	7094
73.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,032545	30,00	1
73.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	5,152	907,00	4673
73.16	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,672	24121,00	281552
		Итого материалов:				25716,53	295740
		Накладные расходы	%	91		2606,94	29980
		Сметная прибыль	%	8		2577,57	29642
		Сметная стоимость:				34797,24	400168
74	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0321		12449,26	400
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	0,372592	964,00	359
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,012206	1284,21	16
		Итого оплата труда:				11670,40	375
74. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,005139	4329,00	22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,005139	1554,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,007066	2465,00	17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,007066	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	40
74. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,008994	114,00	1
		Итого материалов:				31,92	1
		Накладные расходы	%	91		10620,06	341
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	59
		Сметная стоимость:				24914,87	800
75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321		213489,00	6857
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	549
		Сметная стоимость:				230568,12	7406
76	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.20мм/	м2 поверхности	5,1680		982,81	5079
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,382	1,974	910,00	1797
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,020672	1088,00	22
		Итого оплата труда:				351,97	1819
76. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,020672	2465,00	51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,020672	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				9,86	51
76. 4	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,105427	21163,00	2231
76. 5	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,002584	387071,00	1000
76. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00225	0,011628	30,00	0
		Итого материалов:				625,33	3232
		Накладные расходы	%	93		327,33	1692
		Сметная прибыль	%	8		104,81	542
		Сметная стоимость:				1414,95	7312
77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные./под футляр/ Устройство	м3	0,7000		31851,38	22296
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	3,43	910,00	3121
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,1379	1105,50	152
		Итого оплата труда:				4676,78	3274

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4249,00	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1088,00	2
77. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,20412	39,00	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,12327	5764,00	711
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,12327	1088,00	134
77. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00518	4329,00	22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00518	1554,00	8
77. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00602	79,00	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00756	2465,00	19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00756	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				1097,22	768
77. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,5334	70,00	37
77.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0049	58360,00	286
77.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000574	26517,00	15
77.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,21	310,00	65
77.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0525	6994,00	367
77.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,002968	30,00	0
77.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,4557	907,00	413
77.16	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,714	24121,00	17222
		Итого материалов:				26295,16	18407
		Накладные расходы	%	91		4255,87	2979
		Сметная прибыль	%	8		2888,58	2022
		Сметная стоимость:				38995,83	27297

1	2	3	4	5	6	7	8
78	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом более 20 кг./Футляр в стене/ Установка	т	0,0523		21167,00	1107
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	20	1,046	1000,00	1046
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018835	1282,17	24
		Итого оплата труда:				20461,58	1071
78. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007848	4329,00	34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007848	1554,00	12
78. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010987	2465,00	27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010987	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				1167,00	61
		Накладные расходы	%	91		18620,04	974
		Сметная прибыль	%	8		3182,96	167
		Сметная стоимость:				42970,00	2248
79	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2000		4119,00	13181
		Сметная прибыль	%	8		329,52	1054
		Сметная стоимость:				4448,52	14235
80	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,0000		4918,23	9836
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,36	4,72	1000,00	4720
		Итого оплата труда:				2360,00	4720
80. 2	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	1,56	125,00	195
80. 3	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00304	173901,00	529
80. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	13,6	323,00	4393
		Итого материалов:				2558,23	5116
		Накладные расходы	%	98		2312,80	4626
		Сметная прибыль	%	8		578,48	1157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7809,51	15619
81	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм./Трубы для прокладки кабеля/ Прокладка	м трубопровода	12,0000		661,18	7934
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	7,008	1130,00	7919
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0036	1243,33	4
		Итого оплата труда:				660,29	7924
81. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	5764,00	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0012	1088,00	1
81. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	4329,00	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0012	1554,00	2
81. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	2465,00	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0012	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				1,26	15
		Накладные расходы	%	98		647,09	7765
		Сметная прибыль	%	8		104,66	1256
		Сметная стоимость:				1412,92	16955
82	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПНД диам.50 ГОСТ 18599-2001	м	3,0000		289,00	867
		Сметная прибыль	%	8		23,12	69
		Сметная стоимость:				312,12	936
83	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПНД диам.25 ГОСТ 18599-2001	м	9,0000		117,00	1053
		Сметная прибыль	%	8		9,36	84
		Сметная стоимость:				126,36	1137
		Стены					
84	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,1000		20068,83	202695
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	45,854	865,00	39664
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,04	1088,00	4396
		Итого оплата труда:				4362,30	44059

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,04	5764,00	23287
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,04	1088,00	4396
		Итого эксплуатация машин:				2305,60	23287
84. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,424	18386,00	44568
84. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	3,838	24767,00	95056
84. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00505	21421,00	108
84. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,4444	30,00	13
		Итого материалов:				13836,13	139745
		Накладные расходы	%	93		4056,94	40975
		Сметная прибыль	%	8		1930,06	19494
		Сметная стоимость:				26055,83	263164
85	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	36,6776		-238,27	-8739
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,219	8,032	-1088,00	-8739
		Итого оплата труда:				-238,27	-8739
		Накладные расходы	%	93		-221,59	-8127
		Сметная прибыль	%	8		-36,79	-1349
		Сметная стоимость:				-496,65	-18216
86	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,1600		46006,95	7361
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	13,1	2,096	928,00	1945
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,107184	1096,35	118
		Итого оплата труда:				12891,24	2063
86. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	4249,00	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	1088,00	0
86. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,12472	39,00	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,102048	5764,00	588

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,102048	1088,00	111
86. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,00192	4329,00	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00192	1554,00	3
86. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,010112	79,00	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,306544	174,00	53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,002784	2465,00	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,002784	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				4151,35	664
86.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1624	21086,00	3424
86.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,4	70,00	28
86.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00224	58256,00	130
86.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,01376	40416,00	556
86.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,004016	58360,00	234
86.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000123	26517,00	3
86.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,1016	310,00	31
86.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000368	212247,00	78
86.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00231	0,00037	30,00	0
86.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,2928	907,00	266
		Итого материалов:				29698,80	4752
		Накладные расходы	%	91		11731,03	1877
		Сметная прибыль	%	8		4619,04	739
		Сметная стоимость:				62357,02	9977
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048		198348,00	952
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				214215,84	1028
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021		198348,00	417
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	33
		Сметная стоимость:				214215,84	450
		Перекрытие					
89	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,6000		38964,48	101308
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	20,956	928,00	19447
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,81042	1102,05	893
		Итого оплата труда:				7823,19	20340
89. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00702	4249,00	30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00702	1088,00	8
89. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,247	15,00	19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,74256	5764,00	4280
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,74256	1088,00	808
89. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,02444	4329,00	106
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,02444	1554,00	38
89. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,1196	79,00	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0364	2465,00	90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0364	1088,00	40
		Итого эксплуатация машин:				1743,70	4534
89. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,639	20658,00	54516
89.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,3016	114,00	34
89.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,013	439273,00	5711
89.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,02574	58256,00	1500
89.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,16172	40416,00	6536

1	2	3	4	5	6	7	8
89.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01378	53953,00	743
89.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,06786	58360,00	3960
89.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002236	26517,00	59
89.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,054	310,00	637
89.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,011154	6994,00	78
89.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0728	20899,00	1521
89.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,006682	30,00	0
89.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,239	907,00	2030
		Итого материалов:				29741,10	77327
		Накладные расходы	%	91		7119,10	18510
		Сметная прибыль	%	8		3686,69	9585
		Сметная стоимость:				49770,27	129403
90	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1963		213489,00	41908
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	3353
		Сметная стоимость:				230568,12	45261
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0270		198348,00	5363
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	429
		Сметная стоимость:				214215,84	5792
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1148725
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1115854
	Материалы -		Тенге				575874
	Всего заработная плата -		Тенге				146945
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				55497
	Местные материалы -		Тенге				241008
		Накладные расходы -	Тенге				125432
		Накладные НУЧП -	Тенге				125432
		Сметная прибыль -	Тенге				99303

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1340588
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161
		Сметная заработная плата -	Тенге				146945
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				32871
	Материалы -		Тенге				5116
	Всего заработная плата -		Тенге				12644
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15101
		Накладные расходы -	Тенге				12391
		Накладные НУЧП -	Тенге				12391
		Сметная прибыль -	Тенге				3621
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				48883
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				12644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1389471
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172
		Сметная заработная плата -	Тенге				159589
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				43767825
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2902183
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3190950
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1391962
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				37674692
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3366440
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				47134265
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				47134265
	Сметная прибыль		Тенге				3770741
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**50905006**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7						**50905006**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 2,9%					**1476245**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**52381251**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5.0,9%					**707147**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**1005304**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**54093702**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					**1061768**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**55155470**
		в том числе на 2018 год - 70%					**38608829**
		в том числе на 2019 год - 30%					**16546641**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1					**38608829**
		НДС на 2018 год, - 12%					**4633059**
		Итого в текущих ценах на 2018 год					**43241889**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1,0498961					**17372254**
		НДС на 2019 год, - 12%					**2084670**
		Итого в текущих ценах на 2019 год					**19456924**
		Налог на добавленную стоимость - 12%					**6717730**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**62698813**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____Абдрахман Б.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Бак-Береке 2030"

_____Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

_____Сраилов А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Берекс"

_____Литвиненко Л.А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Бак Береке 2030"

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе), Шиелинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено вание	код	наименование	код
		76	26.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**62 698 813,00**	**55 981 083,04**						**6 717 729,96**	**62 698 813,00**
За отчетный период:	**62 698 813,00**	**55 981 083,04**						**6 717 729,96**	**62 698 813,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района
_____ Әбдрахман Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бак Береке 2030"
_____Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____Сраилов А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Береке"
_____Литвиненко Л.А.