Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Бак Береке 2030"
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе), Шиелийского района, Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено вание	код	наименование	код
		76	26.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**190 535 751,00**	**170 121 206,04**						**20 414 544,96**	**190 535 751,00**
За отчетный период:	**51 707 066,00**	**46 167 023,00**						**5 540 043,00**	**51 707 066,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района
_____ Әбдрахман Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бак Береке 2030"
_____ Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____ Сраилов А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Береке"
_____ Литвиненко Л.А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО «Бақ-Береке 2030»

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе), Шиелинского района, Кызылординской области

Договор: №76 от 26 июня 2019 года

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**3676,5228**		**22,89**	**84139**
		Итого оплата труда:				**8,55**	**31423**
		Итого эксплуатация машин:				**22,89**	**84139**
		Накладные расходы	%	72		6,15	22625
		Сметная прибыль	%	8		2,32	8541
		Сметная стоимость:				**31,36**	**115305**
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3676,5228**		**19,81**	**72819**
		Итого оплата труда:				**7,40**	**27195**
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**72819**
		Накладные расходы	%	72		5,33	19581
		Сметная прибыль	%	8		2,01	7392
		Сметная стоимость:				**27,14**	**99791**
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**–**		**22,89**	**–**
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3676,5228**		**19,81**	**72819**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7,40**	**27195**
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**72819**
		Накладные расходы	%	72		5,33	19581
		Сметная прибыль	%	8		2,01	7392
		Сметная стоимость:				**27,14**	**99791**
5	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**	**6345,8900**		**147,54**	**936283**
		Итого оплата труда:				**37,71**	**239310**
		Итого эксплуатация машин:				**140,60**	**892231**
		Накладные расходы	%	72		27,15	172303
		Сметная прибыль	%	8		13,98	88687
		Сметная стоимость:				**188,67**	**1197273**
6	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**6431,7700**		**162,30**	**1043849**
		Итого оплата труда:				**41,48**	**266803**
		Итого эксплуатация машин:				**154,66**	**994736**
		Накладные расходы	%	72		29,87	192098
		Сметная прибыль	%	8		15,37	98876
		Сметная стоимость:				**207,54**	**1334823**
7	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**921,5800**		**1244,66**	**1147057**
		Итого оплата труда:				**1244,66**	**1147057**
		Накладные расходы	%	72		896,16	825881
		Сметная прибыль	%	8		171,27	157835
		Сметная стоимость:				**2312,09**	**2130774**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**539,8600**		**1369,13**	**739139**
		Итого оплата труда:				**1369,13**	**739139**
		Накладные расходы	%	72		985,77	532180
		Сметная прибыль	%	8		188,39	101705
		Сметная стоимость:				**2543,30**	**1373024**
9	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**3299,6200**		**1069,64**	**3529406**
		Итого оплата труда:				**654,94**	**2161053**
		Итого эксплуатация машин:				**1069,64**	**3529406**
		Накладные расходы	%	72		471,56	1555958
		Сметная прибыль	%	8		123,30	406829
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**5492193**
10	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./постель,над верхом трубы за минусом грунта учтенного при укладке труб/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3299,6200**		**643,39**	**2122959**
		Итого оплата труда:				**643,39**	**2122959**
		Накладные расходы	%	72		463,24	1528530
		Сметная прибыль	%	8		88,53	292119
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**3943609**
11	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**18711,9900**		**13,23**	**247597**
		Итого оплата труда:				**4,94**	**92469**
		Итого эксплуатация машин:				**13,23**	**247597**
		Накладные расходы	%	72		3,56	66578
		Сметная прибыль	%	8		1,34	25134
		Сметная стоимость:				**18,13**	**339309**
12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**18711,9900**		**131,75**	**2465239**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1823745**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**1175908**
		Накладные расходы	%	72		70,17	1313097
		Сметная прибыль	%	8		16,15	302267
		Сметная стоимость:				**218,07**	**4080603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12461305**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12461305**
Всего заработная плата -			Тенге				**8678351**
		Накладные расходы -	Тенге				**6248412**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**6248412**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1496777**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20206495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10912**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8678351**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20206495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10912**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8678351**
РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы и арматура							
44	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3400**		**391067,62**	**132963**
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**97599**
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**44598**
		Итого материалов:				**8452,32**	**2874**
		Накладные расходы	%	99		284185,40	96623
		Сметная прибыль	%	8		54020,24	18367
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**247953**
47	**2301-0501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**550,0000**		**2914,00**	**1602700**
		Сметная прибыль	%	8		233,12	128216
		Сметная стоимость:				**3147,12**	**1730916**
52	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**4,0030**		**296662,85**	**1187541**
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**903357**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**370840**
		Итого материалов:				**3232,32**	**12939**
		Накладные расходы	%	99		223413,38	894324
		Сметная прибыль	%	8		41606,10	166549
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**2248414**
58	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,4370**		**244630,86**	**596165**
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**478272**
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**157599**
		Итого материалов:				**906,48**	**2209**
		Накладные расходы	%	99		194291,97	473490
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	85572
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**1155227**
59	**2301-0501-1308 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**767,0000**		**289,00**	**221663**
		Сметная прибыль	%	8		23,12	17733
		Сметная стоимость:				**312,12**	**239396**
60	**2301-0501-1402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1670,0000**		**88,00**	**146960**
		Сметная прибыль	%	8		7,04	11757
		Сметная стоимость:				**95,04**	**158717**
99	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Монтажная вставка диам.100/.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0986**		**875424,89**	**86317**
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**52123**
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**44380**
		Итого материалов:				**18809,46**	**1855**
		Накладные расходы	%	99		523349,36	51602
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	11034
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**148953**
103	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,2000**		**987,00**	**3158**
		Сметная прибыль	%	8		78,96	253
		Сметная стоимость:				**1065,96**	**3411**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**32,0000**		**1102,00**	**35264**
		Сметная прибыль	%	8		88,16	2821
		Сметная стоимость:				**1190,16**	**38085**
117	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**50,0000**		**1214,77**	**60738**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**31011**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**40038**
		Накладные расходы	%	99		614,03	30701
		Сметная прибыль	%	8		146,30	7315
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**98755**
148	**2301-0201-0256 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/диам.402х4/**	**м**	**0,4000**		**21836,00**	**8734**
		Сметная прибыль	%	8		1746,88	699
		Сметная стоимость:				**23582,88**	**9433**
149	**2301-0201-0250 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /диам.351х4/**	**м**	**3,6000**		**16116,00**	**58018**
		Сметная прибыль	%	8		1289,28	4641
		Сметная стоимость:				**17405,28**	**62659**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4140222**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2063725**
Материалы -			Тенге				**19876**
Всего заработная плата -			Тенге				**1562364**
Накладные расходы -			Тенге				**1546740**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1546740**
Сметная прибыль -			Тенге				**288837**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3899302**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1520**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1562364**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2076497**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2076497**
Сметная прибыль -			Тенге				**166120**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2242617**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6141919**
Нормативная трудоемкость -		Страниц - 14	чел.-ч				**1520**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1562364
		РАЗДЕЛ 7. Колодцы					
		Колодцы В-1 диам.2,0м (13шт)					
253	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**16,1200**		**33551,64**	**540852**
		Итого оплата труда:				**11447,14**	**184528**
		Итого эксплуатация машин:				**8112,07**	**130767**
		Итого материалов:				**17058,01**	**274975**
		Накладные расходы	%	99		11332,67	182683
		Сметная прибыль	%	8		3590,74	57883
		Сметная стоимость:				**48475,05**	**781418**
		Колодцы В-2 диам.2,0м (19шт)					
261	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**11,2000**		**54111,16**	**606045**
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**195622**
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**92038**
		Итого материалов:				**31507,03**	**352879**
		Накладные расходы	%	99		17291,57	193666
		Сметная прибыль	%	8		5712,22	63977
		Сметная стоимость:				**77114,95**	**863687**
262	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**19,0000**		**25618,00**	**486742**
		Сметная прибыль	%	8		2049,44	38939
		Сметная стоимость:				**27667,44**	**525681**
263	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**19,0000**		**22150,00**	**420850**
		Сметная прибыль	%	8		1772,00	33668
		Сметная стоимость:				**23922,00**	**454518**

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б**	**шт.**	**19,0000**		**22150,00**	**420850**
		Сметная прибыль	%	8		1772,00	33668
		Сметная стоимость:				**23922,00**	**454518**
265	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10,0000**		**29869,00**	**298690**
		Сметная прибыль	%	8		2389,52	23895
		Сметная стоимость:				**32258,52**	**322585**
266	**2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**9,0000**		**23112,00**	**208008**
		Сметная прибыль	%	8		1848,96	16641
		Сметная стоимость:				**24960,96**	**224649**
267	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**19,0000**		**6550,00**	**124450**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	9956
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**134406**
268	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные длякколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**19,0000**		**5324,00**	**101156**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	8092
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**109248**
		Колодцы В-2 диам.1,5м (85шт)					
281	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**28,5580**		**54111,16**	**1545307**
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**498801**
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**234679**
		Итого материалов:				**31507,03**	**899778**
		Накладные расходы	%	99		17291,57	493813
		Сметная прибыль	%	8		5712,22	163130
		Сметная стоимость:				**77114,95**	**2202249**

1	2	3	4	5	6	7	8
282	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**20,0000**		**18516,00**	**370320**
		Сметная прибыль	%	8		1481,28	29626
		Сметная стоимость:				**19997,28**	**399946**
283	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**20,0000**		**16677,00**	**333540**
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	26683
		Сметная стоимость:				**18011,16**	**360223**
284	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	**шт.**	**20,0000**		**16677,00**	**333540**
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	26683
		Сметная стоимость:				**18011,16**	**360223**
285	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**--**		**12490,00**	**--**
286	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10,0000**		**18270,00**	**182700**
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	14616
		Сметная стоимость:				**19731,60**	**197316**
287	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10,0000**		**15903,00**	**159030**
		Сметная прибыль	%	8		1272,24	12722
		Сметная стоимость:				**17175,24**	**171752**
288	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20,0000**		**18270,00**	**365400**
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	29232
		Сметная стоимость:				**19731,60**	**394632**
289	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**6550,00**	**13100**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	1048
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**14148**

1	2	3	4	5	6	7	8
290	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**5324,00**	**10648**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	852
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**11500**
291	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Пояса в опалубке./Наращивание горловины/ Устройство**	**м3**	**--**		**36006,75**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6521228**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6521228**
Материалы -			Тенге				**1527631**
Всего заработная плата -			Тенге				**878950**
Местные материалы -			Тенге				**3829024**
Накладные расходы -			Тенге				**870161**
Накладные НУЧП -			Тенге				**870161**
Сметная прибыль -			Тенге				**591311**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7982700**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**820**
Сметная заработная плата -			Тенге				**878950**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7982700**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**820**
Сметная заработная плата -			Тенге				**878950**
РАЗДЕЛ 8. Ограждение ОГ-1 - 389,5 метра							
292	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**249,3579**		**186,29**	**46452**
		Итого оплата труда:				**47,61**	**11873**
		Итого эксплуатация машин:				**177,53**	**44267**
		Накладные расходы	%	72		34,28	8548
		Сметная прибыль	%	8		17,65	4400
		Сметная стоимость:				**238,21**	**59401**

1	2	3	4	5	6	7	8
293	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,7121**		**1624,39**	**12527**
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**12527**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	9020
		Сметная прибыль	%	8		223,52	1724
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**23271**
294	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**173,6700**		**15,81**	**2746**
		Итого оплата труда:				**5,91**	**1026**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**2746**
		Накладные расходы	%	72		4,25	738
		Сметная прибыль	%	8		1,61	279
		Сметная стоимость:				**21,67**	**3763**
295	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**173,6700**		**131,75**	**22880**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**16927**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**10914**
		Накладные расходы	%	72		70,17	12187
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2805
		Сметная стоимость:				**218,07**	**37873**
296	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /использовать в вертикальной планировке/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**83,4000**		**15,81**	**1319**
		Итого оплата труда:				**5,91**	**492**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**1319**
		Накладные расходы	%	72		4,25	355
		Сметная прибыль	%	8		1,61	134
		Сметная стоимость:				**21,67**	**1807**
297	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=10**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**83,4000**		**69,90**	**5830**
		Итого оплата труда:				**26,11**	**2177**
		Итого эксплуатация машин:				**69,90**	**5830**
		Накладные расходы	%	72		18,80	1568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,10	592
		Сметная стоимость:				**95,80**	**7990**
298	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,1000**		**22443,24**	**181790**
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**9930**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**8488**
		Итого материалов:				**20366,62**	**164970**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	9037
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	15266
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**206093**
299	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**14,9000**		**29426,77**	**438459**
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**64530**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,49**	**24697**
		Итого материалов:				**23756,18**	**353967**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	58723
		Сметная прибыль	%	8		2669,43	39775
		Сметная стоимость:				**36037,31**	**536956**
300	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Ар-1/. Установка**	**т**	**0,4594**		**261667,11**	**120199**
		Итого оплата труда:				**51820,94**	**23804**
		Итого эксплуатация машин:				**15593,38**	**7163**
		Итого материалов:				**199833,73**	**91796**
		Накладные расходы	%	91		47157,06	21662
		Сметная прибыль	%	8		24705,93	11349
		Сметная стоимость:				**333530,10**	**153210**
301	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**17,0000**		**22443,24**	**381535**
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**20841**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**17815**
		Итого материалов:				**20366,62**	**346233**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	18966
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	32040
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**432541**

1	2	3	4	5	6	7	8
302	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**51,0000**		**26624,57**	**1357853**
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**146103**
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**65241**
		Итого материалов:				**22728,37**	**1159147**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	132954
		Сметная прибыль	%	8		2338,52	119265
		Сметная стоимость:				**31570,03**	**1610072**
303	**2103-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**9600,0000**		**214,00**	**2054400**
		Сметная прибыль	%	8		17,12	164352
		Сметная стоимость:				**231,12**	**2218752**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**4625992**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4625992**
Материалы -			Тенге				**2116112**
Всего заработная плата -			Тенге				**310232**
Местные материалы -			Тенге				**2054400**
Накладные расходы -			Тенге				**273757**
Накладные НУЧП -			Тенге				**273757**
Сметная прибыль -			Тенге				**391980**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5291728**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**334**
Сметная заработная плата -			Тенге				**310232**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**5291728**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**334**
Сметная заработная плата -			Тенге				**310232**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**27748747**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**7752134**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**8373072**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**3677762**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**11623541**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**8939070**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				36687816
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				36687816
	Сметная прибыль		Тенге				2935025
	ИТОГО по смете:		Тенге				39622842

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**39622842**
Временные здания и сооружения 2,9%	**1149062**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**40771904**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5.0,9%	**550421**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**3337377**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**44659702**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**826447**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**45486149**
в том числе на 2018 год - 70%	**31840304**
в том числе на 2019 год - 30%	**13645845**
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1	**31840304**
НДС на 2018 год, - 12%	**3820836**
Итого в текущих ценах на 2018 год	**35661141**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1,0498961	**14326719**
НДС на 2019 год, - 12%	**1719206**
Итого в текущих ценах на 2019 год	**16045925**
Налог на добавленную стоимость - 12%	**5540043**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**51707066**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ Обдрахман Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бақ-Береке 2030"

_____ Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

_____ Сраилов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Береке"

_____ Литвиненко Л.А.