Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Бак Береке 2030"
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе), Шиелийского района, Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено вание	код	наименование	код
		76	26.06.2019 г.				
		Доп.соглашение					
		76/1	23.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**221 460 417,76**	**197 732 515,65**						**23 727 902,11**	**221 460 417,76**
За отчетный период:	**30 924 666,76**	**27 611 309,61**						**3 313 357,15**	**30 924 666,76**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района
_____ Әбдрахман Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бак-Береке 2030"
_____ Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____ Сраилов А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Береке"
_____ Литвиненко Л.А.

форма №2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО «Бақ-Береке 2030"
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе),
Договор: №76 от 26 июня 2019 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета №2-8. Внутрипоселковые водопроводные сети							
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**1599,6670**		**22,89**	**36609**
		Итого оплата труда:				**8,55**	**13672**
		Итого эксплуатация машин:				**22,89**	**36609**
		Накладные расходы	%	72		6,15	9844
		Сметная прибыль	%	8		2,32	3716
		Сметная стоимость:				**31,36**	**50170**
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1599,6700**		**19,81**	**31684**
		Итого оплата труда:				**7,40**	**11833**
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**31684**
		Накладные расходы	%	72		5,33	8520
		Сметная прибыль	%	8		2,01	3216
		Сметная стоимость:				**27,14**	**43420**
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**--**		**22,89**	**--**
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1599,6700**		**19,81**	**31684**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7,40**	**11833**
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**31684**
		Накладные расходы	%	72		5,33	8520
		Сметная прибыль	%	8		2,01	3216
		Сметная стоимость:				**27,14**	**43420**
5	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**	**2761,1192**		**147,54**	**407380**
		Итого оплата труда:				**37,71**	**104125**
		Итого эксплуатация машин:				**140,60**	**388213**
		Накладные расходы	%	72		27,15	74970
		Сметная прибыль	%	8		13,98	38588
		Сметная стоимость:				**188,67**	**520938**
6	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2798,4827**		**162,30**	**454182**
		Итого оплата труда:				**41,48**	**116087**
		Итого эксплуатация машин:				**154,66**	**432813**
		Накладные расходы	%	72		29,87	83583
		Сметная прибыль	%	8		15,37	43021
		Сметная стоимость:				**207,54**	**580786**
7	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**242,6593**		**1244,66**	**302029**
		Итого оплата труда:				**1244,66**	**302029**
		Накладные расходы	%	72		896,16	217461
		Сметная прибыль	%	8		171,27	41559
		Сметная стоимость:				**2312,09**	**561050**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**234,8932**		**1369,13**	**321599**
		Итого оплата труда:				**1369,13**	**321599**
		Накладные расходы	%	72		985,77	231552
		Сметная прибыль	%	8		188,39	44252
		Сметная стоимость:				**2543,30**	**597403**
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1435,6765**		**1069,64**	**1535657**
		Итого оплата труда:				**654,94**	**940282**
		Итого эксплуатация машин:				**1069,64**	**1535657**
		Накладные расходы	%	72		471,56	677003
		Сметная прибыль	%	8		123,30	177013
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**2389673**
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./постель,над верхом трубы за минусом грунта учтенного при укладке труб/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1435,6765**		**643,39**	**923707**
		Итого оплата труда:				**643,39**	**923707**
		Накладные расходы	%	72		463,24	665069
		Сметная прибыль	%	8		88,53	127102
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**1715878**
11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8141,6413**		**13,23**	**107730**
		Итого оплата труда:				**4,94**	**40234**
		Итого эксплуатация машин:				**13,23**	**107730**
		Накладные расходы	%	72		3,56	28968
		Сметная прибыль	%	8		1,34	10936
		Сметная стоимость:				**18,13**	**147634**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8141,6413**		**131,75**	**1072633**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**793517**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**511641**
		Накладные расходы	%	72		70,17	571332
		Сметная прибыль	%	8		16,15	131517
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1775482**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5224894**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5224894**
Всего заработная плата -			Тенге				**3578918**
Накладные расходы -			Тенге				**2576821**
Накладные НУЧП -			Тенге				**2576821**
Сметная прибыль -			Тенге				**624137**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8425852**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4524**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3578918**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8425852**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4524**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3578918**
РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы и арматура							
44	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1060**		**391067,62**	**41453**
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**30428**
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**13904**
		Итого материалов:				**8452,32**	**896**
		Накладные расходы	%	99		284185,40	30124
		Сметная прибыль	%	8		54020,24	5726
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**77303**
47	**2301-0501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**318,9600**		**2914,00**	**929449**
		Сметная прибыль	%	8		233,12	74356
		Сметная стоимость:				**3147,12**	**1003805**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,8500		296662,85	845489
		Итого оплата труда:				225670,08	643160
		Итого эксплуатация машин:				92640,53	264026
		Итого материалов:				3232,32	9212
		Накладные расходы	%	99		223413,38	636728
		Сметная прибыль	%	8		41606,10	118577
		Сметная стоимость:				561682,33	1600795
58	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1600		244630,86	39141
		Итого оплата труда:				196254,52	31401
		Итого эксплуатация машин:				64669,38	10347
		Итого материалов:				906,48	145
		Накладные расходы	%	99		194291,97	31087
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	5618
		Сметная стоимость:				474036,66	75846
59	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	170,0000		289,00	49130
		Сметная прибыль	%	8		23,12	3930
		Сметная стоимость:				312,12	53060
106	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	10,0000		2376,50	23765
		Итого оплата труда:				1719,92	17199
		Итого эксплуатация машин:				160,53	1605
		Итого материалов:				559,77	5598
		Накладные расходы	%	99		1702,72	17027
		Сметная прибыль	%	8		326,34	3263
		Сметная стоимость:				4405,56	44056
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1928428
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				949848
Материалы -			Тенге				15851

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				722188
		Накладные расходы -	Тенге				714966
		Накладные НУЧП -	Тенге				714966
		Сметная прибыль -	Тенге				133185
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1797999
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				709
		Сметная заработная плата -	Тенге				722188
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				978579
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				978579
		Сметная прибыль -	Тенге				78286
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1056866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				2854865
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				709
		Сметная заработная плата -					722188
		РАЗДЕЛ 7. Колодцы					
		Колодцы В-1 диам.2,0м (13шт)					
216	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,0400**		**33551,64**	**135549**
		Итого оплата труда:				**11447,14**	**46246**
		Итого эксплуатация машин:				**8112,07**	**32773**
		Итого материалов:				**17058,01**	**68914**
		Накладные расходы	%	99		11332,67	45784
		Сметная прибыль	%	8		3590,74	14507
		Сметная стоимость:				**48475,05**	**195839**
		Колодцы В-2 диам.2,0м (19шт)					
217	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,9600**		**54111,16**	**484836**
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**156497**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**73630**
		Итого материалов:				**31507,03**	**282303**
		Накладные расходы	%	99		17291,57	154932
		Сметная прибыль	%	8		5712,22	51181
		Сметная стоимость:				**77114,95**	**690950**
		Колодцы В-1 диам.1,5м (52шт)					
226	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**10,7363**		**33551,64**	**360219**
		Итого оплата труда:				**11447,14**	**122899**
		Итого эксплуатация машин:				**8112,07**	**87093**
		Итого материалов:				**17058,01**	**183139**
		Накладные расходы	%	99		11332,67	121670
		Сметная прибыль	%	8		3590,74	38551
		Сметная стоимость:				**48475,05**	**520440**
227	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**7,0000**		**18516,00**	**129612**
		Сметная прибыль	%	8		1481,28	10369
		Сметная стоимость:				**19997,28**	**139981**
228	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**7,0000**		**16677,00**	**116739**
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	9339
		Сметная стоимость:				**18011,16**	**126078**
229	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	**шт.**	**7,0000**		**16677,00**	**116739**
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	9339
		Сметная стоимость:				**18011,16**	**126078**
230	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**12490,00**	**12490**
		Сметная прибыль	%	8		999,20	999
		Сметная стоимость:				**13489,20**	**13489**

1	2	3	4	5	6	7	8
231	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**18270,00**	**54810**
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	4385
		Сметная стоимость:				**19731,60**	**59195**
232	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**15903,00**	**79515**
		Сметная прибыль	%	8		1272,24	6361
		Сметная стоимость:				**17175,24**	**85876**
233	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**		**18270,00**	**127890**
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	10231
		Сметная стоимость:				**19731,60**	**138121**
234	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**		**6550,00**	**45850**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	3668
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**49518**
235	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**7,0000**		**5324,00**	**37268**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	2981
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**40249**
236	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Пояса в опалубке./Наращивание горловины/ Устройство**	**м3**	**--**		**36006,75**	**--**
		Колодцы В-2 диам.1,5м (85шт)					
237	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Пояса в опалубке./Наращивание горловины/ Устройство**	**м3**	**--**		**36006,75**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1701516**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**1701516**
Материалы -			Тенге				**534356**
Всего заработная плата -			Тенге				**325643**
Местные материалы -							**720913**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				322387
		Накладные НУЧП -	Тенге				322387
		Сметная прибыль -	Тенге				161912
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				2185815
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				308
		Сметная заработная плата -	Тенге				325643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч				2185815
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				308
		Сметная заработная плата -					325643
		РАЗДЕЛ 8.Насосная станция второго подъема Технологическое оборудование и трубопроводы					
238	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**119007,00**	**595035**
		Сметная прибыль	%	8		9520,56	47603
		Сметная стоимость:				**128527,56**	**642638**
239	2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**118350,00**	**710100**
		Сметная прибыль	%	8		9468,00	56808
		Сметная стоимость:				**127818,00**	**766908**
240	Прайс-лист стр.22,24 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	**Насос консольный KHDB-32-160NA-NL-S1-G-5.5/2**	**шт**	**3,0000**		**1551785,71**	**4655357**
241	Прайс-лист стр.34 ТОО "TSSP" РК	**Таль г/п 1т высота подъема 9м**	**шт**	**1,0000**		**333767,86**	**333768**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**6294260**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**4655357**
		Заготовительно-складские расходы -	Тенге				**55864**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**4711221**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**333768**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**333768**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26701**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**360469**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1305135**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1305135
		Сметная прибыль -	Тенге				104411
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1409546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6481237
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение ОГ-1 - 389,5 метра					
242	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	17,9000		39594,07	708734
		Итого оплата труда:				10947,03	195952
		Итого эксплуатация машин:				5860,53	104903
		Итого материалов:				23895,14	427723
		Накладные расходы	%	91		9961,80	178316
		Сметная прибыль	%	8		3964,47	70964
		Сметная стоимость:				53520,34	958014
243	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8078		16459,46	13297
		Итого оплата труда:				15250,80	12320
		Итого эксплуатация машин:				1228,46	992
		Итого материалов:				291,00	235
		Накладные расходы	%	91		13878,23	11211
		Сметная прибыль	%	8		2427,02	1961
		Сметная стоимость:				32764,71	26469
244	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8672		198348,00	172015
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	13761
		Сметная стоимость:				214215,84	185777
245	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	133,7357		8022,27	1072864
		Итого оплата труда:				3930,88	525699
		Итого эксплуатация машин:				2536,16	339175
		Итого материалов:				2033,95	272012

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		3655,72	488900
		Сметная прибыль	%	8		934,24	124941
		Сметная стоимость:				**12612,23**	**1686705**
246	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,8465**		**247570,47**	**209556**
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**46518**
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**1769**
		Итого материалов:				**191111,00**	**161766**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	43262
		Сметная прибыль	%	8		23894,45	20225
		Сметная стоимость:				**322575,04**	**273044**
247	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка**	**т**	**0,2871**		**362621,00**	**104108**
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**56978**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**335**
		Итого материалов:				**163454,00**	**46928**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	51850
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	12477
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**168435**
248	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5943**		**91762,05**	**54531**
		Итого оплата труда:				**83779,20**	**49787**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,00**	**843**
		Итого материалов:				**6958,05**	**4135**
		Накладные расходы	%	69		57807,65	34353
		Сметная прибыль	%	8		11965,58	7111
		Сметная стоимость:				**161535,28**	**95996**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2335106**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**2280574**
Материалы -			Тенге				**908663**
Всего заработная плата -			Тенге				**837468**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**172015**
Накладные расходы -			Тенге				**773540**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				773540
		Сметная прибыль -	Тенге				244329
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3298443
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				878
		Сметная заработная плата -	Тенге				837468
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				54531
		Материалы -	Тенге				4135
		Всего заработная плата -	Тенге				49787
		Накладные расходы -	Тенге				34353
		Накладные НУЧП -	Тенге				34353
		Сметная прибыль -	Тенге				7111
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				95996
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				49787
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3394439
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				929
		Сметная заработная плата -	Тенге				887255
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				17540068
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3848005
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4007426
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1665999
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4973416
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				4711221
Накладные расходы I уровня			Тенге				4422067
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				21962135
Накладные расходы II уровня			Тенге				0
ИТОГО:			Тенге				21962135
Сметная прибыль			Тенге				1380073
ИТОГО по смете:			Тенге				23342208

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 23342208,00

Временные здания и сооружения 2,9% 676924,03

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 24019132,03

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5.0,9% 324258,28

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 2373838,00

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 26717228,31

1	2	3	4	5	6	7	8

Непредвиденные работы и затраты - 2%	**486867,81**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**27204096,12**
в том числе на 2018 год - 70%	**19042867,28**
в том числе на 2019 год - 30%	**8161228,84**
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1	**19042867,28**
НДС на 2018 год, - 12%	**2285144,07**
Итого в текущих ценах на 2018 год	**21328011,36**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1,0498961	**8568442,33**
НДС на 2019 год, - 12%	**1028213,08**
Итого в текущих ценах на 2019 год	**9596655,41**
Налог на добавленную стоимость - 12%	**3313357,15**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**30924666,76**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ Әбдрахман Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

_____ Сраилов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Береке"

_____ Литвиненко Л.А.