ОТЧЕТ

О проделанной работе по авторскому надзору за строительством объекта проекту «Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек» в г. Нур-Султан за август 2020 года

«IT Engineering SA»
(ИТ Инжиниринг СА)
в г. Нур-Султан
Директор Филиала Фирмы

_____ Пистаев А. К.

«04» _____09_____ 2020 г.

Нур-Султан 2020 г.

Содержание

Объекты строительства……	3
Распределение специалистов авторского надзора……	3
Освидетельствованные виды работ……..……....	3
Выполненные виды работ за отчетный период……	4
Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период……	4-9

Объекты строительства.

Генеральным проектировщиком «IT Engineering SA» проводится работа по осуществлению авторского надзора за строительством проекту «Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек» г. Астана

Работы по авторскому надзору ведутся под руководством инженера Ізтілеу С.С

Представителем авторского надзора и от генерального проектировщика является Ізтілеу С.С

Эксперту авторского надзора было представлено задание на авторский надзор по строительству вышеназванного объекта от генерального проектировщика согласно Методическому документу Республики Казахстан «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и оформлен журнал авторского надзора по объекту.

В процессе авторского надзора выполнен объем работ на соответствие производимых работ проектным решениям, действующим строительным нормам и правилам.

- **Распределение специалистов авторского надзора пообъектно:**

№	Имя эксперта	Раздел согл. аттестата
1	Ізтілеу Сәбит Сәрсенбекұлы	АР, Нес/Огр

В отчетный период, по приказу №ЦО-002 на оказание услуг по авторскому надзору объекта проекту «Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек», генеральный проектировщик предоставляет отчет по объектам, пропорционально выполненным строительно-монтажным работам.

В ходе осуществления авторского надзора по строительству объекта «проекту «Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек» г. Нур-Султан, специалистам авторского надзора были освидетельствованы работы, часть которых (наиболее существенные) отражены в таблице:

Месяц	**Август 2020 г.**
Специалист:	**Ізтілеу С.С**
Название объекта:	«Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек»
Генеральный подрядчик:	АФФ «B&A constractors SA»

Выполненные виды работ за отчетный период:	• Армирование жб пандуса в осях TJ-TH 29-31 на отм. -8.40 м (Туннель) • Бетонирование жб пандуса в осях TJ-TH 29-31 на отм. -8.40 м (Туннель) • Устройство гидроизоляции стен в осях H-K 29-31 на отм. -8.40 м (Туннель) • Устройство шпунтового ограждения по оси 29-32 / E-A(+18,2м) (Туннель) • Разработка котлована в осях E-A(+18.2m) 28-32 (Туннель) • Армирование фундамента в осях G-L 28-32 до отм. -6.67 м (Туннель) • Бетонирование фундамента в осях G-L 28-32 до отм. -6.67 м (Туннель) • Монтаж металлического каркаса Блок MB2 в осях H-L 15-25 на отм. +23,82 m • Монтаж металлического каркаса Блок MB1 в осях H-L 8-15 на отм. +23,82 m • Монтаж металлического каркаса Блок EB1 в осях L-R 11-22 на отм. +10,10 m • F 6.1 Устройство бетонных полов тех.этаж на отм. +10.10 м в осях A-G / 3-6 • F 6.1 Устройство бетонных полов тех.этаж на отм. +10.10 м в осях A-G / 6-8 • Устройство бетонных полов на отм. -5.22 м в осях K-R 2-3 (Цокольный этаж) • Устройство бетонных полов тех.этаж на отм. +10.10 м в осях L-R 11-23
Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период	

1 сент. 2020 г. 09:42:34
нам ак680000 с

сент. 2020 г. 09:41:56
нам ак680000 с