"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма В2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Государственный архив Алматинской области" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ «Государственный архив Алматинской области; государственного учреждения;Управление культуры, архивов и документации Алматинской области»

Акт выполненных работ №1 за май 2020 год

2-1-1 Здания государственного архива АР

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Полы -1 Этаж									
		1.1 Демонтажные работы									
1	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	92,5	122,35	–	11317	–	–	8148	21022
					122,35	–	11317	–	–	1557	
2	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	92,5	65,81	–	6087	–	–	4383	11308
					65,81	–	6087	–	–	838	
3	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,5	305,6	17,31	28268	1601	–	19788	51900

				288,29	8,82	26667	816	–	3844	
4 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,5	97,57	2,41	9025	223	–	6420	16681
				95,16	1,23	8802	114	–	1236	
5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,5	100,35	2,62	9282	242	–	6597	17149
				97,73	1,33	9040	123	–	1270	
6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	98,975	32,35	–	3202	–	–	2305	5948
				32,35	–	3202	–	–	441	
7 1207-0101-0208	Полы бетонно-мозаичные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14,13	1671,34	530,43	23616	7495	–	14188	40828
				1140,91	253,64	16121	3584	–	3024	
8 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	15,1191	122,49	–	1852	–	–	1333	3440
				122,49	–	1852	–	–	255	
9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	14,13	318,83	27,03	4505	382	–	4049	9238
				291,79	13,02	4123	184	–	684	
10 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	14,13	3168,51	–	44771	–	–	42085	93804
				3168,51	–	44771	–	–	6948	
1.4 Засыпка техподполья										
20 1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,3	5519,76	1912,53	45814	15874	22305	13668	64241

				919,88	850,84	7635	7062	–	4759	
	Итого по разделу 1					**335 559**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**139 617**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**25 817**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**11 883**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**22 305**				
	Накладные расходы, тенге					**122 964**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**24 856**				

Раздел 2 Полы -2 Этаж

2.1 Демонтажные работы

21	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	106,02	122,35	–	12972	–	–	9340	24097
					122,35	–	12972	–	–	1785	
22	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	106,02	65,81	–	6977	–	–	5023	12960
					65,81	–	6977	–	–	960	
23	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	106,02	305,59	17,31	32399	1835	–	22679	59484
					288,29	8,82	30564	935	–	4406	
24	1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	106,02	97,57	2,41	10344	256	–	7358	19118
					95,15	1,24	10088	131	–	1416	
25	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	106,02	100,34	2,61	10638	277	–	7561	19655
					97,73	1,33	10361	141	–	1456	
26	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	113,4414	32,34	–	3669	–	–	2642	6816

27	1209-0101-0101	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции		32,34	–	3669	–	–	505	
				17,99	1532,63	1,72	27572	31	–	19830	51194
					1530,91	–	27541	–	–	3792	
		Итого по разделу 2					**193 324**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**102 172**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**2 399**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**1 207**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		Накладные расходы, тенге					**74 433**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**14 320**				
	Раздел 3 Проемы										
	3.1 Двери										
42	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	11	1882,09	102,18	20703	1124	–	14482	38000
					1779,91	48,64	19579	535	–	2815	
43	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	21,84	323,26	–	7060	–	–	5083	13114
					323,26	–	7060	–	–	971	
	3.2 Окна										
58	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	13	1262,77	51,38	16416	668	–	11572	30227
					1211,38	24,92	15748	324	–	2239	
59	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	32,9	437,42	18,72	14391	616	–	10144	26498
					418,69	9,54	13775	314	–	1963	

60	1206-0101-0302	Доски подоконные ПВХ в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	9,3	862,37	–	8020	–	–	5774	14898
					862,37	–	8020	–	–	1104	
73	1208-0101-0401	Отливы. Разборка НР = 72 %	м	22,3	78,12	0,04	1742	1	–	1254	3236
					78,07	–	1741	–	–	240	
		Итого по разделу 3					**125 973**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**65 923**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**2 409**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**1 173**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		Накладные расходы, тенге					**48 309**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**9 332**				

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Внутренняя отделка 1 Этаж

83	1212-0104-0501	Очистка от набела НР = 72 %	м2	104,75	152,72	–	15997	–	–	11519	29717
					152,73	–	15998	–	–	2201	
84	1146-0201-0802	Стены и потолки,откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	304,64	195,8	–	59649	–	–	50103	118532
					195,8	–	59647	–	–	8780	

4.2 Внутренняя отделка 2 Этаж

102	1146-0201-0802	Стены и потолки,откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	357,45	195,8	–	69989	–	–	58789	139080
					195,8	–	69987	–	–	10302	
		Итого по разделу 4					**287 329**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					145632				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							
	Накладные расходы, тенге					120411		
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21283		

Раздел 5 Наружная отделка фасада

5.1 Фасад

112	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	336,5	779,84	2,28	262416	766	85573
					523,26	1,07	176077	361	–
		Итого по разделу 5					**460 623**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**176 077**		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**766**		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**361**		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**85 573**		
		Накладные расходы, тенге					**164 087**		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34120		

Раздел 11 Прочие работы

165	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	256	476		121856		–
					–		–		–
166	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	256	234		59904		–
					–		–		–
167	1146-0302-0308	Стены кирпичные . Пробивка отверстий НР = 84 %	шт.	6	1880	766,83	11280	4601	–
					1113,17	348,17	6679	2089	–

Итого по разделу 11	**216 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**6 679**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**4 601**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**2 089**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	**7 365**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**16 032**
Итого по смете	**1 619 245**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	636 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 713
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107 878
Накладные расходы, тенге	537 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 943
Временная здания и сооружения(1.5%) К=8	**19431**
Итого с временным зданиям и сооружением	**1 638 676**
Производства работ в зимнее время (1.35%)	**22122**
Итого с зимним удорожанием:	**1 660 798**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 216**
Итого с непредвиденными затратами:	**1 694 014**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**203 282**
Итого с НДС 12%	**1 897 296**
Всего с тендерной скидки:	**1 852 757**

Принял:

Тех.надзор

Сдал:

Айтмагамбетов С.

Давутова А.Я

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Государственный архив Алматинской области" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ «Государственный архив Алматинской области; государственного учреждения;Управление культуры, архивов и документации Алматинской области»

Акт выполненных работ №2 за май 2020 год

2-1-2 Здание государственного архива ЮЖ

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Усиление 1 Этаж									
		1.1 Усиление стен									
1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	12,6	1621,75	173,02	20434	2180	–	13890	37070
					1448,73	82,3	18254	1037	–	2746	
2	1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1,4	16292,14	7310,71	22809	10235	–	14654	40460
					8981,43	3479,29	12574	4871	–	2997	
3	1209-0101-0101	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	18	1532,61	1,72	27587	31	–	19840	51221

				1530,89	–	27556	–	–	3794	
4	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	16,4	48622,56	5814,94	797410	95365	9847	613666	1523962
					42207,2	2338,84	692198	38357	–	112886	
5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,08557	205246		17563		17563	–	18968
					–		–		–	1405	
6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01771	205246		3635		3635	–	3926
					–		–		–	291	
7	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,50905	218718		548774		548774	–	592676
					–		–		–	43902	
8	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	16,4	14558		238751		238751	–	257851
					–		–		–	19100	
1.2 Усиление проемов											
9	1146-0101-0103	Усиление кирпичных проемов монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	2,13	48622,07	5814,55	103565	12385	1279	79702	197928
					42207,04	2338,97	89901	4982	–	14661	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,86057	205246		176629		176629	–	190759

				–		–		–	14130	
11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,25096	202229		50751		50751	–	54811
				–		–		–	4060	
12 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,13	14558		31009		31009	–	33490
				–		–		–	2481	
1.3 Кирпичное заполнение,обрамление проемов										
13 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1	21939	4245	21939	4245	–	14154	38980
				17694	1964	17694	1964	–	2887	
14 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 -Кп-1 НР = 84 %	м3	0,8	26927,5	18,75	21542	15	10514	9251	33256
				13766,25	–	11013	–	–	2463	
15 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00854	73302,11	2810,3	626	24	–	566	1287
				70491,8	819,67	602	7	–	95	
16 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00617	226233		1396		1396	–	1508
				–		–		–	112	

17	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00237	197161		467		467	–	504
					–		–		–	37	
18	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,09186	265959,07	33638,15	24431	3090	749	18115	45950
					224167,21	10592,21	20592	973	–	3404	
19	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,09186	496929		45648		45648	–	49300
					–		–		–	3652	
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,66394	91,59	2,63	244	7	111	87	357
					47,3	–	126	–	–	26	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,32788	79,21	2,06	422	11	264	103	567
					27,59	0,38	147	2	–	42	
1.4 Металличесие стойки,перемычки Пр-1,ПР-2											
22	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,33725	25022,98	14730,91	8439	4968	949	2679	12007
					7478,13	4032,62	2522	1360	–	889	
23	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,33725	496929		167589		167589	–	180996
					–		–		–	13407	
24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0315	696476,19	8285,71	21939	261	19636	2469	26361
					64825,4	1587,3	2042	50	–	1953	

25	1109-0302-0303	Перемычки Пр. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03701	99243,45	27749,26	3673	1027	83	1966	6090
					69251,55	7727,64	2563	286	–	451	
26	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03701	496929		18391		18391	–	19862
					–		–		–	1471	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,76704	91,27	2,8	1074	33	486	386	1577
					47,17	0,34	555	4	–	117	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	23,53408	79,2	2	1864	47	1168	453	2502
					27,58	0,34	649	8	–	185	
29	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	11,76704	6346,03	110,39	74674	1299	64400	6529	87699
					762,72	41,47	8975	488	–	6496	
1.5 Перегородки											
30	1106-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,3	3748,18	308,04	154800	12722	72394	67288	239855
					1687,26	64,62	69684	2669	–	17767	
31	1106-1601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,03608	34007,76	4573,17	1227	165	16	989	2393
					28991,13	1136,36	1046	41	–	177	

32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00773	260353		2013		2013
				–		–		–
33 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02834	226233		6411		6411
				–		–		–
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0087	421379,31	1494,25	3666	13	1422
				256436,78	689,66	2231	6	–
35 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00168	552380,95	2380,95	928	4	318
				360714,29	1190,48	606	2	–
36 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01038	109692		1139		1139
				–		–		–
37 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	8	771,25	315,13	6170	2521	–
				456,13	150	3649	1200	–

Итого по разделу 1	**3 783 320**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	985 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	150 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 493 802
Накладные расходы, тенге	873 449
Сметная прибыль (8 %), тенге	280 242

Раздел 2 Усиление 2 Этаж

2.1 Демонтажные работы

38	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	180	248,22	1,54	44680	278	–	31969	82781
					246,68	–	44402	–	–	6132	
39	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	180	154,05	18,97	27729	3415	–	18236	49642
					135,08	5,63	24314	1014	–	3677	
40	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	180	221,52	11,96	39874	2153	–	27619	72892
					209,56	3,55	37721	639	–	5399	
41	1203-0101-0201	Кирпичный парапет. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	6,5	21937,69	4244	142595	27586	–	91999	253362
					17693,69	1964,31	115009	12768	–	18768	
42	1146-0401-0601	Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка НР = 84 %	м2	129,5	1232,2	188,57	159570	24420	–	123961	306213
					1043,63	95,93	135150	12423	–	22682	
43	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	4,6	21937,83	4244,13	100914	19523	–	65107	179303
					17693,7	1964,35	81391	9036	–	13282	

2.2 Усиление стен

44	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	17,1	48622,57	5814,91	831446	99435	10268	639860	1589010

				42207,19	2338,89	721743	39995	–	117704	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07528	205246		15451		15451	–	16687
					–		–		–	1236	
46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01815	205246		3725		3725	–	4023
					–		–		–	298	
47	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,60592	218718		569962		569962	–	615559
					–		–		–	45597	
48	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	17,1	14558		248942		248942	–	268857
					–		–		–	19915	
2.3 Стойки и перемычка металлические											
49	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08404	28069,97	14731,08	2359	1238	492	668	3269
					7484,53	4033,79	629	339	–	242	
50	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,08404	496929		41762		41762	–	45103
					–		–		–	3341	
51	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,006	696500	8333,33	4179	50	3740	470	5021
					64833,33	1500	389	9	–	372	

52	1109-0302-0303	Перемычки Пр-3. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00759	98945,98	27667,98	751	210	15	403	1246
					69301,71	7641,63	526	58	–	92	
53	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00759	496929		3772		3772	–	4074
					–		–		–	302	
54	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,83127	91,48	2,83	259	8	117	92	379
					47,33	–	134	–	–	28	
55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,66254	79,12	1,94	448	11	281	109	602
					27,55	0,35	156	2	–	45	
56	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	2,83127	6345,56	110,2	17966	312	15495	1570	21099
					762,56	41,32	2159	117	–	1563	

2.4 Кирпичное заполнение,кладка

57	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 -Кп-2 НР = 84 %	м3	0,4	26927,5	20	10771	8	5256	4626	16629
					13767,5	–	5507	–	–	1232	
58	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00534	73033,71	2621,72	390	14	–	354	804
					70411,99	936,33	376	5	–	60	

59	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00297	226233		672		672	–	726
					–		–		–	54	
60	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00237	197161		467		467	–	504
					–		–		–	37	
61	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1	21939	4245	21939	4245	–	14154	38980
					17694	1964	17694	1964	–	2887	
62	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 - Кп-1 НР = 84 %	м3	0,8	26927,5	18,75	21542	15	10514	9251	33256
					13766,25	–	11013	–	–	2463	
63	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00854	73302,11	2810,3	626	24	–	566	1287
					70491,8	819,67	602	7	–	95	
64	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00617	226233		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	
65	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00237	197161		467		467	–	504
					–		–		–	37	

66	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,8	3748,45	308,1	21741	1787	10168	9450	33686
					1687,24	64,66	9786	375	–	2495	
67	1106-1601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,00242	33884,3	4545,45	82	11	1	66	160
					28925,62	826,45	70	2	–	12	
68	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00242	260353		630		630	–	680
					–		–		–	50	
69	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	4,6	26928,26	19,13	123870	88	60455	53195	191230
					13766,74	–	63327	–	–	14165	
70	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка ограждающих конструкци й балкона НР = 93 %	м3 кладки	3,2	20634,38	2963,13	66030	9482	40275	16957	89626
					5085,31	612,5	16273	1960	–	6639	

Итого по разделу 2	**3 928 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 288 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 713
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 044 323
Накладные расходы, тенге	1 110 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	291 013

Раздел 3 Перекрытие 2 Этажа

3.1 Плиты монолитные

72 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	31128,67	3214,67	46693	4822	30269	11425	62767
				7734,67	635,33	11602	953	–	4649	
73 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2	33606,5	3258	67213	6516	40945	19151	93273
				9876	646,5	19752	1293	–	6909	
74 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,41711	21229,41	1594,3	8855	665	121	7508	17672
				19345,02	436,34	8069	182	–	1309	
75 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05326	226233		12049		12049	–	13013
				–		–		–	964	
76 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14843	218718		32464		32464	–	35061
				–		–		–	2597	
77 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,08222	202229		16627		16627	–	17957

				–		–		–	1330	
78	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1332	197644		26326		26326	–	28432
					–		–		–	2106	
3.2 Участки монолитные											
79	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10	33606,7	3257,8	336067	32578	204731	95752	466365
					9875,8	646,4	98758	6464	–	34546	
80	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02851	218718		6236		6236	–	6735
					–		–		–	499	
3.3 Плиты сборные											
81	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	7103,56	1512,19	113657	24195	57763	45759	172169
					1981,19	442,5	31699	7080	–	12753	
82	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	104,5	6238		651871		651871	–	704021
					–		–		–	52150	

83 1106-1906-0401	Конструкции перекрытий Узлы. Армирование НР = 91 %	т	0,04841	23507,54	1404,67	1138	68	49	941	2245
				21090,68	268,54	1021	13	–	166	
84 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,04841	205246		9936		9936	–	10731
				–		–		–	795	
85 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные в монолитной обвязке(ригель). Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	141	751,72	332,34	105993	46860	925	75301	195798
				412,82	222,95	58208	31436	–	14504	
86 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	4230	8,29	3,31	35070	13992	1387	24810	64670
				4,66	2,33	19691	9845	–	4790	
87 1106-1801-0201	Перекрытия. Установка арматуры НР = 91 %	т арматуры	0,0626	14776,36	2667,73	925	167	29	709	1765
				11645,37	798,72	729	50	–	131	
88 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0626	205246		12848		12848	–	13876

				–		–		–	1028	
3.4 Сейсмопояс										
89 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	35685,31	5797,81	342579	55659	186186	101389	479485
				10493,13	1112,81	100734	10683	–	35517	
90 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,69589	21230,37	1592,21	14774	1108	203	12528	29486
				19346,45	436,85	13463	304	–	2184	
91 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,17444	202229		35277		35277	–	38099
				–		–		–	2822	
92 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02477	205246		5084		5084	–	5491
				–				–	407	
93 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,49668	205246		101942		101942	–	110097
				–		–		–	8155	
	Итого по разделу 3					**2 569 208**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					363 726				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186 630				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 303				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 433 268				
	Накладные расходы, тенге					395 273				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					190 311		

Раздел 7 Кровля

7.1 Кровля

164	1110-0105-0101	Стропильная система. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,35	105768,79	1643,55	565863	8793	424635
					24754,21	664,86	132435	3557	–
165	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,35	10209,53	67,29	54621	360	49241
					938,32	29,35	5020	157	–
166	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	186,8	354,95	3,12	66305	583	59081
					35,55	1,36	6641	254	–
167	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	186,8	331,65	1,54	61952	288	45613
					85,93	0,68	16051	127	–
168	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	44,4	93,51	5,83	4152	259	2127
					39,77	2,36	1766	105	–
					–		–		–

171	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	186,8	6505,05	120,66	1215144	22540	808364	358959	1700031
					2056,96	31,76	384240	5933	–	125928	
172	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	35,2	2424,77	13,41	85352	472	72573	11432	104527
					349,63	3,38	12307	119	–	7743	
178	1112-0101-2001	Планки кровель снегозадержатели. Устройство НР = 92 %	м планки	24	2371,58	1864,79	56918	44755	1702	18227	81157
					435,88	389,63	10461	9351	–	6012	
179	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	833		19992		19992	–	21591
					–		–		–	1599	
180	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,13898	696517,48	8310,55	96802	1155	86639	10888	116305
					64815,08	1575,77	9008	219	–	8615	
181	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,29105	552753,82	2618,11	160879	762	55068	95889	277309
					360931,11	1113,21	105049	324	–	20541	
182	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,47087	91,33	2,81	1139	35	515	409	1672
					47,23	0,32	589	4	–	124	

183	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	12,47087	6345,91	110,34	79139	1376	68252	6920	92944
					762,66	41,54	9511	518	–	6885	
		Итого по разделу 7					**3 370 122**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					693 078				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 378				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 778				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 693 802				
		Накладные расходы, тенге					652 226				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					249 638				
		Раздел 8 Прочие работы									
197	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	52	476		24752		–	–	26732
					–		–		–	1980	
198	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	52	234		12168		–	–	13141
					–		–		–	973	
		Итого по разделу 8					**39 873**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					36 920				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 953				
		Итого по смете					**13 691 225**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 330 354				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					612 969				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					240 101				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 665 195				
		- перевозка грузов, тенге					36 920				

Накладные расходы, тенге	3 031 630
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 014 157
Временная здания и сооружения(1.5%) К=8	**164295**
Итого с временным зданиям и сооружением	**13 855 520**
Производства работ в зимнее время (1.35%)	**187050**
Итого с зимним удорожанием:	**14 042 569**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 851**
Итого с непредвиденными затратами:	**14 323 421**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**1 718 810**
Итого с НДС 12%	**16 042 231**
Всего с тендерной скидки:	**15 665 644**

Принял: Тех.надзор Сдал:

Давутова А.Я

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Государственный архив Алматинской области" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"
Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ «Государственный архив Алматинской области; государственного учреждения;Управление культуры, архивов и документации Алматинской области»

Акт выполненных работ №3 за май 2020 год
2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Демонтажные работы										
113	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	111	369,36	2,86	40999	318	3209	27062	73506
					337,59	1,03	37472	114	–	5445	
114	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	16	1007,56	45,06	16121	721	–	11353	29672
					962,5	23	15400	368	–	2198	

115 1118-0101-0201	Котлы пароводогрейные на твердом топливе, . Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0,4;	котел	1	30809	2681	30809	2681	5632	23129	58253
				22496	1105	22496	1105	–	4315	

Итого по смете	**161 431**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 841
Накладные расходы, тенге	61 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 958
Временная здания и сооружения(1.5%) К=8	**1937**
Итого с временным зданиям и сооружением	**163 368**
Производства работ в зимнее время (1.35%)	**2205**
Итого с зимним удорожанием:	**165 574**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 311**
Итого с непредвиденными затратами:	**168 885**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**20 266**
Итого с НДС 12%	**189 151**
Всего с тендерной скидки:	**184 711**

Принял: _____

Тех.надзор _____

Сдал: _____

А. Давутова

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Государственный архив Алматинской области" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"
Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ «Государственный архив Алматинской области; государственного учреждения;Управление культуры, архивов и документации Алматинской области»

Акт выполненных работ №4 за май 2020 год

4-1-1 Наружные сети электроснабжения и освещения

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ									
		1.1 Металлоконструкции									
1	2404-0207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 (ЗП-6)	шт.	3	984		2952		2952	–	3188
					–		–		–	236	
		1.2 Линейная арматура									
2	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178		2136		2136	–	2307
					–		–		–	171	

				–		–		–	1777	
12	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3861		27027		27027	–	29189
				–		–		–	2162	
13	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	7241		50687		50687	–	54742
				–		–		–	4055	
14	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2906		34872		34872	–	37662
				–		–		–	2790	
1.3 Кабельно-проводниковые изделия										
15	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,318	66786,16	21990,57	21238	6993	1526	12466	36400
					39996,86	9003,14	12719	2863	–	2696	
16	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.318	1155431		367427		367427	–	396821
					–		–		–	29394	
17	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,005	33000	13400	165	67	6	95	281
					18400	5400	92	27	–	21	
18	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	601875		3009		3009	–	3250
					–		–		–	241	

19	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %								
			м кабеля	20	431,7	203,2	8634	4064	895	3515	13121
					183,75	60,35	3675	1207	–	972	
20	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	49	402,35	215,86	19715	10577	1935	7579	29478
					147	67,84	7203	3324	–	2184	
21	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,069	1605359		110770		110770	–	119632
					–		–		–	8862	
		Итого по разделу 1					**1 019 641**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 289				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 421				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 162				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					763 979				
		Накладные расходы, тенге					53 421				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					75 531				

Раздел 2 КЛ-0,4кВ, пореход с ВЛ на КЛ

2.1 Кл-0,4кВ

22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
			м3 грунта	14,8	1526,15	–	22587	–	–	16263	41958
					1526,15	–	22587	–	–	3108	
23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	796,08	–	9553	–	–	6878	17745
					796,08	–	9553	–	–	1314	

24 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	26,5	489,62	416,11	12975	11027	–	4235	18587
				73,51	148,45	1948	3934	–	1377	
25 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,02	1160800	–	23216	–	19691	2679	27967
				176250	–	3525	–	–	2072	
26 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	6,5	427,08	353,54	2776	2298	–	935	4008
				73,54	126,15	478	820	–	297	
27 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,026	25553		664		664	–	717
				–		–		–	53	
28 1308-0401-0501	Ввод в здание. Герметизация проходов НР = 72 %	шт.	1	46967	15438	46967	15438	9479	18958	71199
				22050	4281	22050	4281	–	5274	
29 1106-0101-0101	Бетонный замок Устройство НР = 91 %	м3	0,03	18600	1066,67	558	32	491	38	644
				1166,67	233,33	35	7	–	48	
30 2113-0816-3538	Уплотнительный состав	кг	2	501		1002		1002	–	1082
				–		–		–	80	
31 2113-0816-1603	Набивки асбестового шнура	т	0,001	3224992		3225		3225	–	3483
				–		–		–	258	
32 2101-0102-0101	Глина гидрофобная	м3	0,5	1673		837		837	–	904

				–		–		–	67	
2.2 Переход с ВЛ на КЛ										
33 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178		2136		2136	–	2307
				–		–		–	171	
34 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	420		5040		5040	–	5443
				–		–		–	403	
35 1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1023,17	65,83	6139	395	311	5456	12523
				905,5	22,33	5433	134	–	928	
36 2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1536		9216		9216	–	9953
				–		–		–	737	
	Итого по разделу 2					**218 520**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 609				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 190				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 176				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 092				
	Накладные расходы, тенге					55 442				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 187				

Раздел 3 Электрооборудование в РУ-0,4кВ ТП-42

3

37 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780

				2414	30	2414	30	–	502	
38	2307-0204-1135	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А	шт.	1	12135		12135		12135	–	13106
					–		–		–	971	
		Итого по разделу 3					**19 886**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 125				
		Накладные расходы, тенге					1 760				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 473				
	Раздел 4 Наружное освещение										
39	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	2402,5	–	2883	–	–	2076	5356
					2402,5	–	2883	–	–	397	
40	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	6	24144,33	8705	144866	52230	10124	81695	244686
					13752	3267,83	82512	19607	–	18125	
41	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,21	496929		104355		104355	–	112703
					–		–		–	8348	
42	1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,21	16695,24	12019,05	3506	2524	218	1034	4903
					3638,1	2519,05	764	529	–	363	
43	1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	6135	1663,83	36810	9983	11806	13350	54173

Налог на добавленную стоимость (12 %)	**293 580**
Итого с НДС 12%	**2 740 080**
Всего с тендерной скидки:	**2 675 757**

Принял:

Тех.надзор

Сдал:

Айтжан О.

А. Давутова

Public

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской облости"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ № 5 за июнь 2020 год

Здание государственного архива КЖ

Локальная смета № 2-1-2

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Входная группа										
	4.1 Крыльцо Кв-1										
94	1106-0101-0115	Крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	4,7	19518,51	2064,26	91737	9702	72109	10945	110897
					2111,91	447,23	9926	2102	–	8215	
95	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0365	260353		9503		9503	–	10263

					–		–		–	760	
	4.3 Пандус Пн-1										
96	1106-0101-0115	Пандус. Устройство НР = 91 %	м3	7,5	19518,8	2064,13	146391	15481	115070	17467	176967
					2112	447,2	15840	3354	–	13109	
97	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05261	260353		13697		13697	–	14793
					–		–		–	1096	
	4.3 Фундамент монолитный Фм-1										
98	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	19060	1348,33	11436	809	9828	878	13299
					1331,67	276,67	799	166	–	985	
99	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	24637,5	2132,5	29565	2559	20762	6171	38595
					5203,33	447,5	6244	537	–	2859	
100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0633	421374,41	1532,39	26673	97	10347	14806	44797
					256382,31	647,71	16229	41	–	3318	
101	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0633	109692		6944		6944	–	7500
					–		–		–	556	
	4.4 Каркас										
102	1109-0102-0103	Каркасы рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,35926	62003,59	23866,66	84279	32441	7662	36547	130492
					32500,04	6467,49	44176	8791	–	9666	

103	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,35926	496929		675456		675456	–	729492
					–		–		–	54036	
104	1109-0501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,35926	7868,99	1271,28	10696	1728	1260	5321	17298
					5670,73	2,94	7708	4	–	1281	
105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	39,41854	91,35	2,82	3601	111	1630	1292	5284
					47,19	0,3	1860	12	–	391	
106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	78,83708	79,21	1,99	6245	157	3913	1517	8383
					27,59	0,3	2175	24	–	621	
107	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	39,41854	6345,95	110,38	250148	4351	215733	21872	293782
					762,69	41,48	30064	1635	–	21762	
108	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00532	552819,55	2631,58	2941	14	1007	1753	5070
					360902,26	1127,82	1920	6	–	376	
109	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00532	109692		584		584	–	631
					–		–		–	47	
	4.5 Кровля										
110	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	44,2	4931,15	120,68	217957	5334	121705	84936	327124
					2056,97	31,76	90918	1404	–	24231	

111	1113-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11,2	2955,45	17,05	33101	191	20065	11860	48558
					1146,88	4,11	12845	46	–	3597	
		Итого по разделу 4					**1 983 225**				
	Раздел 5 Крыльца Кв-2										
	5.1 Крыльцо Кв-2										
112	1106-0101-0115	Крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	19519,29	2065	27327	2891	21479	3261	33035
					2112,14	447,86	2957	627	–	2447	
113	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0105	260353		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01022	421330,72	1565,56	4306	16	1670	2390	7232
					256360,08	587,08	2620	6	–	536	
115	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01022	109692		1121		1121	–	1211
					–		–		–	90	
116	1109-0102-0103	Каркасы рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12317	62003,73	23869,45	7637	2940	694	3311	11824
					32499,8	6462,61	4003	796	–	876	
117	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,12317	496929		61207		61207	–	66104
					–		–		–	4897	
118	1109-0501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,12317	7867,18	1266,54	969	156	114	482	1567

					5675,08	–	699	–	–	116	
119	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,57193	91,55	2,8	327	10	148	118	481
					47,31	0,56	169	2	–	36	
120	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,14386	79,23	1,96	566	14	355	137	759
					27,58	0,28	197	2	–	56	
121	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	3,57193	6345,87	110,3	22667	394	19549	1982	26621
					762,61	41,43	2724	148	–	1972	
122	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0016	552500	2500	884	4	303	527	1524
					360625	1250	577	2	–	113	
123	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0016	109692		176		176	–	190
					–		–		–	14	
124	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,3	4931,11	120,63	31066	760	17347	12106	46626
					2056,98	31,75	12959	200	–	3454	
125	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,9	2955,86	17,24	8572	50	5196	3071	12574
					1146,9	4,14	3326	12	–	931	
		Итого по разделу 5					**212 701**				

	Раздел 6 Лестница Лм-1										
140	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19060	1348	9530	674	8190	733	11084
					1332	278	666	139	–	821	
141	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	24637,22	2132,22	44347	3838	31143	9256	57891
					5203,33	447,22	9366	805	–	4288	
142	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05604	421377,59	1534,62	23614	86	9160	13108	39660
					256388,29	642,4	14368	36	–	2938	
143	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05604	109692		6147		6147	–	6639
					–		–		–	492	
144	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09128	25032,87	14723,93	2285	1344	258	725	3251
					7482,47	4031,55	683	368	–	241	
145	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,09128	496929		45360		45360	–	48989
					–		–		–	3629	
146	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06156	696523,72	8317,09	42878	512	38376	4823	51517
					64814,81	1575,7	3990	97	–	3816	
147	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4292	77742,31	31013,51	33367	13311	3124	14540	51740
					39450,14	9645,85	16932	4140	–	3833	
148	2106-0510-0101	Площадки посадочные, маршевые лестницы	т	0,4292	629589		270220		270220	–	291838

					–		–		–	21618	
149	1106-1601-0601	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,06987	34034,64	4594,25	2378	321	32	1916	4638
					28982,4	1159,3	2025	81	–	344	
150	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06987	226233		15807		15807	–	17072
					–		–		–	1265	
151	1109-0501-0201	Лестницы . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,65191	7869,18	1271,65	5130	829	604	2552	8297
					5671,03	3,07	3697	2	–	615	
152	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18,90539	91,3	2,8	1726	53	781	620	2534
					47,18	0,32	892	6	–	188	
153	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	37,81078	79,21	1,98	2995	75	1877	728	4021
					27,58	0,32	1043	12	–	298	
154	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	18,90539	6345,97	110,39	119973	2087	103467	10490	140900
					762,69	41,47	14419	784	–	10437	
155	1106-0101-0101	Бетонирование НР = 91 %	м3	0,5	19592	1348	9796	674	8456	733	11371
					1332	278	666	139	–	842	
		Итого по разделу 6					**751 442**				
	Раздел 7 Кровля										
	7.1 Кровля										

	1106-0101-0113	Бетонные столбики. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	24087,5	1412,5	9635	565	6757	2217	12800
					5782,5	307,5	2313	123	–	948	
157	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	124,1	337,06	15,28	41829	1896	29375	10118	56103
					85,08	3,55	10558	440	–	4156	
158	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	124,1	913,75	63,94	113396	7935	36041	65467	193172
					559,39	14,02	69420	1740	–	14309	
159	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	12,4	21481		266364		266364	–	287673
					–		–		–	21309	
		Итого по разделу					**549 748**				
		Итого по смете					**3 497 116**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					421 973				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 410				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 829				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 320 907				
		Накладные расходы, тенге					380 776				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					259 050				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**41965**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**3 539 081**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**47778**				
		Итого с зимним удорожанием:					**3 586 859**				

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					71 737				
		Итого с непредвиденными затратами:					3 658 596				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					439 032				
		Итого с НДС 12%					4 097 628				
		Всего с тендерной скидки:					4 001 437				

Принял

Тех.надзор

Сдал:

Public

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской облости"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ № 6 за июнь 2020 год

Генеральный план

Локалная смета 2-1-7

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные столбов ограждения. Разборка НР = 84 %	м3	12,8	16291,41	7310,16	208530	93570	–	133972	369902
					8981,25	3478,98	114960	44531	–	27400	

2	1107-0111-0107	Ограды металлические, высотой до 1,9 м . Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	160	3157,66	607,78	505226	97245	212093	274120	841694
					1224,3	227,61	195888	36417	–	62348	
3	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	30,972	2605,45	1095,76	80696	33938	–	66661	159146
					1509,69	483,18	46758	14965	–	11789	
4	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	40,3	476		19183		–	–	20718
					–		–		–	1535	
5	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	40,3	234		9430		–	–	10184
					–		–		–	754	
6	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,5116	453		1591		–	–	1718
					–		–		–	127	
7	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	3,5116	453		1591		–	–	1718
					–		–		–	127	
8	4101-0101-2007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км	т	3,5116	685		2405		–	–	2597
					–		–		–	192	

		Итого по разделу 1					**1 407 677**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					357 606				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					224 753				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 913				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					212 093				
		- перевозка грузов, тенге									
		Накладные расходы, тенге					474 753				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					104 272				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**16892**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**1 424 569**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					19232				
		Итого с зимним удорожанием:					1 443 801				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					28 876				
		Итого с непредвиденными затратами:					1 472 677				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					176 721				
		Итого с НДС 12%					1 649 398				
		Всего с тендерной скидки:					1 610 679				

Принял **Тех.надзор** **Сдал:**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской облости"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ № 14 за июль 2020 год

Здание государственного архива АР

Локальная смета № 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Покрытие-керамогранит										
13	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32.2076	6374,355	151,02	205303	4864	110343	36022	260630

					1122,01	67,8	36137	2184	–	19306	
14	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство. НР = 94 %	м	15,1	1768,45	15,16	28472	244	23518	4506	35616
					292,55	5,22	4710	84	–	2638	
	1.3 Покрытие-плитка керамическая										
17	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,9	1493,33	107,83	10304	744	4632	4724	16230
					714,2	14,05	4928	97	–	1202	
18	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,12	5178,88	54,82	31695	335	20967	9824	44840
					1898,18	9,47	10393	58	–	3321	
19	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	16,26	589,34	1,95	9583	32	4224	5021	15772
					327,59	0,92	5327	15	–	1168	
		Итого по разделу 1					**373 088**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 495				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 219				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 438				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					163 685				
		Накладные расходы, тенге					60 097				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 636				
	Раздел 2 Полы -2 Этаж										
	2.2 Покрытие-керамогранит										

28	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,66195	15835,45	1933,89	140333	17138	87226	39178	193872
					4058,81	644,33	35969	5710	–	14361	
30	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,72	1605,11	107,8	5971	401	2913	2547	9199
					714,25	14,25	2657	53	–	681	
31	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	61,63	6374,36	151,01	392852	9307	314395	68929	498722
					1122,02	67,81	69150	4179	–	36942	
32	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	70,8	1788,45	15,17	126206	1074	103420	19813	158821
					292,54	5,17	20712	366	–	11602	
	2.3 Покрытие-линолиум										
35	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	43,89	4348,23	25,06	190844	1100	170964	18154	225718
					427,89	12,14	18780	533	–	16720	
36	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	45,6	354,96	0,96	16186	44	10253	5555	23480
					129,14	0,46	5889	21	–	1739	
	2.4 Лестница										
37	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,71	6374,4	150,98	87393	2070	69940	15334	110945

					1122,03	67,83	15383	930	–	8218	
38	2105-0308-0119	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,71	506		6937		6937	–	7492
					–		–		–	555	
39	1111-0101-3901	Антискользящие профили. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	28,75	144,42	2,61	4152	75	1482	2472	7154
					90,26	1,22	2595	35	–	530	
40	2106-1001-0401	Профили алюминиевые антискользящие	м	28,75	259		7446		7446	–	8042
					–		–		–	596	
41	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	13,5	1768,44	15,19	23874	205	19720	3778	29984
					292,52	5,19	3949	70	–	2212	
		Итого по разделу 2					**1 271 109**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					175 084				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 414				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 897				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					794 696				
		Накладные расходы, тенге					175 760				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					94 156				
	Раздел 3 Проемы										
	3.1 Двери										
44	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Демонтаж коробок металлических с навеской полотен НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 проемов	4,2	1471,9	108,57	6182	456	229	5122	12208

					1308,81	46,19	5497	194	–	904	
45	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. НР = 90 %	м2	5,856	1756,46	91,41	10286	535	2749	6510	18139
					1195,66	39,54	7002	232	–	1344	
46	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,856	13635		79846,56		79847		86234
					–		–		–	6388	
47	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	6,945	3702,52	208,21	25714	1446	17032	7112	35452
					1041,9	95,9	7236	666	–	2626	
48	2109-0302-0505	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	2,73	53434		145875		145875	–	157545
					–		–		–	11670	

49	2109-0302-0501	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-10 ГОСТ 23747-88	м2	2,1	79192		166303		166303	–	179607
					–		–		–	13304	
50	2109-0303-0206	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-9 ГОСТ 23747-8	м2	2,115	60434		127818		127818	–	138043
					–		–		–	10225	
51	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	14,325	2456,2	155,25	35185	2224	49077	28975	69292
					2181,29	66,11	31247	947	–	5133	
52	2109-0402-0304	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	6,345	38844		246465		246465	–	266182
					–		–		–	19717	
53	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	7,98	40786		325488,24		325488		351527
					–		–		–	26039	

54	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	5531		77434		77434		83629
					–		–		–	6195	
55	1126-0101-0504	Поверхности плоские стены. Изоляция плитами минераловатными ПТЭ-175 НР = 76 %	м3	0,064	30171,88	2250	1931	144	182	1271	3456
					25078,13	1062,5	1605	68	–	256	
56	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	0,064	30025		1922		1922	–	2076
					–		–		–	154	
57	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	0,8	2237,5	16,25	1790	13	959	741	2733
					1022,5	6,25	818	5	–	202	
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
	4.1 Внутренняя отделка 1 Этаж										
85	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,12	913,79	64,04	7420	520	2358	4284	12640
					559,36	14,16	4542	115	–	936	

86	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,624	21481		34885		34885	–	37676
					—		—		—	—	
					–		–		–	2791	
87	1110-0403-0101	Потолки подвесные сайдинг металлический. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	8,12	1912,56	16,5	15530	134	5114	9300	26816
					—	—	—	—	—	—	
					1266,26	6,28	10282	51	–	1986	
88	2113-0814-1201	Сайдинг	м	32,48	730		23710		23710	–	25607
					—		—		—	—	
					–		–		–	1897	
91	1126-0101-0504	Поверхности плоские стены,откосы. Изоляция плитами минераловатными П-175 НР = 76 %	м3	0,651	30153,61	2242,7	19630	1460	1848	12928	35163
					—	—	—	—	—	—	
					25072,2	1056,84	16322	688	–	2605	
92	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,651	21481		13984		13984	–	15103
					—		—		—	—	
					–		–		–	1119	
93	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	9,3	2270,54	16,45	21116	153	11455	8610	32104
					—	—	—	—	—	—	
					1022,37	6,34	9508	59	–	2378	

94	1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	9	8810,56	100,22	79295	902	36355	38180	126873
					4670,89	42,87	42038	384	–	9398	
96	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	211,97	1162,19	8,58	246349	1819	726209	123477	399412
					725,39	2,76	153761	585	–	29586	
97	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45,2	669,56	5,38	30264	243	7600	18030	52158
					496,04	2,57	22421	116	–	3864	
98	1115-0405-0103	Стены,колонны,откосы. Окраска эпоксидная улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	188,2	769,05	5,38	144735	1013	50367	75069	237389
					495,04	2,56	93355	482	–	17584	
99	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры, откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1	4547,05	28,36	4547	28	3426	1620	6660

					2003,22	21,37	2003	21	–	493	
100	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,33	3106,21	51,84	53831	898	11337	33643	94472
					2400,21	26,44	41596	458	–	6998	
101	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,43	813,46	51,1	14992	942	2405,91336	9949	26936
					631,82	42,93	11644	791	–	1995	
	4.2 Внутренняя отделка 2 Этаж										
107	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	330,77	1162,19	8,58	384416	2838	141644	192680	623286
					725,39	2,76	239937	913	–	46168	
108	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	124,72	669,57	5,33	83509	671	20972	49747	143917
					496,04	2,55	61866	318	–	10660	

109	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска эпоксидная улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	224,25	769,05	5,38	172459	1207	60015	69448	282860
					496,04	2,56	111237	573	-	20953	
110	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	3106,21	51,81	50321	839	10598	31449	88312
					2400,22	26,43	38884	428	-	6542	
111	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	813,46	51,1	13178	828	2115	8744	23678
					631,81	42,91	10235	695	-	1754	
		Итого по разделу 4					**3 697 163**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					923 036				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 495				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 789				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 407 777				
		Накладные расходы, тенге					756 889				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					273 864				
	Раздел 5 Наружная отделка фасада										
	5.1 Фасад										

115	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	232,9	724,48	5,38	168732	1253	51951	92898	282560
					496,04	2,55	115528	595	–	20930	
116	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню. НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6	3106,32	51,84	23608	394	4972	14754	41431
					2400,26	26,45	18242	201	–	3069	
117	1115-0201-0603	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню (мюнхенская) НР = 80 %	м откосов	7,6	1411,18	1,58	10725	12	325	8310	20558
					1366,84	–	10388	–	–	1523	
122	1112-0101-0602	Обделки на фасадах (декоративный пояс из пенополистерола) . Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	33,2	63,04	0,33	2093	11	163	1770	4172
					57,8	0,15	1919	5	–	309	
123	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола	м3	1,992	23516		46844		46844	–	50592
					–		–		–	3748	
124	1115-0106-0102	Цоколь,откосы. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе по сетке НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	33,5	7223,48	36,48	241986	1222	117295	99236	368520
					3885,64	17,19	123469	576	–	27298	

125	1115-0108-1808	Входная группа,карниз фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	70	781,96	3,05	54737	214	239820	23984	85019
					427,11	1,18	29898	83	–	6298	
126	2110-0104-0607	Сайдинг (применительно)	м2	70	2255		157850		157850		170478
					–		–		–	12628	
127	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз НР = 69 %	м2	15,5	108,97	2,84	1689	44	913	508	2373
					47,23	0,26	732	4	–	176	
128	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	15,5	79,23	2	1228	31	769	298	1648
					27,61	0,26	428	4	–	122	
129	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,1	5882,76	151,05	371202	9531	290872	70572	477116
					1122,01	67,8	70799	4278	–	35342	
131	1109-0601-0102	Решетки жалюзийные из угловой и полосовой стали Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02065	61743,34	3196,13	1275	66	74	791	2231
					54963,68	532,69	1135	11	–	165	
132	2108-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02065	504782		10424		10424	–	11258
					–		–		–	834	

133	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00135	421481,48	1481,48	569	2	221	315	955
					256296,3	–	346	–	–	71	
134	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,4	92,5	2,5	37	1	17	13	54
					47,5	–	19	–	–	4	
135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2.000;	м2	0,8	77,5	1,25	62	1	39	15	83
					27,5	–	22	–	–	6	
		Итого по разделу 5					**1 519 048**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					372 925				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 782				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 757				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					922 549				
		Накладные расходы, тенге					313 464				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					112 523				
	Раздел 7 Люк выхода на чердак Металлическая лестница ЛМ-1 (2шт)										
142	1109-0601-0101	Конструкции люков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06122	103070,89	5488,4	6310	336	44	4184	11334
					96863,77	2188,83	5930	134	–	840	
143	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,049	79122,45	31020,41	3877	1520	424	1659	5979
					39448,98	9632,65	1933	472	–	443	

144	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,11022	496929		54772		54772	–	59154
					–		–		–	4382	
145	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02058	421379,98	1506,32	8672	31	3364	4815	14566
					256413,99	680,27	5277	14	–	1079	
146	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,009	100777,78	1333,33	907	12	664	212	1209
					25666,67	555,56	231	5	–	90	
147	1112-0101-1303	Люка. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	0,92	913,04	63,04	840	58	267	486	1432
					559,78	14,13	515	13	–	106	
148	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	24997		1200		1200	–	1296
					–		–		–	96	
149	1110-0104-0203	Люка. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 6 мм НР = 90 %	м2 потолков	0,92	1250	17,39	1150	16	391	676	1972
					807,61	8,7	743	8	–	146	
150	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670	–	1804
					–		–		–	134	

151	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	–	1287
					–		–		–	95	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР = 69 %	м2	7	486,86	2	3408	14	3201	135	3826
					27,57	0,29	193	2	–	283	
		Итого по разделу 7					**103 859**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 822				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 987				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					648				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					67 189				
		Накладные расходы, тенге					12 167				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 694				
	Раздел 8 Сан.узел для инвалидов										
153	1117-0201-0105	Гарнитура туалетная: откидная опора для рук. Установка. НР = 98 %	шт.	1	2933,5	–	2934	–	2046	870	4106
					887,5	–	888	–	–	304,5	
154	2900-0000-0001 (пп)	Откидная опора для рук	шт	1	25000		25000		25000	–	27000
					–		–		–	2000	
155	1310-0411-0210	Кнопка вызова. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1260	–	1260	–	134	687	2103
					1126	–	1126	–	–	156	
156	2900-0000-0002 (пп)	Кнопка сигнализации вызова помощи	шт	1	5179		5179		5179	–	5594
					–		–		–	415	

157	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: поручни. Установка НР = 98 %	шт.	1	406,5	–	406,5	–	12	387	857
					394,5	–	394,5	–	–	63,5	
158	2900-0000-0003 (пл)	Горизонтальный поручень настенный	шт	1	8929		8929		8929	–	9644
					–		–		–	715	
159	2308-0304-0804	Тактильная пиктограмма«Сан.узел для инвалидов»	шт.	1	608		608		608	–	857
					–		–		–	48,5	
		Итого по разделу 8					**49 961**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 408				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 908				
		Накладные расходы, тенге					1 944				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 702				
	Раздел 9 План чердака										
160	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(детали прохождения канализационного ст ояка). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01236	696440,13	8252,43	8608	102	7705	968	10342
					64805,83	1537,22	801	19	–	766	
161	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01236	496929		6142		6142	–	6633
					–		–		–	491	
162	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,25	2960	20	740	5	448	265	1085

					1148	4	287	1	–	80	
		Итого по разделу 9					**18 060**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 088				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 295				
		Накладные расходы, тенге					1 233				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 337				
	Раздел 10 Отмостка										
163	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,276	5519,76	1912,52	34642	12003	16866	10335	48575
					919,85	850,86	5773	5340	–	3598	
164	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,23	19059,66	1347,04	99682	7045	85670	7661	115930
					1332,12	277,63	6967	1452	–	8587	
		Итого по разделу 10					**164 505**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 740				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 048				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 792				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					102 536				
		Накладные расходы, тенге					17 996				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 185				
		Итого по смете					**7 196 794**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 938 563				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					311 570				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					174 978				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 973 269				
		- перевозка грузов, тенге					181 760				
		Накладные расходы, тенге					4 212 916				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 469 447				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**86362**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**7 283 155**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**98323**				
		Итого с зимним удорожанием:					**7 381 478**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**147 630**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**7 529 107**				
		Налог на добавленкую стоимость (12 %)					**903 493**				
		Итого с НДС 12%					**8 432 600**				
		Всего с тендерной скидки:					**8 234 647**				

Принял

Тех.надзор

Сдал: