форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильное предприятия «Игілік» акимата Таласского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГросСтрой»
Договор №16 от 18.05.2020г.
Наименование стройки - Реконструкция здания АНС и водопроводв для котельной в г.Каратау Таласского района Жамбылской области
Шифр стройки АНС-2018
Наименование объекта - Водопровод В3
Шифр объекта 06-01

Акт
приемки выполненных работ за июль - август 2020 год

на Технический водопровод В3 ЛС 06-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**540,08**	**41,11**	**41,11**	**22203,51**	**22203,51**	**--**	**5506,13**	**29926,41**
					--	**14,16**	**--**	**7647,40**		**2216,77**	
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**540,08**	**38,06**	**38,06**	**20556,30**	**20556,30**	**--**	**5097,65**	**27706,26**
					--	**13,11**	**--**	**7080,07**		**2052,32**	
3	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление ПРС/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**540,08**	**76,12**	**76,12**	**41112,60**	**41112,60**	**--**	**10195,29**	**55412,52**
					--	**26,22**	**--**	**14160,13**		**4104,63**	
4	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2846,385**	**198,07**	**188,38**	**563782,05**	**536187,77**	**--**	**107991,96**	**725515,94**
					9,69	**43,00**	**27594,28**	**122394,55**		**53741,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5793,605	217,88	207,21	1262290,09	1200507,38	--	241790,57	1624407,11
					10,66	47,30	61782,71	274037,52		120326,45	
6	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1791,94	251,17	238,86	450076,73	428021,89	--	86226,17	579207,14
					12,31	54,52	22054,84	97703,74		42904,23	
7	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	401,06	276,28	262,75	110806,47	105376,69	--	21228,42	142597,69
					13,54	59,98	5429,78	24054,13		10562,79	
8	Е11-010101-0317 1101-0101-0317 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кзтр=1,20, Кэм=1,20	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5083	486,72	462,95	2474013,00	2353176,88	--	473753,74	3183588,08
					23,77	105,68	120836,13	537155,17		235821,34	
9	Е11-010205-0904, 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7082	11391,20	4804,20	80672478,40	34023344,40	--	44024091,55	134672295,55
					6587,00	2046,80	46649134,00	14495437,60		9975725,60	
10	Е11-010101-0318 1101-0101-0318 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кзтр=1,20, Кэм=1,20	**Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5428,4	624,61	594,06	3390631,40	3224792,00	--	649408,65	4363243,25
					30,55	135,60	165839,36	736117,10		323203,20	
11	Е11-010205-0112 1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	499,18	10620,29	--	5301435,36	--	--	3817033,46	9847946,33
					10620,29	--	5301435,36	--		729477,51	
12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	8238,37	1158,30	1158,30	9542504,00	9542504,00	--	4292006,23	14941271,02
					--	723,58	--	5961119,76		1106760,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010102-0318 1101-0102-0318 РСНБ РК 2015	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/**	м3 грунта	1152,42	697,73	673,43	804076,06	776078,00	254,00	161121,54	1042413,40
		НР - 72%; СП - 8%			24,07	170,11	27744,05	196035,86		77215,81	
14	С341-010101-1005 4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2016,735	543,00	--	1095087,10	--		--	1182694,07
		СП - 8%			--	--	--	--		87606,97	
15	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1152,42	52,83	52,63	60877,42	60651,63	225,78	16226,77	83272,53
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,56	--	22537,19		6168,34	
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5770,13	782,46	--	4514895,92	--	--	3250725,06	8386870,66
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	4514895,92	--		621249,68	
17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2869,86	17,59	17,59	50481,41	50481,41	--	13505,33	69105,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,54	--	18757,40		5118,94	
18	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	13203,71	20,04	20,04	264649,49	264649,49	--	70801,88	362287,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,45	--	98335,95		26836,11	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2869,86	147,91	71,66	424482,43	205661,34	--	222856,57	699126,11
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	218821,09	90701,93		51787,12	
20	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13203,71	176,39	85,31	2328956,19	1126441,51	--	1223499,08	3836651,69
		НР - 72%; СП - 8%			91,07	37,63	1202514,68	496789,59		284196,42	
21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	484	3553,31	153,51	1719802,00	74298,84	1188849,20	472279,26	2367447,81
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	456654,00	20395,76		175366,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115115197,96	54056045,66	1189329,00	59165345,32	188222986,74
							58774736,20	23220460,86	--	13942443,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115115197,96				
	Материалы		Тенге				1189329,00				
	Всего заработная плата		Тенге					81995197,06			
	Транспортные расходы		Тенге				1095087,10				
		Накладные расходы	Тенге				59165345,32				
		Сметная прибыль	Тенге				13942443,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188222986,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84336,44
		Сметная заработная плата	Тенге					81995197,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				188222986,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84336,44
		Сметная заработная плата	Тенге					81995197,06			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопровода									
22	Е11-220901-0110 1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	20267,05	9896,79	40534,10	19793,58	2483,12	23697,47	69370,10
		НР - 99%; СП - 8%			9128,70	2839,72	18257,40	5679,44		5138,53	
23	51-010101-0503 5101-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	393321,00	--	786642,00	--		--	786642,00
					--	--	--	--	786642,00	--	
24	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	1137,92	25,88	6827,50	155,28	1038,46	5648,94	13474,56
		НР - 99%; СП - 8%			938,96	12,04	5633,76	72,24		998,12	
25	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	6	10115,00	--	60690,00	--	60690,00	--	65545,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4855,20	
26	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	2786,80	181,16	27867,97	1811,60	4691,27	21985,82	53842,10
		НР - 99%; СП - 8%			2136,51	84,28	21365,10	842,80		3988,30	
27	С123-040103-3802 2304-0103-3802 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	шт.	10	41560,00	--	415600,00	--	415600,00	--	448848,00
		СП - 8%			--	--	--	--		33248,00	
28	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	6	2059,11	51,76	12354,65	310,56	1284,05	10795,47	25002,13
		НР - 99%; СП - 8%			1793,34	24,08	10760,04	144,48		1852,01	
29	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	6	193150,00	--	1158900,00	--	1158900,00	--	1251612,00
		СП - 8%			--	--	--	--		92712,00	
30	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	6	19260,09	218,34	115560,54	1310,02	107805,65	6696,20	132037,28
		НР - 98%; СП - 8%			1074,15	64,66	6444,87	387,98		9780,54	
31	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	4	4956,81	417,98	19827,23	1671,92	1520,47	16611,53	39353,86
		НР - 99%; СП - 8%			4158,71	36,12	16634,84	144,48		2915,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-020103-0319 2302-0103-0319 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 450 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	33928,00	--	135712,00	--	135712,00	--	146568,96
		СП - 8%			--	--	--	--		10856,96	
33	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	20	1506,72	118,70	30134,36	2374,00	1858,36	25881,37	60496,99
		НР - 99%; СП - 8%			1295,10	12,04	25902,00	240,80		4481,26	
34	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	20	5227,00	--	104540,00	--	104540,00	--	112903,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8363,20	
35	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	24	514,36	32,76	12344,58	786,24	506,82	10941,00	25148,44
		НР - 99%; СП - 8%			460,48	--	11051,52	--		1862,85	
36	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	1685,00	--	40440,00	--	40440,00	--	43675,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3235,20	
37	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	4,8	879792,34	346544,34	4223003,23	1663412,83	157728,00	2833242,48	7620745,37
		НР - 99%; СП - 8%			500388,00	95833,06	2401862,40	459998,69		564499,66	
38	С123-010501-1325 2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4848	27114,00	--	131448672,00	--	131448672,00	--	141964565,76
		СП - 8%			--	--	--	--		10515893,76	
39	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,04	429671,76	145250,88	17186,87	5810,04	242,08	12585,25	32153,89
		НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	11134,76	1577,61		2381,77	
40	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	40,4	3461,00	--	139824,40	--	139824,40	--	151010,35
		СП - 8%			--	--	--	--		11185,95	
41	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,035	1901678,75	918960,05	66558,76	32163,60	3787,58	39933,16	115011,27
		НР - 99%; СП - 8%			874502,00	277970,26	30607,57	9728,96		8519,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			30,33	0,72	17159,31	408,68		3555,18	
52	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Гальваноль *СП - 8%*	кг	316,8032	2678,57	--	848580,00	--	848580,00	--	916466,40
					--	--	--	--		67886,40	
53	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0064	2409813,43	1198127,30	15422,81	7668,01	509,37	9378,45	26785,36
					1132097,00	348087,68	7245,42	2227,76		1984,10	
54	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,4	35290,00	--	225856,00	--	225856,00	--	243924,48
					--	--	--	--		18068,48	
55	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	751073,29	229932,53	1502,15	459,87	91,16	1087,18	2796,47
					475560,00	73520,81	951,12	147,04		207,15	
56	С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2	5745,00	--	11490,00	--	11490,00	--	12409,20
					--	--	--	--		919,20	
57	С123-020101-3639 2302-0101-3639 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 16 мм - 325 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001 *СП - 8%*	шт.	16	468754,00	--	7500064,00	--	7500064,00	--	8100069,12
					--	--	--	--		600005,12	
58	С123-020101-1138 2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	16	15634,00	--	250144,00	--	250144,00	--	270155,52
					--	--	--	--		20011,52	
59	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	6	1518,00	--	9108,00	--	9108,00	--	9836,64
					--	--	--	--		728,64	
60	С123-020304-2225 2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	17203,00	--	172030,00	--	172030,00	--	185792,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13762,40	
61	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**									
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	64	4956,81	417,98	317235,75	26750,72	24327,59	265784,43	629661,79
62	С123-020103-0319 2302-0103-0319 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 450 ГОСТ 12816-80**			4158,71	36,12	266157,44	2311,68		46641,61	
		СП - 8%	шт.	62	33928,00	--	2103536,00	--	2103536,00	--	2271818,88
63	С123-020302-8022 2302-0302-8022 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			--	--	--	--		168282,88	
		СП - 8%	шт.	32	47390,00	--	1516480,00	--	1516480,00	--	1637798,40
64	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**			--	--	--	--		121318,40	
		СП - 8%	т	0,054528	188471,00	--	10276,95	--	10276,95	--	11099,10
		Колодец диам 1500мм-26шт			--	--	--	--		822,16	
65	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,52	40034,80	8931,86	1782349,52	397646,41	675526,22	852315,13	2845437,82
66	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**			15929,40	3408,52	709176,89	151747,49		210773,17	
		СП - 8%	шт.	26	18865,00	--	490490,00	--	490490,00	--	529729,20
67	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**			--	--	--	--		39239,20	
		СП - 8%	шт.	26	21617,00	--	562042,00	--	562042,00	--	607005,36
68	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**			--	--	--	--		44963,36	
		СП - 8%	шт.	61	9544,00	--	582184,00	--	582184,00	--	628758,72
69	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**			--	--	--	--		46574,72	
		СП - 8%	шт.	28	15175,00	--	424900,00	--	424900,00	--	458892,00
70	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**			--	--	--	--		33992,00	
			шт.	26	3279,00	--	85254,00	--	85254,00	--	92074,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6820,32	
71	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	26	1904,00	--	49504,00	--	49504,00	--	53464,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3960,32	
72	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	26	19224,00	--	499824,00	--	499824,00	--	539809,92
		СП - 8%			--	--	--	--		39985,92	
73	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	150	595,00	--	89250,00	--	89250,00	--	96390,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7140,00	
74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,17074	70233,24	6533,14	82224,86	7648,61	9738,45	78221,80	173282,40
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	64837,81	1451,86		12835,73	
75	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/**	м3 подстилающего слоя	44,914	8243,94	1636,89	370268,32	73519,28	162141,79	154488,35	566737,21
		НР - 94%; СП - 8%			2997,00	662,20	134607,26	29742,05		41980,53	
76	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	49,14	1254,18	2,79	61630,24	136,89	53384,06	8808,23	76073,54
		НР - 108%; СП - 8%			165,02	0,95	8109,28	46,49		5635,08	
77	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упор бетонный**	м3	3,15	20971,45	1127,03	66060,06	3550,16	46951,42	14849,06	87381,85
		НР - 91%; СП - 8%			4939,20	241,01	15558,48	759,17		6472,73	
78	Е11-220701-0111 1122-0701-0111 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	4,835	249078,63	--	1204295,16	--	652107,22	546666,06	1891038,12
		НР - 99%; СП - 8%			114206,40	--	552187,94	--		140076,90	
79	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,04	77562,95	--	3102,52	--	610,74	2466,86	6014,93
		НР - 99%; СП - 8%			62294,40	--	2491,78	--		445,55	
80	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	336	5342,52	1152,81	1795087,26	387344,16	1011478,14	515312,58	2495231,83
		НР - 99%; СП - 8%			1179,36	369,80	396264,96	124252,80		184831,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				174387377,00	3940490,61	163718135,70	7002447,08	195838078,65
	Стоимость оборудования		Тенге				5942108,69	1132618,20	786642,00	14448254,57	
							786642,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				786642,00				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15435833,46				
		Материалы	Тенге				3267088,11				
		Всего заработная плата	Тенге					7067894,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				99526,95				
		Местные материалы	Тенге				2194374,00				
		Накладные расходы	Тенге				6995750,88				
		Сметная прибыль	Тенге				1794526,75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24226111,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6070,04
		Сметная заработная плата	Тенге					7067894,00			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				158164901,55				
		Материалы	Тенге				107805,65				
		Всего заработная плата	Тенге					6832,86			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				158049341,00				
		Сдача и испытание	Тенге				225,87				
		Накладные расходы	Тенге				6696,20				
		Сметная прибыль	Тенге				12653727,82				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				170825325,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,93
		Сметная заработная плата	Тенге					6832,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				195838078,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6075,98
		Сметная заработная плата	Тенге					7074726,89			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								384061065,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64716844,89				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57996536,28			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24353079,06			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						164907464,69		
		- Перевозка грузов	Тенге				1095087,10				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						786642,00		
		- Накладные расходы	Тенге							66167792,40	
		- Сметная прибыль	Тенге							28390698,03	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								6 132 390,77
		Итого	Тенге								390 193 456,16
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								3 504 661,33
		Итого	Тенге								393 698 117,49
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								7 858 229,51
		Итого	Тенге								401 556 347,00
		Итого с понижающим коэффициентом К= 0,839708437584956	Тенге								337 190 252,74
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								40 462 830,33
		Всего	Тенге								377 653 083,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильное предприятия «Игілік» акимата Таласского района"

Директор

Сейдалиев Р.М

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГросСтрой»

Директор

Мырзаш О.Ш.,