ф-3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""СырдарияСтройСервис""

Наименование стройки: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Наименование объекта: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020г.

Наименование работ и услуг	Договор №87 2020-06-03								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	23 718 057,55		13 782 855,96	9 935 201,59			5 727 701,50	687 324,18	6 415 025,68
Всего к оплате:							5 727 701,50	687 324,18	6 415 025,68

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

М.П.

Технадзор:
ТОО "Best Smart Service KZ"

Технический надзор
Аманбаев Н.Н.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

Авторский надзор
Боранов С.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Бекбатирова М.К.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""СырдарияСтройСервис""

Наименование стройки: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Наименование объекта: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2020г. №2 от 07 сентября 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3**	**140,0000**		**114,43**	**16020,23**
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025476	3,567	1111,02	3962,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025476	3,567	1111,02	3963,01
		НР второго уровня	%	4,24		5,76	806,15
		Накладные расходы	%	--		27,14	3799,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	1585,54
		Сметная стоимость:				**152,89**	**21404,78**
2	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3**	**140,0000**		**121,50**	**17009,81**
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	3,994	1111,02	4437,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,996	1111,02	3328,62

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0056	2194,24	12,29
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	855,59
		Накладные расходы	%	--		28,75	4024,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,02	1682,76
		Сметная стоимость:				**162,27**	**22717,26**
3	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вывоз мокрого грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**259,0000**		**284,27**	**73625,54**
		НР второго уровня	%	4,24		12,05	3121,72
		Накладные расходы	%	--		12,05	3121,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,71	6139,78
		Сметная стоимость:				**320,03**	**82887,05**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок	**м3 грунта**	**30,0000**		**1332,94**	**39988,32**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	55,44	721,29	39988,32
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	2697,55
		Накладные расходы	%	--		877,69	26330,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	5305,52
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**71624,48**
		Сухой грунт					
5	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3**	**970,0000**		**104,03**	**100906,65**
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02316	22,465	1111,02	24959,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	22,465	1111,02	24959,06

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		5,23	5077,73
		Накладные расходы	%	--		24,67	23928,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,30	9986,84
		Сметная стоимость:				**138,99**	**134822,29**
6	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ:	**м3 грунта**	**1677,3128**		**21,91**	**36753,95**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	13,519	953,89	12895,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	13,519	953,89	12895,64
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	1881,51
		Накладные расходы	%	--		5,67	9502,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	3700,55
		Сметная стоимость:				**29,78**	**49957,42**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием	**м3 грунта**	**419,3282**		**637,36**	**267262,96**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	407,587	655,72	267262,96
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	18029,13
		Накладные расходы	%	--		419,67	175981,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	35459,56
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**478704,06**
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**1677,3128**		**117,21**	**196596,31**
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	44,029	828,31	36470,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	12057,64
		Накладные расходы	%	--		59,52	99839,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	23714,87
		Сметная стоимость:				**190,87**	**320150,70**
		Водопонижение					
9	**Е11-010208-0111 11-010208-0111 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры, длина до 4 м. Установка в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки**	**иглофильтр**	**70,0000**		**3526,18**	**246832,94**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Сборка иглофильтров с подсоединением к подводящему водопроводу 2. Установка иглофильтров в скважины 3. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору					
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0499	3,493	714,96	2497,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,036	2,52	671,20	1691,42
9. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,21	84,7	28,00	2371,60
		НР второго уровня	%	4,24		192,69	13488,51
		Накладные расходы	%	--		1211,15	84780,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,99	26529,10
		Сметная стоимость:				**5116,33**	**358142,84**
10	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение** Состав работ: 1. Отсоединение иглофильтров от коллектора 2. Извлечение легких иглофильтров 3. Разборка иглофильтров 4. Очистка иглофильтров и укладка их в штабель	**иглофильтр**	**70,0000**		**1053,95**	**73776,32**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,65	45,5	733,67	33381,99
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	11,2	1075,68	12047,63
		Итого оплата труда:				**648,99**	**45429,61**
10. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	9,8	3869,37	37919,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	9,8	1111,02	10888,00
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,4	1767,51	2474,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,4	828,31	1159,63
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**40394,34**
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	26848,90
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	4266,51
		Накладные расходы	%	--		444,51	31115,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,88	8391,34
		Сметная стоимость:				**1618,33**	**113283,08**
11	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**155,0000**		**5247,01**	**813285,97**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=634,69)	чел-ч	0,342	53,01	634,69	33644,92
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	13,423	1056,50	14181,43
		Итого оплата труда:				**308,56**	**47826,34**
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	1,721	3114,94	5359,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	1,721	1111,02	1912,07
11. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	9,114	3890,96	35462,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	9,114	1111,02	10125,84
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	2,589	1767,51	4575,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,589	828,31	2144,49
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**45396,66**
11. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	0,2635	7906,24	2083,29
11. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	155	4723,62	732161,10
		Итого материалов:				**4737,06**	**734244,39**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	28265,37
		НР второго уровня	%	4,24		230,21	35681,78
		Накладные расходы	%	--		412,56	63947,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,77	70178,65
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**947411,77**
12	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов	**м коллектора**	**155,0000**		**319,83**	**49573,65**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,231	35,805	618,61	22149,33
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	8,804	1027,90	9049,63
		Итого оплата труда:				**201,28**	**31198,96**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	1,721	3114,94	5359,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	1,721	1111,02	1912,07
12. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	4,495	3890,96	17489,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	4,495	1111,02	4994,03
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	2,589	1767,51	4575,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,589	828,31	2144,49
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**27424,32**
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	18438,58
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	2883,72
		Накладные расходы	%	--		137,56	21322,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,59	5671,68
		Сметная стоимость:				**493,98**	**76567,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1931632,65**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1931632,65**
Материалы -			Тенге				**849527,73**
Всего заработная плата -			Тенге				**756086,24**
Транспортные расходы -			Тенге				**73625,54**
Накладные расходы -			Тенге				**547694,50**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**446846,97**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**100847,53**
Сметная прибыль -			Тенге				**198346,17**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2677673,33**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1067,54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**756086,24**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2677673,33**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1067,54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**756086,24**
РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
13	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**28,5750**		**3813,03**	**108957,46**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	29,146	702,74	20482,41
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1	828,31	828,41
		Итого оплата труда:				**745,79**	**21310,82**
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1	3370,50	3370,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1	828,31	828,31
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**3370,92**
13. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	31,433	2707,52	85104,12
		Итого материалов:				**2978,27**	**85104,12**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	13234,02
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	5180,92
		Накладные расходы	%	--		644,44	18414,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		356,60	10189,79
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**137562,19**
14	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,3175**		**410882,04**	**130455,05**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	306	97,155	790,58	76808,80
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	20,13	748,18	15060,56
		Итого оплата труда:				**289352,31**	**91869,36**
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	17,304	2283,23	39508,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	17,304	733,67	12695,43
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,19685	2858,39	562,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,19685	953,89	187,77
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	11,113	128,74	1430,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	1,289	1170,50	1508,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	1,289	828,31	1067,69
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	1,34	1767,51	2368,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	1,34	828,31	1109,94
		Итого эксплуатация машин:				**142925,26**	**45378,77**
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,089	215,22	234,38
14. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	53,975	148,83	8033,10
		Итого материалов:				**26039,30**	**8267,48**
		НР первого уровня	%	62,1		179687,79	57050,87
		НР второго уровня	%	4,24		25040,16	7950,25
		Накладные расходы	%	--		204727,95	65001,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49248,80	15636,49
		Сметная стоимость:				**664858,79**	**211092,67**
15	**С123-010501-1019 23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**320,6750**		**6832,61**	**2191047,21**
		НР второго уровня	%	4,24		289,70	92900,40
		Накладные расходы	%	--		289,70	92900,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,79	182715,81
		Сметная стоимость:				**7692,10**	**2466663,42**
16	**Е11-220701-0208 11-220701-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300мм. Промывка без дезинфекции** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода	**км трубопровода**	**0,3175**		**59230,18**	**18805,58**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	28,8	9,144	733,67	6708,68
		Итого оплата труда:				**21129,70**	**6708,68**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
16. 2	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	256	81,28	148,83	12096,90
		Итого материалов:				**38100,48**	**12096,90**
		НР первого уровня	%	62,1		13121,54	4166,09
		НР второго уровня	%	4,24		3067,71	974,00
		Накладные расходы	%	--		16189,25	5140,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6033,55	1915,65
		Сметная стоимость:				**81452,98**	**25861,32**
		Колодцы					
17	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**8835,87**	**8835,87**
		НР второго уровня	%	4,24		374,64	374,64
		Накладные расходы	%	--		374,64	374,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,84	736,84
		Сметная стоимость:				**9947,35**	**9947,35**
18	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6б**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
		Переврезка выпусков					
19	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14,6450**		**1841,94**	**26975,21**
		НР второго уровня	%	4,24		78,10	1143,75
		Накладные расходы	%	--		78,10	1143,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,60	2249,52
		Сметная стоимость:				**2073,64**	**30368,48**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С123-010501-1015 23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,6250**		**2850,93**	**35992,99**
		НР второго уровня	%	4,24		120,88	1526,10
		Накладные расходы	%	--		120,88	1526,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,74	3001,53
		Сметная стоимость:				**3209,55**	**40520,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2532329,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2532329,71**
Материалы -			Тенге				**105468,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**119888,86**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2274111,62**
Накладные расходы -			Тенге				**184978,49**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**74450,98**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**110527,51**
Сметная прибыль -			Тенге				**217384,66**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2934692,85**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**156,58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**119888,86**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2934692,85**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**156,58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**119888,86**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4463962,36**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**739584,73**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**421644,24**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**136390,37**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**3229107,85**
- перевозка грузов			Тенге				**73625,54**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**521297,95**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4985260,32**
ИТОГО:			Тенге				**5196635,35**
Сметная прибыль			Тенге				**415730,83**
ИТОГО по смете:			Тенге				**5612366,18**
Всего			**Тенге**				**5 612 366,18**
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге				58 368,61

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу	по проекту	на.единицу	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО	**Тенге**				**5 670 734,78**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%	Тенге				127 591,53
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				441 000,00
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017г	**Тенге**				**6 239 326,32**
		в том числе на 2017год - 0%	Тенге				
		в том числе на 2018год - 100%					6 239 326,32
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017г	**Тенге**				**6 239 326,32**
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 0%, к=1					
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 0%, к=1,0599383					**6 613 300,93**
		Итого с коэффициентом понижения к=0,86608813971	Тенге				**5 727 701,50**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				687 324,18
		Всего с НДС	**Тенге**				**6 415 025,68**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

Авторский надзор
Боранов С.

М.П.

Технадзор:
ТОО "Best Smart Service KZ"

Технический надзор
Аманбаев Н.Н.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Бекбатирова М.К.

М.П.