Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: "Капитальный ремонт понтонного моста по автомобильной дороге Самара-Шымкент через р.Сырдария на участке Жолек"
Договор: № 35 от "12" мая 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
						всего	за отчетный период			
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт понтонного моста по автомобильной дороге Самара-Шымкент через р.Сырдария на участке Жолек"	**101 795 436**	101 795 436	101 795 436	35 829 639	30 538 631	30 538 631	10 748 892	35 829 639	25 080 747	-
Всего:	**101 795 436**	**101 795 436**	**101 795 436**	**35 829 639**	**30 538 631**	**30 538 631**	**10 748 892**	**35 829 639**	**25 080 747**	-

Заказчик: _____ **Аман Д.**
КГУ "Шиелийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Технадзор: _____ **Ким О.П.**
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"

Подрядчик: _____ **Шайхиев А.К**
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор: _____ **Толепов Е.С.**
ТОО "Кызылорда ДосСтройПроект"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: "Капитальный ремонт понтонного моста по автомобильной дороге Самара-Шымкент через р.Сырдария на участке Жолек"
Договор: № 35 от "12" мая 2020 г.

АКТ (Форма №2)

Выполненных работ по "Капитальный ремонт понтонного моста по автомобильной дороге Самара-Шымкент через р.Сырдария на участке Жолек" за август месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тенге			Всего тенге
			строительно-мотажных работы	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		**Глава 2. Основные обекты строительства**				
	10-1	Понтонный мост Жулек	20 765 892	9 757 130		30 523 022
		Всего по главе:	20 765 892	9 757 130		30 523 022
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 2%	415 318			415 318
		Всего по главе 8:	415 318			415 318
		Итого по главам 1-8:	21 181 210	9 757 130		30 938 340
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**				
		Транспортировка	422 000			
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,15 %	667 208			667 208
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 507 684	1 507 684
		Всего по главе:	1 089 208		1 507 684	2 596 892
		Итого по главам 1-9:	22 270 418	9 757 130	1 507 684	33 535 232
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	22 270 418	9 757 130	1 507 684	33 535 232
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г.	23 605 266	10 341 960	1 598 051	35 545 277
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, К=1,0599383	23 605 266	10 341 960	1 598 051	35 545 277
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999986	21 244 740	9 307 764	1 438 246	31 990 749
	Налоговый кодекс РК	НДС - 12 %			3 838 890	3 838 890
		Общая стоимость строительства	**21 244 740**	**9 307 764**	**5 277 136**	**35 829 639**

Заказчик: _____ **Аман Д.**
КГУ "Шиелийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Технадзор: _____ **Ким О.П.**
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"

Подрядчик: _____ **Шайхиев А.К**
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор: _____ **Толепов Е.С.**
ТОО "Кызылорда ДосСтройПроект"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: "Капитальный ремонт понтонного моста по автомобильной дороге Самара-Шымкент через р.Сырдария на участке Жолек"
Договор: № 35 от "12" мая 2020 г.

АКТ №2
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2020 года
по объекту: "Капитальный ремонт понтонного моста по автомобильной дороге Самара-Шымкент через р.Сырдария на участке Жолек"

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы					
		Монтаж понтонов					
1	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	382,4032		428,18	163737
		Итого оплата труда:				20,95	8012
		Итого эксплуатация машин:				1,39	531
		Итого материалов:				406,17	155321
		Накладные расходы	%	--		27,18	10393
		Сметная прибыль	%	8		36,43	13930
		Сметная стоимость:				491,79	188060
2	11-130301-1402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773**	м2	382,4032		106,00	40535
		Итого оплата труда:				10,87	4157
		Итого эксплуатация машин:				0,82	313
		Итого материалов:				94,48	36129
		Накладные расходы	%	--		9,92	3793
		Сметная прибыль	%	8		9,27	3546
		Сметная стоимость:				125,19	47875
3	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,7602		117017,35	88957

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**86452,19**	**65721**
		Итого эксплуатация машин:				**36294,91**	**27591**
		Итого материалов:				**4683,58**	**3560**
		Накладные расходы	%	--		58757,39	44667
		Сметная прибыль	%	8		14061,98	10690
		Сметная стоимость:				**189836,71**	**144314**
4	**21-060304-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Элементы палубы**	**т**	**0,7921**		**320101,36**	**253561**
		Накладные расходы	%	--		11523,65	9128
		Сметная прибыль	%	8		26530,00	21015
		Сметная стоимость:				**358155,01**	**283705**
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО-1					
5	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**6,3042**		**56196,85**	**354274**
		Итого оплата труда:				**49969,11**	**315013**
		Итого эксплуатация машин:				**163,69**	**1032**
		Итого материалов:				**6072,33**	**38281**
		Накладные расходы	%	--		32773,28	206608
		Сметная прибыль	%	8		7117,61	44871
		Сметная стоимость:				**96087,74**	**605753**
6	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перила**	**т**	**6,3042**		**329952,69**	**2080075**
		Накладные расходы	%	--		11878,30	74883
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	172397
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**2327354**
7	**11-090701-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлического трапа**	**т конструкций**	**3,2120**		**115315,27**	**370393**
		Итого оплата труда:				**102352,75**	**328757**
		Итого эксплуатация машин:				**16158,25**	**51900**
		Итого материалов:				**3678,50**	**11815**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		68728,16	220755
		Сметная прибыль	%	8		14723,47	47292
		Сметная стоимость:				**198766,90**	**638439**
8	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трапы металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**3,2120**		**58456,51**	**187762**
		Итого оплата труда:				**46001,11**	**147756**
		Итого эксплуатация машин:				**13992,36**	**44943**
		Итого материалов:				**1928,69**	**6195**
		Накладные расходы	%	--		31127,64	99982
		Сметная прибыль	%	8		7166,73	23020
		Сметная стоимость:				**96750,88**	**310764**
9	**21-050110-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,9960**		**201913,12**	**201105**
		Накладные расходы	%	--		7268,87	7240
		Сметная прибыль	%	8		16734,56	16668
		Сметная стоимость:				**225916,55**	**225013**
10	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,1516**		**196448,84**	**422679**
		Накладные расходы	%	--		7072,16	15216
		Сметная прибыль	%	8		16281,68	35032
		Сметная стоимость:				**219802,68**	**472927**
11	**21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0432**		**312451,06**	**13498**
		Накладные расходы	%	--		11248,24	486
		Сметная прибыль	%	8		25895,94	1119
		Сметная стоимость:				**349595,24**	**15103**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-010301-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**4,2000**		**1448,77**	**6085**
		Накладные расходы	%	--		52,16	219
		Сметная прибыль	%	8		120,07	504
		Сметная стоимость:				**1621,00**	**6808**
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА					
13	**11-050101-5701 РСНБ РК 2015**	**Каркас арматурный. Установка в скважину**	**скважина**	**10,0000**		**10874,10**	**108741**
		Итого оплата труда:				**4762,74**	**47627**
		Итого эксплуатация машин:				**8335,85**	**83358**
		Итого материалов:				**240,29**	**2403**
		Накладные расходы	%	--		3287,84	32878
		Сметная прибыль	%	8		1132,96	11330
		Сметная стоимость:				**15294,89**	**152949**
14	**11-050101-5801 РСНБ РК 2015**	**Сваи. Бетонирование**	**м3 конструктивного объема сваи**	**0,6000**		**6691,11**	**4015**
		Итого оплата труда:				**747,08**	**448**
		Итого эксплуатация машин:				**1067,11**	**640**
		Итого материалов:				**5173,37**	**3104**
		Накладные расходы	%	--		695,21	417
		Сметная прибыль	%	8		590,91	355
		Сметная стоимость:				**7977,22**	**4786**
15	**21-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012**	**м3**	**0,6120**		**22725,53**	**13908**
		Накладные расходы	%	--		818,12	501
		Сметная прибыль	%	8		1883,49	1153
		Сметная стоимость:				**25427,14**	**15561**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-050101-4401 РСНБ РК 2015	**Скважины диаметром 250 мм. Бурение ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2**	м скважины	30,0000		2335,84	70075
		Итого оплата труда:				1112,14	33364
		Итого эксплуатация машин:				1195,09	35853
		Итого материалов:				384,14	11524
		Накладные расходы	%	--		760,42	22813
		Сметная прибыль	%	8		247,70	7431
		Сметная стоимость:				3343,96	100319
17	23-010201-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	30,0000		3399,90	101997
		Накладные расходы	%	--		122,40	3672
		Сметная прибыль	%	8		281,78	8454
		Сметная стоимость:				3804,08	114122
18	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	50,0000		26,75	1338
		Итого оплата труда:				9,39	469
		Итого эксплуатация машин:				26,75	1338
		Накладные расходы	%	--		6,71	336
		Сметная прибыль	%	8		2,68	134
		Сметная стоимость:				36,14	1807
19	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	10,0000		5463,72	54637
		Итого оплата труда:				1465,21	14652
		Итого эксплуатация машин:				152,90	1529
		Итого материалов:				3912,36	39124
		Накладные расходы	%	--		1098,36	10984
		Сметная прибыль	%	8		524,97	5250
		Сметная стоимость:				7087,04	70870
20	11-300111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций	7,5200		18519,17	139264

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4613,58**	**34694**
		Итого эксплуатация машин:				**1569,80**	**11805**
		Итого материалов:				**12806,09**	**96302**
		Накладные расходы	%	--		3505,82	26364
		Сметная прибыль	%	8		1762,00	13250
		Сметная стоимость:				**23786,99**	**178878**
21	**Прайс лист**	**Плита переходная железобетонная П400.98.25**	**шт**	**8,0000**		**71441,15**	**571529**
		Накладные расходы	%	--		2571,88	20575
		Сметная прибыль	%	8		5921,04	47368
		Сметная стоимость:				**79934,07**	**639473**
22	**11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Труба стальная**	**т конструкций**	**0,0666**		**25904,33**	**1725**
		Итого оплата труда:				**20824,80**	**1387**
		Итого эксплуатация машин:				**5852,67**	**390**
		Итого материалов:				**752,04**	**50**
		Накладные расходы	%	--		14071,42	937
		Сметная прибыль	%	8		3198,06	213
		Сметная стоимость:				**43173,81**	**2875**
23	**23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**1241,19**	**14894**
		Накладные расходы	%	--		44,68	536
		Сметная прибыль	%	8		102,87	1234
		Сметная стоимость:				**1388,74**	**16665**
24	**11-100114-0507 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**18,4800**		**767,24**	**14179**
		Итого оплата труда:				**243,81**	**4506**
		Итого эксплуатация машин:				**50,23**	**928**
		Итого материалов:				**492,66**	**9104**
		Накладные расходы	%	--		178,67	3302
		Сметная прибыль	%	8		75,67	1398
		Сметная стоимость:				**1021,58**	**18879**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**21-070101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88**	**м3**	**3,4230**		**14281,24**	**48885**
		Накладные расходы	%	--		514,12	1760
		Сметная прибыль	%	8		1183,63	4052
		Сметная стоимость:				**15978,99**	**54696**
26	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0830**		**37657,06**	**3126**
		Итого оплата труда:				**37335,76**	**3099**
		Итого материалов:				**321,30**	**27**
		Накладные расходы	%	--		24331,48	2020
		Сметная прибыль	%	8		4959,08	412
		Сметная стоимость:				**66947,63**	**5557**
27	**21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0830**		**196448,84**	**16305**
		Накладные расходы	%	--		7072,16	587
		Сметная прибыль	%	8		16281,68	1351
		Сметная стоимость:				**219802,68**	**18244**
28	**11-420106-0306 РСНБ РК 2015**	**Откосы каналов. Крепление одностороннее стенками плетневыми. Высота до 0,3 м, в грунтах группы 3**	**м канала**	**124,0000**		**448,11**	**55565**
		Итого оплата труда:				**166,77**	**20679**
		Итого эксплуатация машин:				**10,28**	**1275**
		Итого материалов:				**275,49**	**34161**
		Накладные расходы	%	--		107,70	13355
		Сметная прибыль	%	8		44,46	5514
		Сметная стоимость:				**600,27**	**74434**
29	**21-100406-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Маты камышитовые РСТ толщина 120мм**	**м2**	**31,0000**		**410,51**	**12726**
		Накладные расходы	%	--		14,78	458

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		34,02	1055
		Сметная стоимость:				**459,31**	**14239**
		КОНСТРУКЦИЯ АНКЕРОВ					
30	**11-010102-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**300,0000**		**119,76**	**35929**
		Итого оплата труда:				**49,90**	**14969**
		Итого эксплуатация машин:				**109,01**	**32702**
		Итого материалов:				**0,07**	**20**
		Накладные расходы	%	--		34,86	10458
		Сметная прибыль	%	8		12,37	3711
		Сметная стоимость:				**167,00**	**50099**
31	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**420,0000**		**82,67**	**34721**
		Сметная прибыль	%	8		6,61	2778
		Сметная стоимость:				**89,28**	**37499**
32	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**300,0000**		**12,51**	**3752**
		Итого оплата труда:				**5,17**	**1552**
		Итого эксплуатация машин:				**10,64**	**3191**
		Итого материалов:				**0,04**	**13**
		Накладные расходы	%	--		3,62	1085
		Сметная прибыль	%	8		1,29	387
		Сметная стоимость:				**17,41**	**5224**
33	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**66,0000**		**5756,50**	**379929**
		Итого оплата труда:				**2522,57**	**166490**
		Итого эксплуатация машин:				**1686,84**	**111331**
		Итого материалов:				**2030,02**	**133981**
		Накладные расходы	%	--		1759,59	116133
		Сметная прибыль	%	8		601,29	39685
		Сметная стоимость:				**8117,37**	**535747**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**66,0000**		**20054,70**	**1323610**
		Накладные расходы	%	--		721,97	47650
		Сметная прибыль	%	8		1662,13	109701
		Сметная стоимость:				**22438,80**	**1480961**
35	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0932**		**37657,06**	**3510**
		Итого оплата труда:				**37335,76**	**3480**
		Итого материалов:				**321,30**	**30**
		Накладные расходы	%	--		24331,48	2268
		Сметная прибыль	%	8		4959,08	462
		Сметная стоимость:				**66947,63**	**6240**
36	**11-090701-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Балки и другие аналогичные конструкции. Изготовление**	**т конструкций**	**5,1856**		**30461,77**	**157963**
		Итого оплата труда:				**25478,70**	**132122**
		Итого эксплуатация машин:				**6682,71**	**34654**
		Итого материалов:				**752,04**	**3900**
		Накладные расходы	%	--		17171,74	89046
		Сметная прибыль	%	8		3810,68	19761
		Сметная стоимость:				**51444,19**	**266769**
37	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**5,1856**		**2059,34**	**10679**
		Итого оплата труда:				**1363,59**	**7071**
		Итого эксплуатация машин:				**425,95**	**2209**
		Итого материалов:				**270,62**	**1403**
		Накладные расходы	%	--		934,46	4846
		Сметная прибыль	%	8		239,50	1242
		Сметная стоимость:				**3233,31**	**16767**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**21-050203-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**5,1856**		**319395,26**	**1656256**
		Накладные расходы	%	--		11498,23	59625
		Сметная прибыль	%	8		26471,48	137271
		Сметная стоимость:				**357364,97**	**1853152**
39	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**1,4760**		**16464,42**	**24301**
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**23567**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**1238**
		Накладные расходы	%	--		8615,30	12716
		Сметная прибыль	%	8		2006,38	2961
		Сметная стоимость:				**27086,09**	**39979**
40	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0552**		**46153,82**	**2548**
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**2520**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**46**
		Накладные расходы	%	--		24601,85	1358
		Сметная прибыль	%	8		5660,45	312
		Сметная стоимость:				**76416,12**	**4218**
41	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0220**		**178506,12**	**3927**
		Накладные расходы	%	--		6426,22	141
		Сметная прибыль	%	8		14794,59	325
		Сметная стоимость:				**199726,93**	**4394**
42	**21-050103-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**1,4760**		**1416291,11**	**2090446**
		Накладные расходы	%	--		50986,48	75256
		Сметная прибыль	%	8		117382,21	173256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1584659,80**	**2338958**
43	**21-050201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0332**		**378212,29**	**12557**
		Накладные расходы	%	--		13615,64	452
		Сметная прибыль	%	8		31346,23	1041
		Сметная стоимость:				**423174,17**	**14049**
44	**13-220208-0601 РСНБ РК 2015**	**Заливка вкладышей пинково-алюминиевым сплавом ЦАМ 9-15**	**кг**	**18,7500**		**2115,79**	**39671**
		Итого оплата труда:				**126,04**	**2363**
		Итого эксплуатация машин:				**104,69**	**1963**
		Итого материалов:				**1917,20**	**35947**
		Накладные расходы	%	--		129,18	2422
		Сметная прибыль	%	8		179,60	3367
		Сметная стоимость:				**2424,57**	**45461**
45	**21-120903-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Цинково-аллюминиевый сплав ЦАМ 9-15**	**т**	**0,0188**		**56204,18**	**1057**
		Накладные расходы	%	--		2023,35	38
		Сметная прибыль	%	8		4658,20	88
		Сметная стоимость:				**62885,73**	**1182**
46	**11-010102-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**149,0000**		**119,76**	**17845**
		Итого оплата труда:				**49,90**	**7434**
		Итого эксплуатация машин:				**109,01**	**16242**
		Итого материалов:				**0,07**	**10**
		Накладные расходы	%	--		34,86	5194
		Сметная прибыль	%	8		12,37	1843
		Сметная стоимость:				**167,00**	**24882**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**209,0000**		**82,67**	**17278**
		Накладные расходы	%	--		2,98	622
		Сметная прибыль	%	8		6,85	1432
		Сметная стоимость:				**92,50**	**19332**
48	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**149,0000**		**25,61**	**3816**
		Итого оплата труда:				**8,99**	**1339**
		Итого эксплуатация машин:				**25,61**	**3816**
		Накладные расходы	%	--		6,42	957
		Сметная прибыль	%	8		2,56	382
		Сметная стоимость:				**34,60**	**5155**
49	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**149,0000**		**139,80**	**20830**
		Итого оплата труда:				**105,69**	**15747**
		Итого эксплуатация машин:				**60,00**	**8940**
		Накладные расходы	%	--		69,74	10391
		Сметная прибыль	%	8		16,76	2498
		Сметная стоимость:				**226,30**	**33719**
		КРЕПЛЕНИЕ КАНАТА К БЕРЕГУ					
50	**11-050101-4407 РСНБ РК 2015**	**Скважины диаметром 300 мм. Бурение ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2**	**м скважины**	**41,0000**		**2685,49**	**110105**
		Итого оплата труда:				**1268,57**	**52011**
		Итого эксплуатация машин:				**1381,82**	**56655**
		Итого материалов:				**446,18**	**18293**
		Накладные расходы	%	--		868,14	35594
		Сметная прибыль	%	8		284,29	11656
		Сметная стоимость:				**3837,92**	**157355**
51	**11-050101-5701 РСНБ РК 2015**	**Каркас арматурный. Установка в скважину**	**скважина**	**4,0000**		**10874,10**	**43496**
		Итого оплата труда:				**4762,74**	**19051**
		Итого эксплуатация машин:				**8335,85**	**33343**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**240,29**	**961**
		Накладные расходы	%	--		3287,84	13151
		Сметная прибыль	%	8		1132,96	4532
		Сметная стоимость:				**15294,89**	**61180**
52	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,3073**		**2059,34**	**6811**
		Итого оплата труда:				**1363,59**	**4510**
		Итого эксплуатация машин:				**425,95**	**1409**
		Итого материалов:				**270,62**	**895**
		Накладные расходы	%	--		934,46	3091
		Сметная прибыль	%	8		239,50	792
		Сметная стоимость:				**3233,31**	**10694**
53	**21-060601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры, стойки (анкер) прямоугольного сечения габаритные**	**т**	**3,3073**		**291441,01**	**963877**
		Накладные расходы	%	--		10491,88	34700
		Сметная прибыль	%	8		24154,63	79886
		Сметная стоимость:				**326087,52**	**1078463**
54	**11-090301-0104 РСНБ РК 2015**	**Натяжка троса с установкой металлических стоек**	**т конструкций**	**0,6640**		**17997,27**	**11950**
		Итого оплата труда:				**8615,64**	**5721**
		Итого эксплуатация машин:				**9459,91**	**6281**
		Итого материалов:				**2308,47**	**1533**
		Накладные расходы	%	--		6083,71	4040
		Сметная прибыль	%	8		1926,48	1279
		Сметная стоимость:				**26007,46**	**17269**
55	**21-050310-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)**	**10 м**	**40,6000**		**12096,18**	**491105**
		Накладные расходы	%	--		435,46	17680
		Сметная прибыль	%	8		1002,53	40703
		Сметная стоимость:				**13534,17**	**549487**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	11-050101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	3,8000		6691,11	25426
		Итого оплата труда:				747,08	2839
		Итого эксплуатация машин:				1067,11	4055
		Итого материалов:				5173,37	19659
		Накладные расходы	%	--		695,21	2642
		Сметная прибыль	%	8		590,91	2245
		Сметная стоимость:				7977,22	30313
57	21-020102-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м3	3,8000		23610,89	89721
		Накладные расходы	%	--		849,99	3230
		Сметная прибыль	%	8		1956,87	7436
		Сметная стоимость:				26417,75	100387
58	13-220201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,5 т. Монтаж оборудования	комплект	8,0000		75522,99	604184
		Итого оплата труда:				58407,96	467264
		Итого эксплуатация машин:				12494,95	99960
		Итого материалов:				11201,26	89610
		Накладные расходы	%	--		27286,15	218289
		Сметная прибыль	%	8		8224,73	65798
		Сметная стоимость:				111033,87	888271
59	Коммерческое предложение ТОО"TOR-Union"	Лебедка ручная TOR ЛР-1,6 9м	шт	4,0000		32074,81	128299
		Накладные расходы	%	--		1154,69	4619
		Сметная прибыль	%	8		2658,36	10633
		Сметная стоимость:				35887,86	143551

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**Коммерческое предложение ТОО"TOR-Union"**	**Лебедка монтажная ЛМ-5м**	**шт**	**4,0000**		**2148036,09**	**8592144**
		Накладные расходы	%	--		77329,30	309317
		Сметная прибыль	%	8		178029,23	712117
		Сметная стоимость:				**2403394,62**	**9613578**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22323313**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**8720444**
	Накладные расходы -		Тенге				**313936**
	Сметная прибыль -		Тенге				**722750**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**9757130**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**643855**
	Материалы -		Тенге				**125557**
	Всего заработная плата -		Тенге				**469627**
		Накладные расходы -	Тенге				**220711**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69165**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**933732**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**544**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469627**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12122776**
	Материалы -		Тенге				**598447**
	Всего заработная плата -		Тенге				**797718**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10389803**
	Транспортные расходы -		Тенге				**51999**
		Накладные расходы -	Тенге				**919864**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1043411**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14086050**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**962**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**797718**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**836239**
	Материалы -		Тенге				**29352**
	Всего заработная плата -		Тенге				**693044**
		Накладные расходы -	Тенге				**467363**
		Сметная прибыль -	Тенге				**104288**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1407890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**857**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**693044**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26184802
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2363
		Сметная заработная плата -	Тенге				1960390
		РАЗДЕЛ 2.Устройство подходов					
61	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4110,0000		98,79	406036
		Итого оплата труда:				31,15	128007
		Итого эксплуатация машин:				93,36	383697
		Итого материалов:				0,07	271
		Накладные расходы	%	--		22,63	92993
		Сметная прибыль	%	8		9,71	39922
		Сметная стоимость:				131,13	538951
62	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	6863,7000		60,08	412371
		Накладные расходы	%	--		2,16	14845
		Сметная прибыль	%	8		4,98	34177
		Сметная стоимость:				67,22	461394
63	11-010107-1301 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4110,0000		30,08	123613
		Итого оплата труда:				9,83	40381
		Итого эксплуатация машин:				30,08	123613
		Накладные расходы	%	--		7,10	29174
		Сметная прибыль	%	8		2,97	12223
		Сметная стоимость:				40,15	165010
64	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4110,0000		51,06	209852
		Итого оплата труда:				17,65	72551
		Итого эксплуатация машин:				40,71	167326
		Итого материалов:				2,80	11508
		Накладные расходы	%	--		12,65	51976
		Сметная прибыль	%	8		5,10	20946
		Сметная стоимость:				68,80	282775

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4110,0000**		**55,67**	**228804**
		Итого оплата труда:				**17,19**	**70669**
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**228804**
		Накладные расходы	%	--		12,53	51506
		Сметная прибыль	%	8		5,46	22425
		Сметная стоимость:				**73,66**	**302734**
66	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4110,0000**		**19,77**	**81249**
		Итого оплата труда:				**5,23**	**21484**
		Итого эксплуатация машин:				**19,77**	**81249**
		Накладные расходы	%	--		3,91	16079
		Сметная прибыль	%	8		1,89	7786
		Сметная стоимость:				**25,58**	**105115**
		ПОКРЫТИЕ ТИП-1					
67	**11-270403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**335,2500**		**771,90**	**258778**
		Итого оплата труда:				**12,89**	**4321**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**75**
		Итого материалов:				**758,87**	**254410**
		Накладные расходы	%	--		35,84	12015
		Сметная прибыль	%	8		64,62	21663
		Сметная стоимость:				**872,35**	**292457**
68	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**67,0500**		**3404,68**	**228284**
		Итого оплата труда:				**242,17**	**16238**
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**54072**
		Итого материалов:				**2498,91**	**167552**
		Накладные расходы	%	--		273,85	18362
		Сметная прибыль	%	8		294,28	19732
		Сметная стоимость:				**3972,81**	**266377**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**335,2500**		**1031,13**	**345687**
		Итого оплата труда:				**45,45**	**15238**
		Итого эксплуатация машин:				**58,45**	**19594**
		Итого материалов:				**942,64**	**316021**
		Накладные расходы	%	--		65,52	21964
		Сметная прибыль	%	8		87,73	29412
		Сметная стоимость:				**1184,38**	**397063**
70	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**335,2500**		**2063,05**	**691637**
		Итого оплата труда:				**45,86**	**15376**
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**22110**
		Итого материалов:				**1969,27**	**660197**
		Накладные расходы	%	--		102,92	34504
		Сметная прибыль	%	8		173,28	58091
		Сметная стоимость:				**2339,25**	**784233**
71	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**335,2500**		**984,58**	**330081**
		Итого оплата труда:				**0,30**	**100**
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**23**
		Итого материалов:				**984,22**	**329958**
		Накладные расходы	%	--		35,63	11945
		Сметная прибыль	%	8		81,62	27362
		Сметная стоимость:				**1101,83**	**369388**
72	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**298,0000**		**125,82**	**37494**
		Итого оплата труда:				**49,09**	**14628**
		Итого эксплуатация машин:				**103,35**	**30797**
		Итого материалов:				**0,20**	**58**
		Накладные расходы	%	--		35,20	10488
		Сметная прибыль	%	8		12,88	3839
		Сметная стоимость:				**173,89**	**51820**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**23,8400**		**2046,68**	**48793**
		Накладные расходы	%	--		73,68	1757
		Сметная прибыль	%	8		169,63	4044
		Сметная стоимость:				**2289,99**	**54593**
74	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,6000**		**26032,96**	**41653**
		Итого оплата труда:				**3760,25**	**6016**
		Итого эксплуатация машин:				**689,78**	**1104**
		Итого материалов:				**21748,20**	**34797**
		Накладные расходы	%	--		2826,56	4523
		Сметная прибыль	%	8		2308,76	3694
		Сметная стоимость:				**31168,28**	**49869**
75	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**3424,79**	**34248**
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**25035**
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**7129**
		Итого материалов:				**364,16**	**3642**
		Накладные расходы	%	--		1687,24	16872
		Сметная прибыль	%	8		408,96	4090
		Сметная стоимость:				**5521,00**	**55210**
76	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1362**		**329952,69**	**44940**
		Накладные расходы	%	--		11878,30	1618
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	3725
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**50282**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**24-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**10084,55**	**80676**
		Накладные расходы	%	--		363,04	2904
		Сметная прибыль	%	8		835,81	6686
		Сметная стоимость:				**11283,40**	**90267**
78	**24-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9242,15**	**18484**
		Накладные расходы	%	--		332,72	665
		Сметная прибыль	%	8		765,99	1532
		Сметная стоимость:				**10340,86**	**20682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3622679**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3622679**
	Материалы -		Тенге				**1610993**
	Всего заработная плата -		Тенге				**430044**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**192893**
	Местные материалы -		Тенге				**167420**
	Транспортные расходы -		Тенге				**412371**
		Накладные расходы -	Тенге				**394192**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321350**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4338220**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**477**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**430044**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4338220**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**477**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**430044**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**25 945 992**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 845 659**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 801 053**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**544 775**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13 114 467**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				**464 371**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**8 720 444**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1 335 193**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**27 281 185**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**980 873**
	ИТОГО:		Тенге				**28 262 058**
	Сметная прибыль		Тенге				**2 260 965**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**30 523 022**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**9 757 130**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20 765 892**
		Временные здания и сооружения-2%	Тенге				415 318
		Итого:	Тенге				21 181 210
		Траспортировка	Тенге				422 000
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,15 %	Тенге				667 208
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 507 684
		Итого по главам 1-9	Тенге				33 535 232
		в том числе в текущих ценах 2018 г.-100%. К=1,0599383	Тенге				35 545 277
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999986	**Тенге**				31 990 749
		НДС -12%	Тенге				3 838 890
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**35 829 639**

Заказчик: _____ **Аман Д.**

КГУ "Шиелийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Технадзор: _____ **Ким О.П.**

ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"

Подрядчик: _____ **Шайхиев А.К**

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Авторский надзор: _____ **Абилов Н.**

ТОО "КызылордаДосСтройПроект"