Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-153-18

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в селе Капай Батыр Жарминского района Восточно-Казахстанской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Капай Батыр Жарминского района Восточно-Казахстанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 133 от 18.12.2019 .Дополнительное соглашение №1 от 17/04/2020г

Акт приемки выполненных работ №7 за август 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-1-1. Поселковые сети				
1		1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10048,55	276,28	2776194
2		2 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	9698,48	303,91	2947426
3		3 1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	280,7	227,52	63866

4	4 1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	10806,4	250,28	2704578
5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1056,82	2832,64	2993587
6	6 3205-0101-0105	Насос для водопонижения и водоотлива, 24 кВт	маш.-ч	23698,618	677,16	16047756
7	7 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	600,63	272,51	163677
8	8 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;	т	961,008	62,64	60197
9	9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24384,86	43,4	1058262
10	10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2754,32	1329,98	3663182
11	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	282,61	5468,34	1545405
12	12 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2259	18072
13	14 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	13	3708,15	48206
14	20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0299	1639464,88	49020
15	26 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (тройник, крест, заглушки)	т фасонных частей	0,20688	403062,75	83387

16	30 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	64	2124,36	135960
17	31 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	815,4	26093
18	33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	17	1046,76	17795
19	35 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	86	1989,7	171113
20	47 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,01	2049000	20490
21	48 2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	15466,68	155286
22	49 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	4252900	42529
23	50 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,24	66351,04	3864280
24	84 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	616648,53	924972
25	104 1106-0301-0408	Детали закладные для колодцев. Установка	т	1,723	311511,72	536776

Всего	**40 118 109**
Всего по актам	**40118109**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 163 425
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 362 291
Затраты связанные с командированием рабочих	1 696 996
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	481 417
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**852 876**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**45 675 115**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - 100 % (МРП = 2613 тенге)	**45 675 115**
- в текущих и прогнозных ценах	**49 603 175**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - 100 % (Иинф = 1,086)	**49 603 175**
- в текущих и прогнозных ценах с учетом скидки К=0,9	**44 642 857,14**
НДС (12 %)	**5 357 142,86**
Всего по акту с учетом НДС	**50 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ДОСТЫК, 98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
Руководитель

Алиясов Н.Т.

Подрядчик

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н

БИН 050440010486, РНН 181000210856
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

Әбілхасов М.Ә

Технадзор

ТОО "MSK Engineering"

Эксперт

Манкеев Ж.Н.

Авторский надзор

ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ"

Руководитель

Ложников .А.Н.